

ZELENKA-STAVBY s.r.o.
Kublov 281
267 41 Kublov
IČO: 246 81 806

OBJEDNÁVKA č.: 014/2022/OMI-ZeJ

(kopii připojte k faktuře)

Datum: 15. 2. 2022

Vyřizuje / telefon: Jakub Zelinka / 311 654 236

E-mail: omi10@muberoun.cz

Akce: Vybudování žb patek, včetně souvisejících činností - MŠ Tovární - buňky

Objednáváme u Vás vybudování šesti železobetonových patek, včetně zemních prací, bourání povrchů, odvozu materiálu a skládkování, oplocení a dalších souvisejících činností. Patky budou provedeny dle PD „Návrh umístění kontejnerů, MŠ Tovární, Beroun“ a v koordinaci s dodavatelem buněk.

Před zahájením prací si zhotovitel oplotí prostor staveniště směrem do zahrady mateřské školy a zabrání vstupu dětí, zaměstnanců a třetích osob do prostoru staveniště. V průběhu prací zhotovitel zajistí, aby předním oplocením navazujícím na požární schodiště do prostoru staveniště nemohl nikdo nepovolaný vstoupit, popř. toto oplocení bude udržovat zavřené. Po opuštění staveniště toto oplocení vždy důkladně zavře.

Při přístupu a navážení materiálu na staveniště přes dvůr mateřské školy bude zhotovitel dbát zvýšené opatrnosti, neboť tento prostor slouží pro přístup dětí a rodičů do mateřské školy.

Práce budou probíhat v ochranném pásmu energetického zařízení (EZ). Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky správce EZ, společnosti Innogy, uvedené v jeho vyjádření ze dne 27.4.2021, které je součástí PD.

Při provádění prací v bezprostřední blízkosti stávající budovy MŠ si zhotovitel ochrání konstrukce objektu proti poškození.

Po dokončení prací uvede zhotovitel prostor staveniště do původního stavu.

Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Dále strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této objednávky vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Předmět díla: Vybudování žb patek, včetně souvisejících činností - MŠ Tovární - buňky

Rozsah: dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 2. 2022 – viz příloha

Jakost: v souladu s normou

Město Beroun

Termín provedení: do 5 týdnů od potvrzení objednávky

Cena: celkem 60.252,63 Kč bez DPH

Splatnost faktury: 30 dní od data doručení

Fakturační a doručovací adresa: Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum

S pozdravem

Ing. Jindra Nová
Vedoucí odboru majetku a investic
Městský úřad Beroun

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činnostmi při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Potvrzení zhotovitele o přijetí objednávky:

Potvrzuji tímto přijetí výše uvedené objednávky v plném rozsahu.

Za zhotovitele:

Martin Zelenka, jednatel

Podpis:

Datum: 15.2.2022

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Tovární Beroun	Objednatel:	Městský úřad Beroun	IČ/DIČ	
Druh stavby:	patky kontejnery	Projektant:		IČ/DIČ	
Lokalita:	Beroun	Zhotovitel:	ZELENKA-STAVBY s.r.o	IČ/DIČ	246 81 806 / CZ24681806
Začátek výstavby:	17.02.2022	Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.02.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	15 138,40	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	26 212,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	5 280,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		10 752,86		0,00		
ZRN celkem		57 383,45	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 869,17
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	60 252,63	DPH 21%	12 653,05
		Celkem bez DPH	60 252,63
		Celkem včetně DPH	72 905,68

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: MŠ Tovární Beroun		Doba výstavby:		Objednatel: Městský úřad Beroun	
Druh stavby: patky kontejnery		Začátek výstavby: 17.02.2022		Projektant:	
Lokalita: Beroun		Konec výstavby:		Zhotovitel: ZELENKA-STAVBY s.r.o	
JKSO:		Zpracováno dne: 10.02.2022		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
13 Hloubené vykopávky												
1		139600012RAA	Ruční výkop sond v hornině 3	m3	1,00	2 350,40	0,00	2 350,40	2 350,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
2		139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3	m3	4,80	1 808,00	0,00	8 678,40	8 678,40	0,00	0,00	RTS II / 2021
16 Přemístění výkopku												
3		167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,70	749,00	0,00	2 771,30	2 771,30	0,00	0,00	RTS II / 2021
4		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,70	43,50	0,00	160,95	160,95	0,00	0,00	RTS II / 2021
5		162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,70	228,51	0,00	845,49	845,49	0,00	0,00	RTS II / 2021
6		979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,00	144,95	0,00	579,80	579,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
7		979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km 30'4	t	120,00	22,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
17 Konstrukce ze zemin												
8		979999999R00	Poplatek za skládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	4,00	509,00	0,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
9		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,00	501,00	0,00	1 503,00	1 503,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
10		174101102R00	Zásyp po sondách ruční se zhutněním	m3	1,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
27 Základy												
11		275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 ručně	m3	1,50	6 751,48	8 051,13	2 076,09	10 127,22	2,53	3,79	RTS II / 2021
12		275356021R00	Bednění základ. patek BV ploch rovinných zřízení	m2	3,20	529,00	893,70	799,10	1 692,80	0,04	0,14	RTS II / 2021
13		275356022R00	Bednění základ. patek BV ploch rovinných odstran.	m2	3,20	132,01	0,00	422,43	422,43	0,00	0,00	RTS II / 2021
31 Zdi podpěrné a volné												
14		311112340RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 40 cm	m2	2,40	3 553,37	4 757,04	3 771,05	8 528,09	0,99	2,38	RTS II / 2021
34 Stěny a příčky												
15		341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03	58 109,99	1 436,54	422,98	1 859,52	1,02	0,03	RTS II / 2021
16		998006011R00	Přesun hmot	t	5,07	835,00	0,00	4 237,06	4 237,06	0,00	0,00	RTS II / 2021
762 Pronájem oplocení												
17		762991121R00	Pronájem oplocení	den	90,00	20,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)												
18		767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	10,00	216,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
19		767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	10,00	132,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,01	0,09	RTS II / 2021
96 Bourání konstrukcí												
20		965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,50	3 820,00	0,00	1 910,00	1 910,00	2,20	1,10	RTS II / 2021
S Doprava oplocení												
21		979095131R00	Doprava oplocení	km	70,00	18,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:									57 383,45			

Poznámka: