



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Změnový list vystavil:	Pavel Pohořalý	
Datum:	03. 01. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provádění vytahovaného soklu PVC v prostorách, kde se nachází fabiony</p> <p>Při provádění rekonstrukce pavilonu byly zjištěny následující závady:</p> <p>Projekt uvažuje, že nášlapná vrstva z PVC bude ukončena v rozích pomocí rohové lišty. V místnostech 1.08, 2.06 je však roh podlahy tvořený fabionem, na který se bude muset vytáhnout PVC vrstva, aby prostor vyhověl z hlediska hygienického.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
9 442,40 Kč	48 040,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
38 597,70 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: MARTIN PODHORSKÝ	Podpis zmocněnce zhotovitele: P. Pohořalý	
Datum: 3. 2. 2022	Datum: 3. 2. 2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

OZ 13 - Provádění vytahovaného soklu PVC v prostorách, kde se nachází fabiony

Provádění soklu

Číslo místnosti	Název položky	MJ	Množství
1.08	Navýšení plochy PVC o soklovou část vytahovanou nad úroveň fabionu	m ²	7,80
	Zakončení krytiny PVC u zdiva lepeným soklíkem - vč. soklíku	m	-85,84
	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea výšky do 100 mm	m	85,84
2.06	Navýšení plochy PVC o soklovou část vytahovanou nad úroveň fabionu	m ²	7,30
	Zakončení krytiny PVC u zdiva lepeným soklíkem - vč. soklíku	m	-85,84
	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea výšky do 100 mm	m	85,84

Kód	Položka	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem	SoD/URS
110.	Navýšení plochy PVC o soklovou část vytahovanou nad úroveň fabionu	m ²	15,10	285,00 Kč	4 303,50 Kč	SoD
111.	Zakončení krytiny PVC u zdiva lepeným soklíkem - vč. soklíku	m	-171,68	55,00 Kč	-9 442,40 Kč	SoD
776411222	Montáž tahaných obvodových soklíků z linolea výšky do 100 mm	m	171,68	237,00 Kč	40 688,16 Kč	ÚRS
112.	Přesun hmot pro podlahy poviakové výšky do 12 m	%	35549,3	5 %	1 777,46 Kč	SoD
486.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že	%	37326,72	1 %	373,27 Kč	SoD
487.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními	%	37326,72	0,2 %	74,65 Kč	SoD
488.	Kompletační činnost	%	37326,72	2,1 %	783,86 Kč	SoD
489.	Koordinační činnost generálního dodavatele	%	783,86	5 %	39,19 Kč	SoD
Celkem						38 597,70 Kč