

název díla:	Rekonstrukce budovy dispečinku oblasti Západ - Hostinského 1618, Praha		
smlouva číslo:	SOD - 2/2021	ze dne:	23.08.2021
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	zhotovitel/objednatel/projektant		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	05.03.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	16.05.2022		
<p>Vícepráce: Při bourání podlah byly zjištěny dvojité podlahy v sociálních zařízeních. Obě vrstvy musely být vybourány. Z tohoto důvodu musela být dobetonována větší vrstva podlah. Dále byly zjištěny nerovnosti v podlahách, které musely být vyrovnány. Vzhledem k tloušťce betonové vrstvy je nutná větší časová náročnost na vyschnutí podlah před položením finální vrstvy, proto je navržen posun termínu na 16. 5. 2022. Vzhledem k osazení garážových vrat za ostění, je nutné garážová rozměrově zvětšit oproti PD. Poklop do kolektrou umístěn ve vstupní chodbě byl v projektové dokumentaci uveden BIOWA EASY FR, výrobce poklopu nemá platný certifikát na požární odolnost. Proto byl vyhledán jiný produkt na trh, který splňuje požadavky a má platné certifikáty. Nový poklop Promat LBC je naceněn rozdílem ceny nového poklopu a původně navrženého poklopu. Ve výkazu výměr nebyla uvedena položka na svislou dopravu sutí, nyní doplněna jako vícepráce.</p>			
<p>Méněpráce: Při provádění bouracích prací, bylo zjištěno, že 2 kusy ocelových zárubní jsou v dobrém stavu a můžou na ně být osazeny nová dveřní křídla. Byl proveden spárořez obkladu a napočteny obklady včetně prořezu a bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je větší výměra oproti skutečnosti. Rozdíl byl odečten jako méněpráce. Staticky byly ověřeny stropní panely u prostupů potrubí VZT, panely vyhovují na zatížení a bylo projektantem rozhodnuto, že vyztužení válcovanými profily HEB není třeba. V rámci položení nového kanalizačního potrubí, byly zrušeny čistící kusy, z tohoto důvodu není třeba osazovat poklopy Z6 a Z7.</p>			
Celková částka (včetně tohoto dodatku) je rozdělena na opravu a investici.			
Oprava:	9 469 396,17 Kč		
Investice:	4 174 287,43 Kč		
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Malina	Podpis:	
za provozovatele:	Bc. Jaroslav Slaboch	Podpis:	
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:	
za dodavatele:	Ing. Drahomír Piksa	Podpis:	
Změna záměru dle §222 ZZVZ	8,45%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	12 754 348,56 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	983 734,62 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	94 399,58 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	13 643 683,60 Kč		
Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	15.02.2022