

Dodavatel		IČO 25201506	DIČ CZ25201506	Variabilní symbol	2322	
BP STAVBY CZ s.r.o.				Konstantní symbol	0308	
V. Brožíka 317 330 02 Dýšina				HS-Objednávka		
Tel:  Fax: 				Odběratel	IČ: 00257451	DIČ: CZ00257451
Bankovní spojení:  bp.stavby.cz@seznam.cz				Obec ZDEMYSLICE		
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965				Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika		
Číslo dodacího listu				Místo určení:		
Forma úhrady						
Datum vytvoření dokladu		28.02.2022				
... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby		28.02.2022				
... splatnosti		15.03.2022				
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH	DPH [%]	Celkem bez DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
 na základě smlouvy o dílo č. 16/BP/21 ze dne 2.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu č. 1 o provedených stavebních pracích
 částku ve výši

1 kpl 1078659,700 0 1078659,70 1078659,70 1078659,70

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
1 078 659,70 Kč



BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 03.01.2022 do 28.02.2022

SOD 16/BP/21

Stavba :

Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	0,00	1 078 659,70	3 909 008,20
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	0,00	1 078 659,70	3 909 008,20

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 252 01 506

CZ25201506

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	0,00	1 078 659,70	2 915 102,75
2	Vodovodní přípojky	786 461,97	0,00	0,00	786 461,97
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	0,00	0,00	207 443,40

Rekapitulace děl

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	0,00	381 406,80	895 758,35
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	0,00	30 327,00	56 610,40
5	Komunikace	1 104 589,34	0,00	126 350,00	978 239,34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	0,00	0,00	11 175,36
8	Trubní vedení	1 609 738,40	0,00	359 588,90	1 250 149,50
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	0,00	20 640,00	129 524,40
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	0,00	0,00	47 768,15
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	0,00	72 930,00	64 847,08
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	289 631,24	0,00	87 417,00	202 214,24
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	0,00	0,00	106 354,20
ON	Ostatní náklady	101 089,20	0,00	0,00	101 089,20

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	03.01.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní řady		28.02.2022
Rozpočet:	Soupis provedených prací		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období
Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 177 720,07	0,00	381 406,80
1	113107630R00	m2	90,30	94 851,12	0,00	36 120,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše je			1 050,40000	0,00000	400,00000
2	113108410R00	m2	93,40	98 107,36	0,00	37 360,00
	Odstranění podkladů nebo krytů živichných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, t			1 050,40000	0,00000	400,00000
3	115101201R00	h	110,60	884,80	0,00	442,40
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přito			8,00000	0,00000	4,00000
5	119001411R00	m	396,40	6 976,64	0,00	3 964,00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí D			17,60000	0,00000	10,00000
8	130001101R00	m3	740,30	14 213,76	0,00	5 922,40
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení			19,20000	0,00000	8,00000
9	132201212R00	m3	209,00	209 000,00	0,00	68 970,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení s			1 000,00000	0,00000	330,00000
10	132201219R00	m3	21,10	21 100,00	0,00	6 963,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,			1 000,00000	0,00000	330,00000
12	151101101R00	m2	13,20	25 301,76	0,00	8 580,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m			1 916,80000	0,00000	650,00000
13	151101111R00	m2	6,20	11 884,16	0,00	4 030,00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m			1 916,80000	0,00000	650,00000
14	162301101R00	m3	92,60	112 675,68	0,00	37 040,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m			1 216,80000	0,00000	400,00000
15	167101102R00	m3	71,90	43 743,96	0,00	14 380,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3			608,40000	0,00000	200,00000
16	174101101R00	m3	143,30	87 183,72	0,00	28 660,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			608,40000	0,00000	200,00000
17	175101101 RT2	m3	589,70	181 095,25	0,00	58 970,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku			307,09725	0,00000	100,00000
19	1622	m3	101,10	39 590,76	0,00	13 143,00
	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,			391,60000	0,00000	130,00000
20	286135239R	m	1 579,50	56 862,00	0,00	56 862,00
	Trubka kanal. AQUALINE PE100RC2 225x13,4 mm PN10, tyč 12 m			36,00000	0,00000	36,00000
4	Vodorovné konstrukce			79 173,69	0,00	30 327,00
21	451573111R00	m3	1 010,90	79 173,69	0,00	30 327,00
	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm			78,32000	0,00000	30,00000
5	Komunikace			1 015 278,83	0,00	126 350,00
22	566903111R00	t	505,40	350 375,63	0,00	126 350,00
	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným			693,26400	0,00000	250,00000
8	Trubní vedení			1 176 296,04	0,00	359 588,90
29	857244121R00	kus	622,30	1 244,60	0,00	622,30
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na p			2,00000	0,00000	1,00000
31	857264121R00	kus	836,10	4 180,50	0,00	3 344,40
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na p			5,00000	0,00000	4,00000
32	871211121R00	m	92,90	36 974,20	0,00	24 154,00
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vn			398,00000	0,00000	260,00000
34	871251121R00	m	144,70	57 445,90	0,00	37 622,00

		V rozpočtu		Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm			397,00000	0,00000
36	891241111R00 kus	839,20	6 713,60	0,00	839,20
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu ne		8,00000	0,00000	1,00000
37	891247111R00 kus	484,40	1 937,60	0,00	484,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osaze		4,00000	0,00000	1,00000
38	891261111R00 kus	1 065,70	4 262,80	0,00	4 262,80
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu ne		4,00000	0,00000	4,00000
46	899401112R00 kus	748,70	10 481,80	0,00	3 743,50
	Osazení poklopů litinových šoupátkových		14,00000	0,00000	5,00000
47	899401113R00 kus	1 033,10	4 132,40	0,00	1 033,10
	Osazení poklopů litinových hydrantových		4,00000	0,00000	1,00000
48	899721112R00 m	15,90	15 566,10	0,00	4 134,00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm		979,00000	0,00000	260,00000
50	857601101 R00 kus	644,50	5 156,00	0,00	644,50
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, jištěný spoj		8,00000	0,00000	1,00000
51	857601101RT1 kus	556,00	5 004,00	0,00	556,00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve		9,00000	0,00000	1,00000
52	857601102 R00 kus	594,90	8 923,50	0,00	2 974,50
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, jištěný spoj		15,00000	0,00000	5,00000
54	286134321R m	176,90	71 462,29	0,00	45 994,00
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 63x5,8 mm PN16, návin 100 m		403,97000	0,00000	260,00000
56	286134333R m	345,40	139 180,66	0,00	89 804,00
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 110x10,0 mm PN16, návin 100 m		402,95500	0,00000	260,00000
57	28653327.AR kus	821,40	1 642,80	0,00	1 642,80
	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 110 mm		2,00000	0,00000	2,00000
60	42228310R kus	6 118,00	48 944,00	0,00	6 118,00
	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda		8,00000	0,00000	1,00000
61	42228312R kus	6 760,30	54 082,40	0,00	27 041,20
	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda		8,00000	0,00000	4,00000
62	422737411R kus	19 954,50	79 818,00	0,00	19 954,50
	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1,25 m-voda		4,00000	0,00000	1,00000
63	422913521R kus	1 769,00	24 766,00	0,00	8 845,00
	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400		14,00000	0,00000	5,00000
64	422914522R kus	2 579,90	10 319,60	0,00	2 579,90
	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400		4,00000	0,00000	1,00000
65	42293250R kus	1 731,10	24 235,40	0,00	8 655,50
	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m, voda + plyn		14,00000	0,00000	5,00000
68	422935304R kus	5 802,10	17 406,30	0,00	5 802,10
	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16, voda + kanál		3,00000	0,00000	1,00000
70	422935322R kus	4 775,40	33 427,80	0,00	9 550,80
	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16, voda + kanál		7,00000	0,00000	2,00000
71	422935323R kus	5 670,50	68 046,00	0,00	28 352,50
	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN100,PN 16, voda + kanál		12,00000	0,00000	5,00000
73	55259815R kus	2 901,10	2 901,10	0,00	2 901,10
	Přechod příř. Duktus FFR DN 100/ 80 EWS, L 200 mm		1,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	03.01.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní řady		28.02.2022
Rozpočet:	Soupis provedených prací		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
76	552599943R kus Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/80	5 043,90		10 087,80 2,00000	0,00 0,00000	5 043,90 1,00000
77	552599944R kus Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/100	4 901,80		14 705,40 3,00000	0,00 0,00000	9 803,60 2,00000
80	5526009702R kus Koleno přír.s patkou Duktus N DN 80	3 085,30		12 341,20 4,00000	0,00 0,00000	3 085,30 1,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			133 017,60	0,00	20 640,00
81	919735112R00 m Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	68,80		70 451,20 1 024,00000	0,00 0,00000	20 640,00 300,00000
M21	Elektromontáže			134 887,48	0,00	72 930,00
83	210800526RT1 m Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého volně, včetně dodávky v	38,50		37 691,50 979,00000	0,00 0,00000	10 010,00 260,00000
84	210810022R00 m Montáž kabelu CYKY 750 V, 12 x 2,5 mm ² , volně uloženého	47,50		18 905,00 398,00000	0,00 0,00000	12 350,00 260,00000
85	460490012R00 m Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	10,30		4 099,40 398,00000	0,00 0,00000	2 678,00 260,00000
86	210 9 m Kabelová chránička KOPOFLEX O50mm, D+M+protažení kabelů	36,80		14 646,40 398,00000	0,00 0,00000	9 568,00 260,00000
87	34111134R m Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 12 x 2,5 mm ²	147,40		59 545,18 403,97000	0,00 0,00000	38 324,00 260,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			266 213,38	0,00	87 417,00
88	979082213R00 t Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým	70,10		64 797,08 924,35200	0,00 0,00000	21 731,00 310,00000
89	979082219R00 t Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ	20,70		172 206,78 8 319,16800	0,00 0,00000	55 890,00 2 700,00000
90	979990001R00 t Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	31,60		29 209,52 924,35200	0,00 0,00000	9 796,00 310,00000

1 078 659,70