

## ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

Stavba	<b>Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy</b> (název dle Smlouvy o dílo)		
Smlouva	č. 18/2021 z 4.8.2021	číslo ZL:	<b>ZL 01</b>
Objednatel	IČ 617 50 883	Střední průmyslová škola, Klatovy, náměstí Kpt. Nálepky 362	
Zhotovitel	IČ 252 08 748	SENCO CHALOUPEK s.r.o.	
Místo	OPŽP	SPŠ Klatovy, náměstí Kpt. Nálepky 362, Klatovy	
Dotace		r.č.p.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011915	
Číslo revize ZL	2	Datum revize ZL	24.3.2022
Stručný název ZL:	<b>Nepředvídané změny po bourání, demontážích a při realizaci</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
1) Vícepráce-Vnější schodiště nouzového východu do dvora - výkop rýh, základy z betonu, povrchová úprava			
2) Vícepráce-Sprchy, přízdívka - zesílení příčky cihelným zdívkem			
3) Vícepráce-Vnitřní výškový stupeň - demontáž a přemístění stávajících schodišťových stupňů a skladby zvýšené úrovně podlahy v chodbě k tělocvičně - bourání, přesun, odvoz a likvidace sutě, štěrkový zásyp, betonová mazanina, dlažba			
4) Vícepráce-Zárubně a dveře do šaten - ocelové zárubně, dveře otevíravé			
5) Měněpráce-Zárubně a dveře do šaten - zrušení skrytých zárubní a posuvných dveří			
6) Vícepráce-Vzduchotechnika - Úprava trasy ze stávajících a nových šaten do fasády místo na střechu - kruhové vzduchotechnické potrubí, oblouky a přechod z plechu, žaluzie přetlaková, protidešťová žaluzie			
7) Vícepráce-Ústřední vytápění - Kotelna - doplnění chybějícího rozvodného potrubí, čerpadel, regulace, napojení na rozdělovač, napojení cirkulace. Otopná tělesa - Chodba - posunutí, demontáž a zpětná montáž			
8) Vícepráce-Elektroinstalace, silnoproud - doplnění chybějícího napojení čerpadla a servopohonu, chrániče s jističem, jističe, kabely a CYKY, spojovací a pomocný materiál, různorodé montážní práce			
9) Vícepráce-Krov - úprava dřevěných vázaných krovů stávajících pultových střechech, hranoly bednění, Střecha - úprava asfaltových podkladních pásů a krytiny z Pz plechu stávajících pultových střechech			
10) Vícepráce-Dešťový svod s napojením do kanalizace - nový dešťový svod, vpust, výkop, potrubí PVC			
<b>Odůvodnění změny:</b>			
1) Vícepráce-Vnější schodiště-nepředvídané doplnění nouzového východu do dvora, usnadnění a propojení přístupu na navazující zpevněné chodníky			
2) Vícepráce-Sprchy, přízdívka - po vyždění příček nepředvídaně zjištěna nutnost přizdění pro pevnější ukotvení závěsného systému WC			
3) Vícepráce-Vnitřní výškový stupeň - před osazením zárubní do m.č. 1.04 Kabinet nepředvídaně zjištěn nepohodlný sestup z vyšší úrovně Kabinetu na Chodbu m.č. 1.01, a proto rozhodnuto o posunutí stávajících schodišťových stupňů před Tělocvičnou před dveře do Kabinetu			
4) Vícepráce-Zárubně a dveře do šaten - před osazením zárubní pro posuvné dveře do Šatny 1.11 a 1.13 byl nepředvídaně změněn názor na budoucí obsluhu a ztláčené zabudování a oslabení stávajícího zdiva, a proto byly zárubně a dveře změněny na otevíravé			
5) Měněpráce-Zárubně a dveře do šaten - z důvodu změny způsobu otevírání dveří uvedeného v bodě 4), byly zárubně z původního rozpočtu odpočteny			
6) Vícepráce-Vzduchotechnika - před realizací VZT potrubí byla nepředvídaně zjištěna kolize s prvky krovu stávajících a nových šaten, a proto bylo rozhodnuto o změně trasy pod krovem s vyústěním do fasády, zrušení prostupů střechech, což i předchází případným vadám při utěsnění prostupů			
7) Vícepráce-Ústřední vytápění - Kotelna - při vytýčení trasy a kontroly armaturní sestavy byla nepředvídaně zjištěna nutnost doplnění měděných trubek, regulace cirkulace, čerpadlové skupiny a napojení na rozdělovač. Otopná tělesa - Chodba - při bourání otvorů a při zvyšování podlahy v Chodbě byla nepředvídaně zjištěna kolize s konci těles, a proto byla osazena nová zkrácená tělesa			
8) Vícepráce-Elektroinstalace, silnoproud - z důvodu nepředvídaného doplnění armatur a napojení uvedeného v bodě 7) bylo nutné doplnit i elektronapojení			
9) Vícepráce-Krov - při rozkrytí krovu nad stávajícími šatnami byla nepředvídaně zjištěna komplikovanost až nemožnost napojení různých výškových úrovní, proto bylo rozhodnuto o vyrovnání výšek a spádů stávajících krovů pro zlepšení návaznosti na nový krov. Střecha - v návaznosti na úpravy stávajících krovů byla upravena i střešní krytina z Pz plechu pro jednodušší odvod srážkových vod			
10) Vícepráce-Dešťový svod s napojením do kanalizace - po úpravách stávajících střechech nepředvídaně zjištěno zahlcování stávajícího svodu, kapacitně nutno doplnit nový svod a zaústit jej do kanalizace			

**Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:**

odst. 6 - Nepředvídané změny - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Uvedené není možné řešit odděleně z důvodu již rozpracovaných prací na přístavbě Šaten, návazností, termínu dokončení prací, efektivnosti, a tím nemožnosti oddělit tyto práce od původní SoD.

<b>Vliv na cenu díla:</b>	Ano	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL		
<b>Odpočty</b>		<b>cena:</b>	<b>18 600,00</b>	Kč	bez DPH
<b>Přípočty</b>		<b>cena:</b>	<b>271 681,60</b>	Kč	bez DPH
<b>Rozdíl - Přípočet</b>		<b>cena:</b>	<b>253 081,60</b>	Kč	bez DPH
<b>Absolutní hodnota změny</b>		<b>cena:</b>	<b>290 281,60</b>	Kč	bez DPH

**Vliv na termín dokončení :** Ne **Vliv na postupné termíny dle HMG** Ne

**Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):** DSkPS Ano

**Přílohy :** Položkový rozpočet změn

**Za zhotovitele předložil:** **Firma:** SENCO CHALOUPEK s.r.o.

**Jméno / Funkce / Podpis :** Adam Chaloupek / stavbyvedoucí **Datum** 24.3.2022

**Stanovisko projektanta :** **Firma:** AW Projektová kancelář

Souhlasím

**Jméno / Funkce / Podpis :** Ing. Zbyněk Wolf / autorský dozor **Datum** 24.3.2022

**Vyjádření TDS :** **Firma:** D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Souhlasím

**Jméno / Funkce / Podpis :** Ing. Josef Malý / TDS **Datum** 24.3.2022

**Vyjádření objednatele :** **Firma:** SPŠ Klatovy

Souhlasím

**Jméno / Funkce / Podpis :** Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd. **Datum** 24.3.2022

**Odsouhlasil za zhotovitele :** **Firma:** SENCO CHALOUPEK s.r.o.

Souhlasím

**Jméno / Funkce / Podpis :** Vladimír Chaloupek / jednatel společnosti **Datum** 24.3.2022

**Odsouhlasil za objednatele :** **Firma:** SPŠ Klatovy

Souhlasím

**Jméno / Funkce / Podpis :** Ing. Bohumír Kopecký / ředitel **Datum** 24.3.2022