

Faktura-Daňový doklad 67/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožika 317 330 02 Dyšina	Variabilní symbol	6722					
	Konstantní symbol	0308					
Bankovní spojení:  Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965	Odběratel	IČ: DIČ:	00257451 CZ00257451				
	Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika						
Číslo dodacího listu	Místo určení:						
Forma úhrady	Převodní příkaz						
Datum vytvoření dokladu	11.05.2022						
... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby	30.04.2022						
... splatnosti	26.05.2022						
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH: [%]:	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH:	Celkem s DPH:

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
" ZDEMYSLICE - Vodojem, vodovodní řady a přípojky "
na základě smlouvy o dílo č. 18/2021 ze dne 20.12.2021
dle zjišťovacího protokolu č. 2 o provedených stavebních pracích
částku ve výši

1 kpl 841376,900 0 841376,90 841376,90 841376,90

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
841 376,90 Kč

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožika 317, 330 02 Dyšina

IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

Vystavil:
Tel.:



Vystavil:



Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2022 do 30.04.2022

SOD 19/BP/21

Stavba : Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 927 358,00	636 105,70	841 376,90	3 449 875,40
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 927 358,00	636 105,70	841 376,90	3 449 875,40

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČO: 25201506 DIČ: CZ25201506

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
D141	Vodovod	3 643 149,06	522 105,70	841 376,90	2 279 666,46
D142	Vodovodní přípojky	1 001 208,92	0,00	0,00	1 001 208,92
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	283 000,00	114 000,00	0,00	169 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 489 500,14	181 014,90	377 820,20	930 665,04
2	Základy a zvláštní zakládání	16 026,20	0,00	0,00	16 026,20
4	Vodorovné konstrukce	103 404,17	17 837,00	21 978,00	63 589,17
5	Komunikace	507 706,91	14 707,00	36 491,00	456 508,91
63	Podlahy a podlahové konstrukce	121 857,68	0,00	0,00	121 857,68
8	Trubní vedení	1 784 991,11	209 912,00	272 508,70	1 302 570,41
91	Doplňující práce na komunikaci	123 879,40	17 516,00	0,00	106 363,40
99	Staveništní přesun hmot	182 619,65	41 860,00	48 300,00	92 459,65
722	Vnitřní vodovod	42 483,94	0,00	0,00	42 483,94
M21	Elektromontáže	153 066,09	29 400,00	55 125,00	68 541,09
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	118 822,69	9 858,80	29 154,00	79 809,89
VN	Vedlejší náklady	158 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00
ON	Ostatní náklady	125 000,00	35 000,00	0,00	90 000,00

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Vodovod

30.04.2022

Rozpočet:

Soupis provedených prací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		
				Cena	Od počátku	Za období
Název				Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 307 942,49	181 014,90	377 820,20
1	113107625R00	m2	61,10	25 490,92	3 055,00	8 554,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			417,20000	50,00000	140,00000
2	113107630R00	m2	96,60	3 284,40	772,80	966,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			34,00000	8,00000	10,00000
3	113108409R00	m2	154,60	64 499,12	7 730,00	21 644,00
	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2,			417,20000	50,00000	140,00000
5	115101201R00	h	32,10	3 852,00	642,00	1 605,00
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přit			120,00000	20,00000	50,00000
6	115101301R00	den	53,20	798,00	266,00	266,00
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažc			15,00000	5,00000	5,00000
7	119001411R00	m	423,70	8 558,74	2 118,50	2 118,50
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí			20,20000	5,00000	5,00000
9	121101103R00	m3	54,00	8 430,48	1 620,00	3 240,00
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m			156,12000	30,00000	60,00000
10	130001101R00	m3	792,10	17 267,78	4 752,60	5 544,70
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení			21,80000	6,00000	7,00000
11	131201112R00	m3	191,00	56 345,00	10 505,00	17 190,00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení			295,00000	55,00000	90,00000
12	131201119R00	m3	25,40	7 493,00	1 397,00	2 286,00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,			295,00000	55,00000	90,00000
13	132201212R00	m3	224,20	197 335,46	17 936,00	49 324,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení			880,17600	80,00000	220,00000
14	132201219R00	m3	39,60	34 854,97	3 168,00	8 712,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,			880,17600	80,00000	220,00000
15	151101101R00	m2	11,20	24 657,92	1 792,00	8 400,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m			2 201,60000	160,00000	750,00000
16	151101111R00	m2	5,20	11 448,32	832,00	3 900,00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m			2 201,60000	160,00000	750,00000
17	162301101R00	m3	126,20	208 930,66	31 550,00	56 790,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m			1 655,55200	250,00000	450,00000
18	167101102R00	m3	70,80	58 606,54	5 664,00	15 576,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3			827,77600	80,00000	220,00000
19	174101101R00	m3	179,80	148 834,12	14 384,00	39 556,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			827,77600	80,00000	220,00000
20	175101101 RT2	m3	1 348,20	347 357,60	67 410,00	121 338,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku			257,64545	50,00000	90,00000
22	1622	m3	108,10	37 553,94	4 324,00	10 810,00
	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,			347,40000	40,00000	100,00000
4	Vodorovné konstrukce			102 403,07	17 837,00	21 978,00
28	451573111R00	m3	1 098,90	73 054,87	10 989,00	21 978,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm			66,48000	10,00000	20,00000

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Vodovod

30.04.2022

Rozpočet:

Soupis provedených prací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
5	Komunikace			459 529,55	14 707,00	36 491,00
30	564831111RT2	m2	137,50	4 675,00	1 375,00	1 375,00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušť			34,00000	10,00000	10,00000
31	564861111RT4	m2	244,00	8 296,00	2 440,00	2 440,00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušť			34,00000	10,00000	10,00000
32	564871111R00	m2	272,30	113 603,56	10 892,00	32 676,00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm			417,20000	40,00000	120,00000
8	Trubní vedení			1 100 838,07	209 912,00	272 508,70
49	871211121R00	m	99,40	31 867,64	7 952,00	14 910,00
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vr			320,60000	80,00000	150,00000
50	871241121R00	m	122,20	64 179,44	2 444,00	18 330,00
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm			525,20000	20,00000	150,00000
51	871251121R00	m	154,80	64 118,16	12 384,00	23 220,00
	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm			414,20000	80,00000	150,00000
52	891241111R00	kus	897,90	10 774,80	3 591,60	897,90
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu n			12,00000	4,00000	1,00000
53	891247111R00	kus	839,40	2 518,20	839,40	839,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osaz			3,00000	1,00000	1,00000
60	899401112R00	kus	800,40	10 405,20	3 201,60	800,40
	Osazení poklopů litinových šoupátkových			13,00000	4,00000	1,00000
61	899401113R00	kus	1 093,50	3 280,50	1 093,50	1 093,50
	Osazení poklopů litinových hydrantových			3,00000	1,00000	1,00000
62	899721112R00	m	18,70	23 562,00	1 496,00	5 610,00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm			1 260,00000	80,00000	300,00000
63	857601101 R00	kus	689,10	8 269,20	2 756,40	2 756,40
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, jištěný spoj			12,00000	4,00000	4,00000
67	286134321R	m	198,00	64 430,98	15 840,00	29 700,00
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 63x5,8 mm PN16, návin 100 m			325,40900	80,00000	150,00000
68	286134327R	m	335,50	178 847,67	6 710,00	50 325,00
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 90x5,4 mm PN10, návin 100 m			533,07800	20,00000	150,00000
69	286134331R	m	396,40	166 651,71	31 712,00	59 460,00
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 110x6,6 mm PN10, návin 100 m			420,41300	80,00000	150,00000
70	42228310R	kus	7 286,70	87 440,40	14 573,40	7 286,70
	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda			12,00000	2,00000	1,00000
72	422737411R	kus	29 906,50	89 719,50	29 906,50	29 906,50
	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1,25 m-voda			3,00000	1,00000	1,00000
73	422913521R	kus	1 409,20	18 319,60	4 227,60	1 409,20
	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400			13,00000	3,00000	1,00000
74	422914522R	kus	2 621,50	7 864,50	2 621,50	2 621,50
	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400			3,00000	1,00000	1,00000
75	42293250R	kus	1 915,30	24 898,90	7 661,20	1 915,30
	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m, voda + plyn			13,00000	4,00000	1,00000
76	422935322R	kus	4 852,50	58 230,00	19 410,00	9 705,00
	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16, voda + kanál			12,00000	4,00000	2,00000

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Vodovod

30.04.2022

Rozpočet:

Soupis provedených prací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
79	55259815R	kus	2 947,90	5 895,80	2 947,90	2 947,90
	Přechod přír. Duktus FFR DN 100/ 80 EWS, L 200 mm			2,00000	1,00000	1,00000
80	552599939R	kus	5 243,00	15 729,00	5 243,00	5 243,00
	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80			3,00000	1,00000	1,00000
84	5526009702R	kus	3 531,00	10 593,00	3 531,00	3 531,00
	Koleno přír. s patkou Duktus N DN 80			3,00000	1,00000	1,00000
99	Staveništní přesun hmot			169 502,03	41 860,00	48 300,00
89	998276101R00	t	161,00	169 502,03	41 860,00	48 300,00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			1 052,80767	260,00000	300,00000
M21	Elektromontáže			148 574,86	29 400,00	55 125,00
90	210800526RT1	m	49,70	62 622,00	7 952,00	14 910,00
	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého volně, včetně dodávek v			1 260,00000	160,00000	300,00000
91	210810016RT1	m	158,00	50 654,80	12 640,00	23 700,00
	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , volně uloženého, včetně dodá			320,60000	80,00000	150,00000
92	460490012R00	m	19,10	6 123,46	1 528,00	2 865,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm			320,60000	80,00000	150,00000
93	210 9	m	91,00	29 174,60	7 280,00	13 650,00
	Kabelová chránička KOPOFLEX O50mm, D+M+protažení kabelů			320,60000	80,00000	150,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			101 401,31	9 858,80	29 154,00
94	979082213R00	t	75,00	25 929,42	2 550,00	8 250,00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým			345,72560	34,00000	110,00000
95	979082219R00	t	18,90	58 807,92	5 670,00	15 120,00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ			3 111,53040	300,00000	800,00000
96	979990001R00	t	48,20	16 663,97	1 638,80	5 784,00
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů			345,72560	34,00000	120,00000

841 376,90