

### Harmonogram prací na výměně PVC ve společných prostorách:

Dne	Dům	Popis prací
3.5. – 4.5.	12,14	Demontáž PVC
5.5.	12,14	Nivelace části vchodu ze suterénu
6.5.	12	Broušení podkladu podest a u bytů
8.5.	14	Broušení podkladu podest a u bytů
9.5.	12	Nivelace podkladu podest a u bytů
10.5.	14	Nivelace podkladu podest a u bytů
11.5.	12	Pokládka PVC v suterénu
12.5.	14	Pokládka PVC v suterénu
13.5.	12	Pokládka PVC u bytů
15.5.	12	Pokládka PVC u bytů
16.5.	14	Pokládka PVC u bytů
17.5.	14	Pokládka PVC u bytů
18.5.	12	Svařování PVC
19.5.	14	Svařování PVC
20.5.	12	Soklování PVC
22.5.	14	Soklování PVC
23.5.	12	Silikonování PVC
24.5.	14	Silikonování PVC
25.5. – 26.5.	12,14	Úklid
29.5. – 30.5.	16,18	Demontáž PVC
31.5.	16,18	Nivelace části vchodu ze suterénu
1.6.	16	Broušení podkladu podest a u bytů

2.6.	18	Broušení podesty a u bytů
3.6.	16	Nivelace podkladu podest a u bytů
5.6.	18	Nivelace podkladu podest a u bytů
6.6.	16	Pokládka PVC v suterénu
7.6.	18	Pokládka PVC v suterénu
8.6.	16	Pokládka PVC u bytů
9.6.	16	Pokládka PVC u bytů
10.6.	18	Pokládka PVC u bytů
12.6.	18	Pokládka PVC u bytů
13.6.	16	Svařování PVC
14.6	18	Svařování PVC
15.6.	16	Soklování PVC
16.6.	18	Soklování PVC
17.6.	16	Silikonování PVC
19.6.	18	Silikonování PVC
20.6.-21.6.	16,18	Úklid

---