



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL : 12 |
|---|--|---|
| Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153 | | |
| Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402 | | Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvorník tel.: 602 307 583 |
| Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 10.2.2022 | | Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13" |
| Odkazy na dokumentaci : | | Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219 |
| na rozpočet : | | Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021 |
| na jednání na akci: | | "RMŠ Dráček, Lysá nad Labem" |
| POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. Tento ZL č. 12 upravuje způsob provedení stavebních úprav v kontextu odstranění mokrého procesu a časového urychlení výstavby. V 1.S se v dotčených prostorech (provozovatelem využitelných) upouští od omítkání stěn, které jsou nerovné a muselo by se pro vnitřní vybavení nábytkem značně navrstvovat omítkami, z těchto důvodů se nahrazuje SDK předstěnami s ventilačními mřížkami ve spodní a horní části s přirozenou cirkulací vzduchu. Ve ostatních částech budou klasické omítané stěny nahrazeny sanačními omítkami v rozsahu viz. půdorys 1.S-příloha č. 1. V půdorysu 1.NP - příloha č. 2 je doplnění SDK ostrůvku se zhuštěnými výztuhami UA profilů a OSB výdřevy pro zařizovací předměty a budoucí dělitelné příčky mezi WC záchody. Důvodem je proveditelnost vzhledem ke skutečnosti hustě provedených instalačních rozvodů vody a kanalizace + dodatečně budované mezipříčky provozovatelem. Dto platí i pro 2.NP - příloha č. 3, ostatní v místech půdních nadezdívek jsou pohledové části ve vytipovaných prostorech doplněny SDK předstěnami, které jsou systémově provázány s podhledy. Je zde tedy odstraněn mokrý proces a zároveň skladebné uspořádání s eliminací rozsahu budoucích deformací při dotvarování kce a dosedání. V návaznosti na tyto úpravy adekvátně navazují odpočty</p> | | |
| Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-11"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 12 bez DPH": 256 963,99 Kč | | |
| Tento ZL č. 12 má vliv na termín dokončení díla | | |
| Zhotovitel : | | Odsouhlasení objednatelem: |
|  | |  |
| Miroslav Štejskal, GP a AD | | Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb |