

Faktura-Daňový doklad 90/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina	Variabilní symbol	9022						
	Konstantní symbol	0308						
Bankovní spojení: [obrazek]	HS-Objednávka							
	Odběratel	IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451						
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965	Obec ZDEMYSLICE							
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz	Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika							
Datum vytvoření dokladu 08.06.2022 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 31.05.2022 ... splatnosti 23.06.2022	Místo určení:							
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH	DPH [%]	Cena/MJ s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
" ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
na základě smlouvy o dílo č. 16/BP/21 ze dne 2.12.2021
dle zjišťovacího protokolu č. 4 o provedených stavebních pracích
částku ve výši

1 kpl 481136,700 0 481136,70 481136,70 481136,70

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
481 136,70 Kč



BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Středisko: 2

Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.05.2022 do 31.05.2022

SOD 16/BP/21

Stavba : Zdemyslice vodovod - lokalita za trati

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	2 388 058,80	481 136,70	2 118 472,40
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	2 388 058,80	481 136,70	2 118 472,40

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Za zhotovite



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	2 267 699,43	481 136,70	1 244 926,32
2	Vodovodní přípojky	786 461,97	0,00	0,00	786 461,97
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	120 359,29	0,00	87 084,11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	800 793,60	192 851,30	283 520,25
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	60 654,00	10 109,00	16 174,40
5	Komunikace	1 104 589,34	212 268,00	70 756,00	821 565,34
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	0,00	0,00	11 175,36
8	Trubní vedení	1 609 738,40	826 563,35	146 367,20	636 807,85
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	41 280,00	22 291,20	86 593,20
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	0,00	0,00	47 768,15
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	134 887,48	0,00	2 889,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	289 631,24	191 253,00	38 762,00	59 616,24
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	74 026,74	0,00	32 327,46
ON	Ostatní náklady	101 089,20	46 332,55	0,00	54 756,65

Stavba:

Zdemysllice vodovod - lokalita za tratí

Objekt:

Vodovodní řady

31.05.2022

Rozpočet:

Soupis provedených prací

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 177 720,07	800 793,60	192 851,30
1	113107630R00	m2	90,30	94 851,12	58 695,00	18 060,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			1 050,40000	650,00000	200,00000
2	113108410R00	m2	93,40	98 107,36	60 710,00	18 680,00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2,			1 050,40000	650,00000	200,00000
3	115101201R00	h	110,60	884,80	663,60	221,20
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přít			8,00000	6,00000	2,00000
4	115101301R00	den	52,30	52,30	0,00	52,30
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažo			1,00000	0,00000	1,00000
5	119001411R00	m	396,40	6 976,64	5 549,60	792,80
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí			17,60000	14,00000	2,00000
9	132201212R00	m3	209,00	209 000,00	117 040,00	45 980,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení			1 000,00000	560,00000	220,00000
10	132201219R00	m3	21,10	21 100,00	11 816,00	4 642,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,			1 000,00000	560,00000	220,00000
12	151101101R00	m2	13,20	25 301,76	15 840,00	4 620,00
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m			1 916,80000	1 200,00000	350,00000
13	151101111R00	m2	6,20	11 884,16	7 440,00	2 170,00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m			1 916,80000	1 200,00000	350,00000
14	162301101R00	m3	92,60	112 675,68	58 338,00	27 780,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m			1 216,80000	630,00000	300,00000
15	167101102R00	m3	71,90	43 743,96	23 727,00	10 785,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3			608,40000	330,00000	150,00000
16	174101101R00	m3	143,30	87 183,72	47 289,00	21 495,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			608,40000	330,00000	150,00000
17	175101101 RT2	m3	589,70	181 095,25	129 734,00	29 485,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku			307,09725	220,00000	50,00000
19	1622	m3	101,10	39 590,76	24 264,00	8 088,00
	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,			391,60000	240,00000	80,00000
4	Vodorovné konstrukce			79 173,69	60 654,00	10 109,00
21	451573111R00	m3	1 010,90	79 173,69	60 654,00	10 109,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm			78,32000	60,00000	10,00000
5	Komunikace			1 015 278,83	212 268,00	70 756,00
22	566903111R00	t	505,40	350 375,63	212 268,00	70 756,00
	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným			693,26400	420,00000	140,00000
8	Trubní vedení			1 176 296,04	826 563,35	146 367,20
28	857242121R00	kus	556,00	3 892,00	2 224,00	1 112,00
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na			7,00000	4,00000	2,00000
30	857262121R00	kus	644,50	1 289,00	644,50	644,50
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na			2,00000	1,00000	1,00000
31	857264121R00	kus	836,10	4 180,50	3 344,40	836,10
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na			5,00000	4,00000	1,00000
33	871241121R00	m	114,00	25 080,00	0,00	13 680,00
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm			220,00000	0,00000	120,00000
35	891211111R00	kus	702,40	1 404,80	702,40	702,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu n			2,00000	1,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.

4

Za období: 01.05.2022

Stavba:

Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Objekt:

Vodovodní řady

31.05.2022

Rozpočet:

Soupis provedených prací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
36	891241111R00	kus	839,20	6 713,60	4 196,00	1 678,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu n			8,00000	5,00000	2,00000
37	891247111R00	kus	484,40	1 937,60	1 453,20	484,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osaz			4,00000	3,00000	1,00000
46	899401112R00	kus	748,70	10 481,80	6 738,30	2 994,80
	Osazení poklopů litinových šoupátkových			14,00000	9,00000	4,00000
47	899401113R00	kus	1 033,10	4 132,40	3 099,30	1 033,10
	Osazení poklopů litinových hydrantových			4,00000	3,00000	1,00000
48	899721112R00	m	15,90	15 566,10	13 038,00	1 590,00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm			979,00000	820,00000	100,00000
50	857601101 R00	kus	644,50	5 156,00	1 289,00	2 578,00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, jištěný spoj			8,00000	2,00000	4,00000
51	857601101RT1	kus	556,00	5 004,00	1 112,00	2 224,00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve			9,00000	2,00000	4,00000
55	286134329R	m	312,30	69 736,59	0,00	37 476,00
	Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 90x8,2 mm PN16, návin 100 m			223,30000	0,00000	120,00000
60	42228310R	kus	6 118,00	48 944,00	12 236,00	24 472,00
	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda			8,00000	2,00000	4,00000
62	422737411R	kus	19 954,50	79 818,00	59 863,50	19 954,50
	HAWLE hydrant podzemní DUO K240, DN80,1,25 m-voda			4,00000	3,00000	1,00000
63	422913521R	kus	1 769,00	24 766,00	17 690,00	7 076,00
	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400			14,00000	10,00000	4,00000
64	422914522R	kus	2 579,90	10 319,60	7 739,70	2 579,90
	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400			4,00000	3,00000	1,00000
65	42293250R	kus	1 731,10	24 235,40	17 311,00	6 924,40
	HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m, voda + plyn			14,00000	10,00000	4,00000
70	422935322R	kus	4 775,40	33 427,80	19 101,60	9 550,80
	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16, voda + kanál			7,00000	4,00000	2,00000
75	552599939R	kus	4 649,10	9 298,20	4 649,10	4 649,10
	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 80/80			2,00000	1,00000	1,00000
79	55260024R	kus	1 041,50	1 041,50	0,00	1 041,50
	Příruba zaslepovací Duktus X DN 100			1,00000	0,00000	1,00000
80	5526009702R	kus	3 085,30	12 341,20	9 255,90	3 085,30
	Koleno přír.s patkou Duktus N DN 80			4,00000	3,00000	1,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			133 017,60	41 280,00	22 291,20
81	919735112R00	m	68,80	70 451,20	41 280,00	22 291,20
	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm			1 024,00000	600,00000	324,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			266 213,38	191 253,00	38 762,00
88	979082213R00	t	70,10	64 797,08	45 565,00	9 814,00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým			924,35200	650,00000	140,00000
89	979082219R00	t	20,70	172 206,78	124 200,00	24 840,00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ			8 319,16800	6 000,00000	1 200,00000
90	979990001R00	t	31,60	29 209,52	21 488,00	4 108,00
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů			924,35200	680,00000	130,00000

481 136,70