

Příloha č.2 ke smlouvě č.99

Pasport odběrného místa

Pořadové číslo 2

Evidenční číslo

92

Platnost pasportu ode dne 1.1.2017

1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel

- 1.1. **Město Lovosice** PSČ 410 02
- 1.2. **Ulice** **Dlouhá**
- 1.3. **Č.p.** **1060,1061**
- 1.4. Místo předání dodávky tepla: pata domu
- 1.5. Místo předání dodávky TUV: pata domu
- 1.6. Účel dodávky tepla (a TUV) - spotřeba v rámci subjektu odběratele:
 Teplo byty
 TUV byty

2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel

- 2.1. Dodávka tepla - parametry v předávacím místě
 - Teplonosné médium teplá voda
 - Teplota média - přívod ekvitermní regulace dle venkovní teploty
 - Teplota média - vratná ekvitermní regulace dle venkovní teploty
 - Průtočné množství 10 000 l/hod
 - Pracovní tlak (jmen.) 400 kPa
 - Diferenční tlak min. 15kPa max. 50kPa
 - Noční útlum ANO snížena topná křivka o - 15 st.Celsia
- 2.2. Celkový přípojný příkon 340 kW
- 2.3. Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok 1 200 GJ
 (tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou
 dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)
 z toho pro byty 1 200 GJ
 z toho pro nebytové prostory 0 GJ
- 2.4. Doplnující údaje:
 - Výměra podlahových ploch - celkem 2814 m2
 - z toho byty 2814 m2
 - z toho nebytové prostory 0 m3
- 2.5. Další doplňující údaje:
Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu:
 Venkovní teplota vzduchu st.Celsia 20 13 6 0 -6 -12
 Teplota topné vody přívod st.Celsia 35 45 55 65 75 85
Noční útlum
 Provádí se pouze při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0 st.Celsia snížením
 topné křivky o -15 st.Celsia.V případě venkovních teplot nad 0 st.Celsia se vytápění
 přeruší.
Přerušení vytápění
 Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší.

3.Dodávka TUV - přípojné parametry z technické dokumentace odběrného místa

- 3.1. Centrální dodávka TUV do objektu
- Minimální teplota TUV v místě předání 45 st.Celsia
- Maximální teplota TUV v místě předání 60 st.Celsia
- Minimální diferenční tlak TUV v místě předání 15 kPa

4.Měření odběrů

- 4.1. Měření tepla:
 - měřidlo na vstupu do odběrného místa
 - MULTICAL 403 č. 71002683 DN 25 umístěno: pata domu
 - poslední meteorologické ověření rok 2016
- 4.2. Měření TUV
 - měřidlo na vstupu do odběrného místa NE
 - měřidla tepla pro ohřev TUV v objektu NE

5.Pasport odběrného místa zpracován dne :

13.12.2016

Za odběratele:

Za dodavatele: