

Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ZŠ OSTRAVA - PROSKOVICE**

Kontrolní den č.: 2

Dne: 18.05.2022

Místo konání: ZŠ Proskovice  
Úřad Proskovice

Strana: 1

Přítomni:


INPROS F-M

Ing. Petra Musilová

Ostrava - Proskovice

Mgr. Marie Matějová

Mgr. Eva Paličková

Email:**Jednání ze dne 18.05 20225 – bylo probráno osobně:**

1/01 Schůzka byla sjednána za účelem projednání a odsouhlasení návrhu studie dle vznesených požadavků objednatele, před zpracováním odhadu nákladů. Návrh byl zaslán e-mailem s předstihem k nahlédnutí 16.5.2022.

1/02 Při projednání byly vzneseny nové požadavky na doplnění do studie:

**1.PP zvětšená jídelna**

- požadavek na zvětšení místnosti 009 „výdej jídel“ na úkor místnosti zvětšené jídelny. Ponechat vzdálenější dveře do jídelny (do původní místnosti 007) a zrušit dveře do původní místnosti 008. Vybourat příčku mezi místnostmi 008 a 009 a vyzdít novou příčku v úrovni výklenku dveří. V příčce bude výdejní okno a dveře pro vstup z jídelny do výdejny jídel.

**Kancelář tajemnice a spisovna ve 2.NP**

- doplnit posuvné dveře mezi místnosti 103 „ředitelna“ a 104B „kancelář tajemnice“. Dveře budou splňovat akustické parametry pro kancelářské prostory.

**Učebny nad stávající částí levého křídla ZŠ**

- doplnit ke dveřím do učeben pevné boční a horní světlíky pro prosvětlení chodby.
- doplnit výlez na půdu se stahovacími schody.
- v místnosti 115B vytvořit dělicí příčkou malou místnost na odkládání učebnic a pomůcek. Bude ověřena min. plocha učebny a objem místnosti s ohledem na hygienické požadavky ve školských zařízeních.
- U oken učeben doplnit vnější žaluzie, které budou skryty v zateplení nebo budou použity překlady pro umístění těchto žaluzií. Podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace.

Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA ZŠ OSTRAVA - PROSKOVICE**

Kontrolní den č.: 2

Strana:2

Zápis:

- Část objektu s nástavbou bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem z důvodů sjednocení vzhledu stávající části 1.PP s nástavbou 1.NP a také s ohledem na tepelně-technické požadavky konstrukcí nástavby. Ve studii bude uvažováno i s výměnou stávajících výplní otvorů v této části. Se zateplením nebo zásahy z důvodů tepelně-technických vlastností konstrukcí jiných částí objektu Základní školy nebude v této studii uvažováno.

**1/03 Vzhledem nutnosti zpracování nových požadavků do studie projektant žádá o prodloužení termínu odevzdání studie o max. 4 týdny, oproti termínu v SOD. Důvodem je potřeba času na zpracování do výkresů, textové části, koncepce PBR, odsouhlasení finální verze objednatel a následné zpracování odhadu nákladů. Pokud bude zpracováno dříve, bude také ihned odevzdáno.**

**Přílohy - projednaná studie k datu 18.5.2022:**

01. Půdorys 1.PP
02. Půdorys 1.NP
03. Střecha
04. Řez A-A
05. Pohledy

**Společné ujednání:**

**Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do dvou dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námítky na [e-mail:musilova@inprosfm.cz](mailto:musilova@inprosfm.cz)**

Zapsala: Ing. Petra Musilová