

Změnový list č. 01-14 - k Dodatku č.1	
Stavba:	"DEMOLICE BÝVALÉ KOTELNY V NEMOCNICI HUSTOPEČE "
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, Nemocnice Hustopeče
Zhotovitel:	Quantris spol.s.r.o., Růžickova 2060/4, 69002 Břeclav

Název ZL:		Změny během výstavby	cena bez DPH	cena s DPH
Ze dne:		19.5.2022		
Umístění:		Nemocnice Hustopeče		
Odůvodnění:		Změny během výstavby		
ZL 01	Odstranění plynovodu DN 100	Po demolicí bylo nutné provést zaslepení plynovodní přípojky DN 100, která se nacházela pod objektem demolice z důvodu bezpečnosti.	5 472,50	6 621,73
ZL 02	Přezdění topného kanálu	Pro zásep rýhy po demolicí technologického kanálu bylo nutné provést zazdění kolektoru tak, aby nedošlo k zasypání ponechané části kolektoru využívací se pro rozvod vody.	4 427,98	5 357,86
ZL 03	bourání základů a zdíva	Skutečný objem bourání základových konstrukcí byl vyšší než se uvažovalo v zadávací dokumentaci demolice objektu. Jejich provedení je nutné k dokončení demolice. Jednalo se o zvětšené základové pásy a základy pod technologiemi kotelny a větší mocnost základové desky.	385 034,22	465 891,41
ZL 04	neobsazeno			
ZL 05	sadové úpravy	Pro provedení prací demolice kotelny bylo vhodné provést pokácení stromů. Kácení stromů bylo požadavkem nemocnice Hustopeče z důvodů zvětšení ploch pro dopravní obslužnost v areálu nemocnice, vzniklých sloučením stávajících dopravních ploch s nově vzniklými plochami po demolicí.	28 412,32	34 378,91
ZL 06	demontáž plynovodu na zdi rozvodny a trafa	Před demolicí bylo nutné provést demontáž funkčního potrubí plynovodu DN 32 umístěného na fasádě demolovaného objektu, vedoucí ze sousedního objektu prosektury. Tato část plynovodu již dále nebyla potřebná pro zajištění dodávek zemního plynu anebo ji nutné zachovat.	16 526,44	19 996,99
ZL 07	dočasná přeložka vody po dobu demolice	Před demolicí objektu kotelny bylo nutné provést dočasnou přeložku vodovodní přípojky pro objekty prosektura a objekt skladů a údržby z důvodu zajištění dodávek vody během provádění demolice . Po dokončení demolice bude náhradní trasa zrušena a dojde k přepojení do nově vybudované trasy.	16 475,00	19 934,75
ZL 08	odstranění ventilátorů+ osvětlení plochy u prosektury pohybové čidlo	V místnosti dieselagregátu byla na základě požadavku nemocnice Hustopeče provedena demontáž stávajících nefunkčních ventilátorů u důvodu jejich provozní nepotřebnosti a pro eliminaci budoucího poškození nově zhotovených vnitřních omítek při budoucí demontáži.	5 000,00	6 050,00
ZL 09	ZTI osazení umyvadla	Na základě požadavku budoucího provozovatele nemocnice Hustopeče byla provedena montáž umyvadla s napojením odpadu mimo objekt rozvodny z důvodů zajištění hygienických požadavků pracovníků sousedního objektu prosektury kde je již nefukníc hygienické zařízení adále k zajištění umytí obsluhy dieselagregátu po kontrole zařízení. V nejbližším okolí se	25 415,64	30 752,92
ZL 10	odpočet za podloží frakce 0-63	Z důvodu požadavku nemocnice Hustopeče jako investora budoucí výstavby parkoviště v místě provedení demolice se neprovede zašterkování plochy vrstvou šterku o síle 20 cm z důvodů navazujících navrhovaných konstrukčních podkladních vrstev nacházejících se pod úrovní tohoto šterkování. Provedením tohoto zašterkování plochy po demolicí bylo nutné ji pro umožnění výstavby parkoviště odebrat. Plocha po demolicí bude ponechána pro navazující stavební práce spojené s výstavbou parkoviště na žádost nemocnice Hustopeče bez tohoto zašterkování.	- 155 369,90	- 187 997,58
ZL 11	úprava žebříku na střechu	Z důvodu zajištění bezpečnosti byl doplněn žebřík doplněn o prodloužený výstup na střechu a z důvodu bezpečnosti doplněn o zajištění proti vstupu neoprávněných osob na střechu trafostanice vyklápecí části žebříku se zamykacím mechanismem. V projektu bylo navrženo malé množství oceli tak, aby byl splněn požadavek na bezpečnost a proti neoprávněnému vstupu na střechi. Změnou konstrukce žebříku znikl rozdíl ve výkazu použitého materiálu. Výkres a výpočet této změny je součástí upravené projektové dokumentace při předání stavby.	18 167,82	21 983,06
ZL 12	prodloužení energokanálu 2m	Prodloužení energokanálu je z důvodu budoucí výstavby parkoviště. Na základě požadavku nemocnice Hustopeče byl prodloužen energokanal o 2m (2x2m jedná se o zdvojený kanál pro dosažení potřebné kapacity pro místní kabely) za zpevněnou plochu navrženého rozšíření komunikace k budoucímu parkovišti. Rozšíření komunikace k parkovišti požadované nemocnicí Hustopeče je zdůvodnu zajištění dopravní obslužnosti k budoucímu parkovišti ve dvou jízdních pruzích oproti stávajícímu jednopružnému řešení, čímž si příjezdíci a odjíždějící auta k parkovišti jsou schopna vyhnout.	20 276,80	24 534,93
ZL 13	neobsazeno			
ZL 14	Zapravení podlahy - odstranění patky	Z důvodu požadavku nemocnice Hustopeče došlo k vybourání a zapravení patky v místnosti dieselagregátu u důvodu zajištění dopravní obslužnosti provozu při servisních činnostech. Tím došlo i ke zvýšení bezpečnosti práce pracovníků při vykovávání servisních prohlídek.	11 913,72	14 415,60
Přilohy: č.1 Rozpočet			381 752,54	461 920,57
Změny termínů díla: Ne - termín dokončení 9.6.2022				
Změna ceny díla bez DPH: 381 752,54 Kč				

ve Hustopečích dne:		
Za zhotovitele:		
Ing. Tomáš Polák		
		Quantris spol. s r.o., Růžickova 4, 690 02 Břeclav
Stanovisko za TDI:	souhlasím / nesouhlasím	
Dne:		
Ing. Kučera Pavel	IDEAL BAU s.r.o.	
Stanovisko Objednatele:	souhlasím / nesouhlasím	
Dne:		
Ing. Hamerský	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno	