

Faktura-Daňový doklad 109/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina		Variabilní symbol 10922 Konstantní symbol 0308 HS-Objednávka				
Bankovní spojení:  Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965		Odběratel IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451 Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika				
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převedení příkaz		Místo určení:				
Datum vytvoření dokladu 08.07.2022 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 30.06.2022 ... splatnosti 23.07.2022						
Kód	Označení dodávky	Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH: [%]:	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
 na základě smlouvy o dílo č. 16/BP/21 ze dne 2.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu č. 5 o provedených stavebních pracích
 částku ve výši

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

1 kpl 507215,00 0 507215,00 507215,00 507215,00

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
507 215,00 Kč

BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČO: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.06.2022 do 30.06.2022

SOD 16/BP/21

Stavba : Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	2 869 195,50	507 215,00	1 611 257,40
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	2 869 195,50	507 215,00	1 611 257,40

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Za zhotovitele

OBEC

ZDEMYSLICE

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	2 748 836,13	441 191,10	803 735,22
2	Vodovodní přípojky	786 461,97	0,00	0,00	786 461,97
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	120 359,29	66 023,86	21 060,25

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	993 644,90	178 490,01	105 030,24
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	70 763,00	8 410,69	7 763,71
5	Komunikace	1 104 589,34	283 024,00	67 351,63	754 213,71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	0,00	0,00	11 175,36
8	Trubní vedení	1 609 738,40	972 930,55	143 860,39	492 947,46
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	63 571,20	6 880,00	79 713,20
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	0,00	0,00	47 768,15
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	134 887,48	0,00	2 889,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	289 631,24	230 015,00	36 198,38	23 417,86
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	74 026,74	32 327,46	0,00
ON	Ostatní náklady	101 089,20	46 332,55	33 696,40	21 060,25

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.06.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní řady		
Rozpočet:	<i>Soupis provedených prací</i>		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 177 720,07	993 644,90	178 490,01
1	113107630R00 m2	90,30		94 851,12	76 755,00	18 096,12
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			1 050,40000	850,00000	200,40000
2	113108410R00 m2	93,40		98 107,36	79 390,00	18 717,36
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2,			1 050,40000	850,00000	200,40000
5	119001411R00 m	396,40		6 976,64	6 342,40	634,24
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí			17,60000	16,00000	1,60000
9	132201212R00 m3	209,00		209 000,00	163 020,00	45 980,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení			1 000,00000	780,00000	220,00000
10	132201219R00 m3	21,10		21 100,00	16 458,00	4 642,00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,			1 000,00000	780,00000	220,00000
12	151101101R00 m2	13,20		25 301,76	20 460,00	4 841,76
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m			1 916,80000	1 550,00000	366,80000
13	151101111R00 m2	6,20		11 884,16	9 610,00	2 274,16
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m			1 916,80000	1 550,00000	366,80000
14	162301101R00 m3	92,60		112 675,68	86 118,00	26 557,68
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m			1 216,80000	930,00000	286,80000
15	167101102R00 m3	71,90		43 743,96	34 512,00	9 231,96
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3			608,40000	480,00000	128,40000
16	174101101R00 m3	143,30		87 183,72	68 784,00	18 399,72
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			608,40000	480,00000	128,40000
17	175101101 RT2 m3	589,70		181 095,25	159 219,00	21 876,25
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku			307,09725	270,00000	37,09725
19	1622 m3	101,10		39 590,76	32 352,00	7 238,76
	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,			391,60000	320,00000	71,60000
4	Vodorovné konstrukce			79 173,69	70 763,00	8 410,69
21	451573111R00 m3	1 010,90		79 173,69	70 763,00	8 410,69
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			78,32000	70,00000	8,32000
5	Komunikace			1 015 278,83	283 024,00	67 351,63
22	566903111R00 t	505,40		350 375,63	283 024,00	67 351,63
	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným			693,26400	560,00000	133,26400
8	Trubní vedení			1 176 296,04	972 930,55	143 860,39
29	857244121R00 kus	622,30		1 244,60	622,30	622,30
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na			2,00000	1,00000	1,00000
33	871241121R00 m	114,00		25 080,00	13 680,00	11 400,00
	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm			220,00000	120,00000	100,00000
36	891241111R00 kus	839,20		6 713,60	5 874,40	839,20
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu n			8,00000	7,00000	1,00000
39	891261221R00 kus	818,20		3 272,80	1 636,40	1 636,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním k			4,00000	2,00000	2,00000
40	891261221R00 kus	818,20		3 272,80	1 636,40	1 636,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním k			4,00000	2,00000	2,00000
41	892241111R00 m	36,50		22 557,00	0,00	22 557,00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80			618,00000	0,00000	618,00000

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.06.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní řady		
Rozpočet:	Soupis provedených prací		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
42	892271111R00 m Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	41,80		16 594,60 397,00000	0,00 0,00000	16 594,60 397,00000
43	892372111R00 úsek Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do	695,00		2 085,00 3,00000	0,00 0,00000	2 085,00 3,00000
44	892233111R00 m Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	29,60		11 780,80 398,00000	0,00 0,00000	11 780,80 398,00000
45	892273111R00 m Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	33,70		20 792,90 617,00000	0,00 0,00000	20 792,90 617,00000
46	899401112R00 kus Osazení poklopů litinových šoupátkových	748,70		10 481,80 14,00000	9 733,10 13,00000	748,70 1,00000
48	899721112R00 m Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	15,90		15 566,10 979,00000	14 628,00 920,00000	938,10 59,00000
50	857601101 R00 kus Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, jištěný spoj	644,50		5 156,00 8,00000	3 867,00 6,00000	1 289,00 2,00000
51	857601101RT1 kus Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve	556,00		5 004,00 9,00000	3 336,00 6,00000	1 668,00 3,00000
55	286134329R m Trubka tl. AQUALINE ROBUST PE100 90x8,2 mm PN16, návin 100 m	312,30		69 736,59 223,30000	37 476,00 120,00000	32 260,59 103,30000
60	42228310R kus HAWLE šoupátko 4000E2 DN 80 přírubové, voda	6 118,00		48 944,00 8,00000	36 708,00 6,00000	12 236,00 2,00000
70	422935322R kus HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 80,PN 16, voda + kanál	4 775,40		33 427,80 7,00000	28 652,40 6,00000	4 775,40 1,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			133 017,60	63 571,20	6 880,00
81	919735112R00 m Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	68,80		70 451,20 1 024,00000	63 571,20 924,00000	6 880,00 100,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			266 213,38	230 015,00	36 198,38
88	979082213R00 t Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým	70,10		64 797,08 924,35200	55 379,00 790,00000	9 418,08 134,35200
89	979082219R00 t Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započ	20,70		172 206,78 8 319,16800	149 040,00 7 200,00000	23 166,78 1 119,16800
90	979990001R00 t Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	31,60		29 209,52 924,35200	25 596,00 810,00000	3 613,52 114,35200

441 191,10

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.06.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Ostatní a vedlejší náklady		
Rozpočet:	<i>Soupis provedených prací</i>		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
VN	Vedlejší náklady		106 354,20	74 026,74	32 327,46
1	005111021R	Soubor	36 855,40	36 855,40	18 427,70
	Vytyčení inženýrských sítí		1,00000	0,50000	0,50000
2	005121016R	Soubor	69 498,80	69 498,80	55 599,04
	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 827		1,00000	0,80000	0,20000
ON	Ostatní náklady		101 089,20	46 332,55	33 696,40
3	00511 R	Soubor	50 544,60	50 544,60	25 272,30
	Geodetické práce		1,00000	0,50000	0,25000
4	005211030R	Soubor	42 120,50	42 120,50	21 060,25
	Dočasná dopravní opatření		1,00000	0,50000	0,50000

66 023,86