

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum:	
Název akce: Modernizace silnice II/368 Třebařov – průtah			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<u>Předmět změny:</u>			
Rozšíření šíře objízdné trasy			
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>			
<p>Obec Třebařov v rámci příprav na stavbu zbudovala objízdnou trasu respektive její podkladní vrstvy, došlo k odtěžení 40 cm zeminy a následně byla použita skladba ze štěrkodrti o mocnosti 40 cm, dále obec provedla terénní úpravy a odvodnění komunikace. Tato investice obce byla ve výši cca 7 milionu. PD počítala s šířkou komunikace 3,5 metru, lokálně se 4 m a výhybnami se šířkou 5,5 m. Dle informací starosty obce mělo být počítáno se šířkou komunikace 5 m. V rámci modernizace silnice bude objízdná trasa využívána pro osobní, autobusovou dopravu a dopravní obsluhu. Obec počítá s využitím této objízdné trasy i po dokončení modernizace, a to hlavně v rámci zklidnění dopravy v obci. Dále je navrženo doplnění krajnic, které v PD chyběly a to z důvodu bezpečnostně-technického řešení</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:			
<p>Se změnou šířky objízdné trasy souhlasíme. Původní návrh šířky 3,50 m s výhybnami šířky 5,50 m vycházel z pracovního jednání ze dne 5. 2. 2020, na kterém byla prezentována oprava objízdné trasy v této šířce. (viz zápis z jednání 5.2.2020_Třebařov průtah).</p>			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Se změnou souhlasím.			
Přílohy:			
<ul style="list-style-type: none"> • potvrzený oceněný výkaz 			

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 1
Zhotovitel:	M – SILNICE a.s.
Změnový list vystavil:	██████████ – zástupce zhotovitele
Datum:	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/22/21679 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>Rozšíření šíře objízdné trasy</p> <p><u>Popis a zdůvodnění změny:</u></p> <p>Obec Třeňavov v rámci přípravy na stavbu zbudovala objízdnou trasu respektive její podkladní vrstvy, došlo k odtěžení 40 cm zeminy a následně byla použita skladba ze šterkodrti o mocnosti 40 cm, dále obec provedla terénní úpravy a odvodnění komunikace. Tato investice obce byla ve výši cca 7 milionu. PD počítala s šířkou komunikace 3,5 metru, lokálně se 4 m a výhybnami se šířkou 5,5 m. Dle informací starosty obce mělo být počítáno se šířkou komunikace 5 m. V rámci modernizace silnice bude objízdná trasa využívána pro osobní, autobusovou dopravu a dopravní obsluhu. Obec počítá s využitím této objízdné trasy i po dokončení modernizace, a to hlavně v rámci zklidnění dopravy v obci. Dále je navrženo doplnění krajnic, které v PD chyběly a to z důvodu bezpečnostně-technického řešení.</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0 Kč	1 376 512,93 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1 376 512,93 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH :	
1 665 580,65 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum: