

Název akce: Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.

Investor: TS Hlučín s.r.o.

Harmonogram

Termín realizace: 05/2022 - 05/2023

č.	Popis prací	rok 2022																				rok 2023																						
		srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden					únor					březen					duben				květen			
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1. etapa - garáže																																											
	kanalizace v základech																																											
	2. etapa - zázemí zaměstanců																																											
	zásyp sypaninou proloženou kamenivem																																											
	polštáře z kameniva																																											
	kanalizace v základech																																											
	bednění, výztuž, betonáž																																											
	3. etapa - administrativní část budovy																																											
	bednění základových pásů																																											
	betonáž základových pásů																																											
	vyzdívky ztraceného bednění																																											
	zásyp sypaninou proloženou kamenivem																																											
	polštáře z kameniva																																											
	kanalizace v základech																																											
	bednění, výztuž, betonáž podkladní desky					4.9.																																						
3	Svislé a kompletní konstrukce - 1.NP																																											
4	Vodorovné konstrukce - 1.NP																																											
	Svislé a kompletní konstrukce - 2.NP																																											
	Vodorovné konstrukce - 2.NP																		4.12.																									
61	Úpravy povrchů vnitřní																																											
62	Úpravy povrchů vnější																																											
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																											
64	Výplně otvorů - plastové výplně																																											
	Výplně otvorů - Al výplně vnější																																											
711	Izolace proti vodě																																											
713	Izolace tepelné																																											
766	Konstrukce truhlářské																																											
767	Konstrukce zámečnické																																											
771	Podlahy z dlaždic a obklady																																											
776	Podlahy povlakové																																											
781	Obklady keramické																																											
784	Malby a nátěry																																											
721	Zdravotechnika																																											
723	Vnitřní plynovod																																											
731	Ústřední vytápění																																											
728	Vzduchotechnika a klimatizace																																											

1. uzlový bod - dokončení základové desky

2. uzlový bod - hrubá stavba, zajištění proti zatékání srážkových vod a osazení výplní výtvorů