

Faktura-Daňový doklad 131/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina		Variabilní symbol 13122				
Bankovní spojení:  Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965		Konstantní symbol 0308				
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz		HS-Objednávka Odběratel IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451 Obec ZDEMYSLICE Zdemysllice č.p. 159 336 01 Zdemysllice Česká republika				
Datum vytvoření dokladu ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby ... splatnosti		Místo určení:				
09.08.2022 31.07.2022 24.08.2022						
Kód	Označení dodávky	Množství M.J.	Cena/MJ bez DPH DPH: [%]:	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
 na základě smlouvy o dílo č. 16/BP/21 ze dne 2.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu č. 6 o provedených stavebních pracích

částku ve výši

1 kpl 257551,600 0 257551,60 257551,60 257551,60

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
257 551,60 Kč

Vystavil: 
 Tel.:

BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506


Vystavil: 

Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Zjišťovací protokol č. 6 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.07.2022 do 31.07.2022

SOD 16/BP/21

Stavba : Zdemyslice vodovod - lokalita za trati

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	3 376 410,50	257 551,60	1 353 705,80
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	3 376 410,50	257 551,60	1 353 705,80

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Za zho



Za objedn

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	3 190 027,23	0,00	803 735,22
2	Vodovodní přípojky	786 461,97	0,00	257 551,60	528 910,37
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	186 383,15	0,00	21 060,25

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	1 172 134,91	62 839,90	42 190,34
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	79 173,69	5 054,50	2 709,21
5	Komunikace	1 104 589,34	350 375,63	20 216,00	733 997,71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	0,00	0,00	11 175,36
8	Trubní vedení	1 609 738,40	1 116 790,94	116 223,70	376 723,76
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	70 451,20	5 504,00	74 209,20
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	0,00	31 440,00	16 328,15
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	134 887,48	1 505,00	1 384,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	289 631,24	266 213,38	14 768,50	8 649,36
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	106 354,20	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	101 089,20	80 028,95	0,00	21 060,25

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	01.07.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní přípojky		
Rozpočet:	<i>Soupis provedených prací</i>		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			99 445,08	0,00	62 839,90
1	113107630R00 m2	90,30	8 343,72	0,00	3 612,00	
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j		92,40000	0,00000	40,00000	
2	113108410R00 m2	93,40	8 630,16	0,00	3 736,00	
	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě nad 50 m2,		92,40000	0,00000	40,00000	
3	115101201R00 h	110,60	884,80	0,00	553,00	
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přit		8,00000	0,00000	5,00000	
4	115101301R00 den	52,30	52,30	0,00	52,30	
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvaž		1,00000	0,00000	1,00000	
5	119001411R00 m	396,40	1 902,72	0,00	1 189,20	
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí		4,80000	0,00000	3,00000	
6	119001421R00 m	309,60	1 486,08	0,00	928,80	
	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů		4,80000	0,00000	3,00000	
7	121101103R00 m3	50,50	424,20	0,00	252,50	
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m		8,40000	0,00000	5,00000	
8	130001101R00 m3	740,30	7 106,88	0,00	5 182,10	
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení		9,60000	0,00000	7,00000	
9	132201211R00 m3	209,00	19 462,08	0,00	13 585,00	
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení s		93,12000	0,00000	65,00000	
10	132201219R00 m3	21,10	1 964,83	0,00	1 371,50	
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,		93,12000	0,00000	65,00000	
11	151101101R00 m2	13,20	3 928,32	0,00	2 376,00	
	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m		297,60000	0,00000	180,00000	
12	151101111R00 m2	6,20	1 845,12	0,00	1 116,00	
	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m		297,60000	0,00000	180,00000	
13	162301101R00 m3	92,60	11 556,48	0,00	8 334,00	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m		124,80000	0,00000	90,00000	
14	167101102R00 m3	71,90	4 486,56	0,00	3 235,50	
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3		62,40000	0,00000	45,00000	
15	174101101R00 m3	143,30	8 941,92	0,00	6 448,50	
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním		62,40000	0,00000	45,00000	
16	175101101 RT2 m3	589,70	13 529,72	0,00	8 845,50	
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku		22,94339	0,00000	15,00000	
18	1622 m3	101,10	3 105,79	0,00	2 022,00	
	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,		30,72000	0,00000	20,00000	
4	Vodorovné konstrukce		7 763,71	0,00	5 054,50	
19	451573111R00 m3	1 010,90	7 763,71	0,00	5 054,50	
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm		7,68000	0,00000	5,00000	
5	Komunikace		89 310,51	0,00	20 216,00	
20	566903111R00 t	505,40	30 821,31	0,00	20 216,00	
	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným		60,98400	0,00000	40,00000	
8	Trubní vedení		433 442,36	0,00	116 223,70	
22	871161121R00 m	47,90	2 538,70	0,00	2 395,00	
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vr		53,00000	0,00000	50,00000	

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	01.07.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní přípojky		
Rozpočet:	Soupis provedených prací		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
24	879172199R00 kus	737,10	11 793,60	0,00	6 633,90
	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm		16,00000	0,00000	9,00000
26	891269111R00 kus	2 013,30	22 146,30	0,00	18 119,70
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt		11,00000	0,00000	9,00000
28	892233111R00 m	77,00	7 392,00	0,00	3 850,00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm		96,00000	0,00000	50,00000
29	899401112R00 kus	748,70	11 979,20	0,00	6 738,30
	Osazení poklopů litinových šoupátkových		16,00000	0,00000	9,00000
30	899711122R00 m	15,90	1 526,40	0,00	636,00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm		96,00000	0,00000	40,00000
31	891181111 R00 kus	839,20	13 427,20	0,00	7 552,80
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40		16,00000	0,00000	9,00000
33	28613780R m	40,30	2 167,94	0,00	2 015,00
	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D		53,79500	0,00000	50,00000
36	42228110R kus	3 790,90	37 909,00	0,00	34 118,10
	HAWLE šoupátko 2500 DN 5/4" pro dom.přípojky -voda		10,00000	0,00000	9,00000
38	42273533R kus	1 351,00	14 861,00	0,00	12 159,00
	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.110		11,00000	0,00000	9,00000
39	422913521R kus	1 386,80	22 188,80	0,00	12 481,20
	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400		16,00000	0,00000	9,00000
40	42293139R kus	1 058,30	16 932,80	0,00	9 524,70
	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m		16,00000	0,00000	9,00000
91	Doplňující práce na komunikaci		17 146,80	0,00	5 504,00
41	919735112R00 m	68,80	9 081,60	0,00	5 504,00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm		132,00000	0,00000	80,00000
99	Staveništní přesun hmot		47 768,15	0,00	31 440,00
43	998276101R00 t	314,40	47 768,15	0,00	31 440,00
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop		151,93431	0,00000	100,00000
M21	Elektromontáže		2 889,60	0,00	1 505,00
53	210800526RT1 m	30,10	2 889,60	0,00	1 505,00
	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, včetně dodávky v		96,00000	0,00000	50,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		23 417,86	0,00	14 768,50
54	979082213R00 t	70,10	5 699,97	0,00	3 154,50
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým		81,31200	0,00000	45,00000
55	979082219R00 t	20,70	15 148,43	0,00	10 350,00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ		731,80800	0,00000	500,00000
56	979990001R00 t	31,60	2 569,46	0,00	1 264,00
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů		81,31200	0,00000	40,00000

257 551,60