

Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod (úprava veřejného prostranství, fáze I)		ORG: 2301	
Změnový list č.2			
Číslo SOD objednatele: 5621053984		Číslo SOD zhotovitele: 21187 - 001	
Datum předložení zhotovitelem:		14.06.2022	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno		
Zastoupený:	společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno		
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
Změna č.3: SO 104 - Veletržní - změna komunikace			
Jedná se změnu konstrukčních vrstev vozovky na ulici Veletržní, v prostoru nových zastávek MHD před prodejnou Albert. Při odbourání vozovky byla zjištěna zcela nedostačující vrstva stávajících konstrukčních vrstev vozovky v tloušťce pouze 20 cm. Vzhledem k vysokému zatížení vozovky bylo nutné provést v celé šířce vozovky kompletní obnovu konstrukčních vrstev v tloušťce 62 cm. Současně byly odpočítány položky obnovy vozovky dle původní projektové dokumentace.			
		Vícepráce:	1 790 720,04 Kč
		Méněpráce:	-160 081,93 Kč
		Změna celkem	1 630 638,11 Kč
Změna č.4: SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady			
V průběhu realizace stavby Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod vstoupily do oblasti Mendlova náměstí další investiční akce městských organizací. Jedná se především o výsadby zeleně a budování kořenového systému (VZmB), rekonstrukce tramvajové trati (DPmB), rekonstrukce trolejového vedení (DPmB), dodávku mobiliáře (MMB), světelné signalizační zařízení a rozvody (BKOM) a rekonstrukce veřejného osvětlení (TSB). Z důvodu kolize plynovodního potrubí s trasou kanalizace bylo nutné v průběhu stavby také neplánovaně přeložit plynovodní rozvod v úseku Křížová – Mendlovo náměstí (GasNet). Na koordinačním jednání na MMB bylo rozhodnuto, že tuto koordinační činnost bude zajišťovat BVK (které provádějí největší a časově nejnáročnější část) a tuto povinnost přenesou na zhotovitele. Všechny tyto investiční akce a jejich realizace mají významný dopad na délku výstavby a koordinaci jednotlivých prací. Zcela zásadně se mění postup a organizace výstavby (POV). Vedlejší rozpočtové náklady tohoto ZL zahrnují veškerou činnost spojenou s výše uvedenými změnami a rozšířenou povahou díla.			
		Vícepráce:	2 347 000,00 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč
		Změna celkem	2 347 000,00 Kč
Změna č.5: SO 421 - Přípojky zastávkových přístřešků			
Projektová dokumentace neobsahovala přípojky zastávkových přístřešků, které byly definitivně dořešeny až dodatečně, po dokončení projektové dokumentace.			
		Vícepráce:	501 331,72 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč
		Změna celkem	501 331,72 Kč
Změna č.6: Mendlovo náměstí - doprava dlažby			
Dodávka dlažby na Mendlovo náměstí byla soutěžena samostatně, ale bez dopravy na Mendlovo náměstí. Dlažba byla uložena v prostoru BVV a zhotovitel ji postupně přemístil do prostoru staveniště na Mendlovo náměstí. Původní PD neuvažovala s nutností přesunu dlažby.			
		Vícepráce:	172 028,73 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč
		Změna celkem	172 028,73 Kč
Finanční dopad změn:			
	100,00%	cena dle SOD	118 283 745,00 Kč
	4,07%	Vícepráce:	4 811 080,49 Kč
	0,14%	Méněpráce:	-160 081,93 Kč
	4,20%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	4 971 162,42 Kč
	3,93%	Navýšení ceny celkem:	4 650 998,56 Kč
Přílohy: 1) rozpočty 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy			
V Brně dne:		V Brně dne:	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
[redacted]		[redacted]	
za statutární město Brno		IMOS Brno, a.s.	
na základě plné moci		[redacted]	
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		[redacted]	
[redacted]		[redacted]	