

Protokol o změně díla

změnový list číslo 195

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část C

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Stavební úpravy bývalý CO kryt

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Na základě požadavku investora byly realizovány stavební úpravy v prostorách bývalého CO krytu v 1.PP budovy C, tyto práce zadávací PD neřešila		
C E N A	<i>PLÁNOVANÁ PRÁCE CO KRYT NEBYL JAKO ZÁMĚR INVESTORA PŘEDMĚTEM DPS. Z DŮVODU ÚSPOR IV.</i>		
	Způsob projekčního zpracování: -		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
			ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	219 035,- Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
zvýšení:	219 035,- Kč		
snížení:	0,-		
nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6			
odsouhlasení nákladů na změnu:			
	Datum	Podpis	
zhotovitel:	8.12.2021		
objednatel (investor, uživatel)	8.12.2021		
TDI:	8.12.2021		
GP:	10.12.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		
	SOD: projekční práce		
Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:		
	Příloha 01 položkový rozpočet Příloha 02 rozpis provedených prací – kalkulace		
Datum 21.10.2021			

Příloha č. 1 pro ZL 195 -Stavební úpravy v bývalém CO krytu

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

R: ZL č. 400 Stavební úpravy v CO krytu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP	Celkem	ZL MNP celkem	Genová úroveň	Typ položky
Díl:										
1052	900	RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	617,00000	355,00	219 035,00		RTS 18/II	SoD

Cena celkem VCP/MNC					219 035,00	0,00
CELKEM ZL bilance					219 035,00	

Příloha č. 2 pro ZL 195 -Stavební úpravy v bývalém CO krytu kalkulace hodin

Práce provedené v krytu CO :

Kalendářní týden 2021	prostor činnosti	Popis činnosti	Počet hodin	Kč/h	celkem
18	osa 3-4	demontáže	80	355	28 400,00
19	osa 3-4	demontáže	80	355	28 400,00
20	osa 1-3	demontáže	25	355	8 875,00
21	osa 1-3	demontáže+zednická č	48	355	17 040,00
22	osa 3-4	demontáže+zednická č	32	355	11 360,00
23	osa 3-4	demontáže+zednická č	24	355	8 520,00
24	osa 1-3 chodba+os	demontáže+zednická č	12	355	4 260,00
25	osa 1-3 chodba+os	demontáže+zednická č	12	355	4 260,00
26	osa 1-3chodba +os	demontáže+zednická č	40	355	14 200,00
27	osa 1-3 chodba+os	demontáže+zednická č	40	355	14 200,00
28	osa 1 - 3	demontáže+zednická č	40	355	14 200,00
29	osa 1 - 3	demontáže+zednická č	40	355	14 200,00
30	osa 1 - 3	zednická činnost	32	355	11 360,00
31	osa 1 - 3	zednická činnost	20	355	7 100,00
32	osa 1 - 3	zednická činnost	48	355	17 040,00
33	osa 1 - 3	finální úpravy	32	355	11 360,00
34	celý kryt CO	finální úpravy	6	355	2 130,00
35	celý kryt CO	finální úpravy	6	355	2 130,00
Celkem			617	355	219 035,00 Kč

80
80
48
48
32
24
80
80
80
16
16
52
48
48
32
12
16

Popis prací prováděných v krytu CO:

- odstranění svítidel+kabeláže
- odstranění SLP+vypínačů
- odstranění kotvicích prvků elektro
- Demontáž a likvidace SIL rozvaděče
- vyřezání VZT jednotek
- vyřezání VZT potrubí
- vyřezání stávajících pozikových rozvodů
- odstranění koncových prvků ZTI (umyvadla, záchody, baterie, ventily)
- vybourání otvorů pro rozvody ZTI
- Vybourání vybraných stěn+likvidace sutí
- Zabetonování po WC+vpusti
- Zazdívání otvorů po ZTI potrubí
- Doomítání vyřezaných zárubní
- Omitání zaděných otvorů ZTI
- Oprava stěn po úchytech a koncových prvcích elektro
- Sanační nátěr zvlhých stěn
- Přesuny archívu pro možnost dokončení daných činností
- Opravy a pesování do nových rozvodech elektro
- Úklid a vysátí vody po zatečení do krytu
- Úklid po stavebních činnostech
- Dočasné osvětlení archívu
- Koordinační činnost

Poznámka:

Práce jsou zahrnuty včetně materiálu a likvidace sutí