

## F115a\_Změnový list

|  |                         |                                |  |                 |                     |  |
|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|--|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>   |                         |                                |  |                 | číslo : 05/2022     |  |
| Zhotovitel:  |                         | Metrostav a.s.                 |  |                 |                     |  |
| Komu:  |                         |                                | Statutární město Liberec   |                 | Datum: 29. 07. 2022 |  |
| Název akce: Regenerace sídliště Ruprechtice  |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:   | poštou                  | E-mailem-                      | Faxem:   | osobně          |                     |  |
|  |                         | X                              |  | X               |                     |  |
| <b>Odkazy</b>  | na přílohy:             | Zápis SD, CN ESCOM             |  |                 |                     |  |
|  | na výkresy:             | ano                            |  |                 |                     |  |
|  | na rozpočtové podklady: | ano                            |  |                 |                     |  |
|  | na jinou část smlouvy:  |                                |  |                 |                     |  |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>   |                         |                                |  |                 |                     |  |
| <b>SO 401.1</b>  |                         |                                |  |                 |                     |  |
| 1) Z důvodu kolize stávající optické sítě T-Mobile s navrženou opěrnou zdí, musí být provedeno zahroubení stávající optické sítě, proměření stávající sítě a zpětný zásyp v délce 15 metrů |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Důvod vícepráce/méně práce   | záměr objednatele       | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele  | vyšší moc       | jiné okolnosti      |  |
|  | X                       |                                |  |                 | X                   |  |
| Počet připojených listů výkresů změny: 1   |                         |                                |  |                 |                     |  |
| <b>Ocenění změny:</b>  |                         |                                |  |                 |                     |  |
| <b>Celkem 54 120,60 Kč + DPH</b>   |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>14 306 431,60 Kč + DPH</b>  |                         |                                | Změna času plnění:<br><b>+ 7dní</b><br><b>Přípočet ZL1+2+3+4</b> |                 |                     |  |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 54 120,60 Kč bez DPH.   |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 54 120,60 Kč bez DPH, tj. 0,42% nabídkové ceny.   |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny.   |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1  |                         |                                |  |                 |                     |  |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>   |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně ..... prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.  |                         |                                |  |                 |                     |  |
| Robert John, DiS.  |                         | Podpis                         |  | Datum 29.8.2022 |                     |  |

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)

- nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, přičemž je rozhodný součet hodnot všech těchto změn

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

ing. Vojta Iwanejko

Podpis *u.k.* [redacted]

Datum *23.8.2022*

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Zdeněk Tomíček

Podpis [redacted] ....

Datum *23.8.2022*

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Mgr. Lukáš Hýbner

Podpis .. [redacted] ..

Datum *23.8.2022*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méně~~prací, které jsou předmětem výše popsané změny dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 20-123 - REGENERACE SÍDLIŠTĚ RUPRECHTICE

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena:

12 969 444,60

aktualizace 29.7.2022

12 969 444,60

| Objekt                    | Popis   | OC                   |
|---------------------------|---|----------------------|
| <b>nezpůsobilé výdaje</b> |   | <b>642 945,34</b>    |
| 103.A.2                   | ZPEVNĚNÉ PLOCHY - nezpůsobilé výdaje projektu                     | 103 547,75           |
| 401.2                     | VEREJNÉ OSVĚTLENÍ A OCHRANA LIS - nezpůsobilé výdaje projektu     | 45 300,00            |
| 503                       | PRELOŽKA PLYNOVODU ULICE RYCHTÁRSKA - nezpůsobilé výdaje projektu | 394 097,59           |
| <b>způsobilé výdaje</b>   |   | <b>12 426 499,26</b> |
| 000                       | VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY - způsobilé výdaje projektu         | 365 000,00           |
| 103.A.1                   | ZPEVNĚNÉ PLOCHY - způsobilé výdaje projektu                       | 10 121 704,66        |
| ZBV č.1                   | sanace plátně   |                      |
| ZBV č.2                   | kolektor  |                      |
| ZBV č.3                   | demolice ploch  |                      |
| 103.B                     | VYSADBY A TRAVNÍKY - způsobilé výdaje projektu                    | 623 304,60           |
| 103.C                     | MOBILIÁR A OSTATNÍ VYBAVENÍ - způsobilé výdaje projektu           | 744 520,00           |
| 401.1                     | VEREJNÉ OSVĚTLENÍ A OCHRANA LIS - způsobilé výdaje projektu       | 571 970,00           |
| ZBV č.4                   | změna počtu a druhu svítidel VO                                   |                      |
| ZBV č.5                   | ochrana T-mobile  |                      |

| Vícepráce | Méněpráce | Výsledná cena        |
|-----------|-----------|----------------------|
| Cena      | Cena      | Cena                 |
|           |           | <b>642 945,34</b>    |
|           |           | 103 547,75           |
|           |           | 45 300,00            |
|           |           | 394 097,59           |
|           |           | <b>12 426 499,26</b> |
|           |           | 365 000,00           |
|           |           | 10 121 704,66        |
|           |           |                      |
|           |           |                      |
|           |           | 623 304,60           |
|           |           | 744 520,00           |
|           |           | 571 970,00           |
|           |           |                      |
|           |           | 54 120,60            |

54 120,60

54 120,60

0,42%

0,00%

13 023 565,20

**Abpe**

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba 20-123 REGENERACE SÍDLIŠTĚ RUPRECHTICE

číslo a název SO ZV ZPUSOBILE VYDAJE

číslo a název rozpočtu: 401.1 VEREJNE OSVĚTLENÍ A OCHRANA LIS - způsobilé výdaje projektu

| Poř. č. pol.       | Kód položky | Varianta položky | Název položky                | jednotka | Počet jednotek | CENA   |                   | Vícepráce |                   | Méněpráce |                   | Vysledná cena |                   | Poznámka               |
|--------------------|-------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|--------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|------------------------|
|                    |             |                  |                              |          |                | 7      | 8                 | Množství  | Cena celkem (CZK) | Množství  | Cena celkem (CZK) | Množství      | Cena celkem (CZK) |                        |
| 1                  | 2           | 3                | 4                            | 5        | 6              | 7      | 8                 | Množství  | Cena celkem (CZK) | Množství  | Cena celkem (CZK) | Množství      | Cena celkem (CZK) |                        |
| 17401.17           | 74          | 3                | elektrinstalace              | M        | 250,000        | 17,20  | 4 300,00          | 15,00     | 258,00            |           |                   | 265,00        | 4 558,00          | 15metrů výkop T-Mobile |
| 18401.18           |             |                  | Kmci desky / výstražná fólie | M        | 220,000        | 369,90 | 81 375,00         | 15,00     | 5 546,50          |           |                   | 235,00        | 86 926,50         | 15metrů výkop T-Mobile |
| 19401.19           |             |                  | Výkop 30x70                  | M        | 220,000        | 82,20  | 18 084,00         | 15,00     | 1 235,00          |           |                   | 235,00        | 19 317,00         | 15metrů výkop T-Mobile |
| 22401.22           |             |                  | Zához, hutnění 30x50         | M        | 260,000        | 82,50  | 21 450,00         | 15,00     | 1 237,50          |           |                   | 275,00        | 22 687,50         | 15metrů výkop T-Mobile |
|                    |             |                  | Pískové lože 20cm            | M        | 260,000        | 82,50  | 21 450,00         | 15,00     | 1 237,50          |           |                   | 275,00        | 22 687,50         | 15metrů výkop T-Mobile |
| <b>C e l k e m</b> |             |                  |                              |          |                |        | <b>125 212,00</b> |           |                   |           |                   |               |                   |                        |

**Nová položka**

|                    |  |  |  |     |      |           |                  |      |           |  |  |      |           |   |  |
|--------------------|--|--|--|-----|------|-----------|------------------|------|-----------|--|--|------|-----------|---|--|
| 31                 |  |  | Kontrolní Měření optická síť T-mobile  | KUS | 0,00 | 45 843,60 |                  | 1,00 | 45 843,60 |  |  | 1,00 | 45 843,60 | Kolize stávající optické sítě T-mobile se stavbou |  |
|                    |  |  | Dodavatel S.com -kontrolní měření optická síť v místě stavby nabídková cena 38 203,00 Kč bez DPH |     |      |           |                  |      |           |  |  |      |           |   |  |
|                    |  |  | Koordinace přírůžka 20% = (SR+VR+Z)  |     |      |           |                  |      |           |  |  |      |           |   |  |
| <b>C e l k e m</b> |  |  |  |     |      |           | <b>54 120,60</b> |      |           |  |  |      |           | <b>133 489,00</b>                                 |  |

| s com  |  | 22060028 - Metrostav - kontrolní měření Rychtářská Ruprechlice |           |    |                   |
|--|--|--|-----------|----|-------------------|
|  |  | č. zakázky S com s.r.o. : 22060028                             |           |    |                   |
| MATERIÁL   |  | Jednotka   | Jedn.cena |    | Celkem skutečnost |
| Ostatní  |  |  |           |    |                   |
| Drobný instalační materiál   |  | clk  | 350,0 Kč  | 1  | 350 Kč            |
| <b>MATERIÁL CELKEM</b>   |  |  |           |    | <b>371 Kč</b>     |
| INSTALACE  |  | Jednotka   | Tender    |    | Celkem skutečnost |
| Cena DŠP pro T-Mobile  |  | clk  | 5 500 Kč  | 1  | 5 500 Kč          |
| Drobné instalační práce (montér) dohled nad manipulací s HDPE trubkami |  | hod  | 500 Kč    | 4  | 2 000 Kč          |
| Koordinační stavby zajištění přístupu do sítí T-M                      |  | hod  | 650 Kč    | 6  | 3 900 Kč          |
| <b>INSTALACE CELKEM</b>  |  |  |           |    | <b>11 400 Kč</b>  |
| OPTICKÉ PRÁCE  |  | Jednotka   | Jedn.cena |    | Celkem            |
| Kontrolní měření OTDR (před a po manipulaci) volná vlákna 22vl.        |  | ks   | 410 Kč    | 44 | 18 040 Kč         |
| <b>OPTICKÉ PRÁCE CELKEM</b>  |  |  |           |    | <b>18 040 Kč</b>  |
| OSTATNÍ POLOŽKY  |  |  |           |    |                   |
| Řízení stavby a inženýring   |  |  | 1 192 Kč  | 1  | 1 192 Kč          |
| Doprava  |  |  | 7 200 Kč  | 1  | 7 200 Kč          |
| <b>OSTATNÍ POLOŽKY CELKEM</b>  |  |  |           |    | <b>8 392 Kč</b>   |
| <b>CELKEM</b>  |  |  |           |    | <b>38 203 Kč</b>  |

Zemní práce a zvýšené ochrání HDPE trubek provádí investor. Po ukončení vlastní přeložky předá investor aktuální geodetické zaměření nové trasy potřebné pro vyhotovení dokumentace skutečného stavu dle podmínek T-Mobile

| Datum      | Denní záznamy stavby  |
|------------|---|
| 14.07.2022 | Počasí: Plojama 22°C  |
| ČE.        | Pracovní doba: 7 <sup>00</sup> -16 <sup>00</sup>  |
|            | Pracovníci: 2x THP - Hranec, Koci + J. Kupf, V. Pecha, J. Novák + 1x vidič + 4x HSV Fony svo.   |
|            | Mechanizace: 1x Traktor bagr, 1x Smykový nakladač   |
|            | Pracovní postup:  |
|            | - Pohybování v pohledce žulových kostek v parkovišti po levé straně ve směru stavení  |
|            | - Výkop a rovnaní na levní straně na pravé straně + Hlučení   |
|            | - Dostup stěnů a příprava pod obrubníky po pravé straně   |
|            | ZPIS ZHOTOVITELI: Při realizaci stěrkových vrstev pod parkovací stánky a jiné zdi in kvizitelné ul. Kvalita práce a bezpečnost bylo zjištěno že kabel epel T-Mobile není užitý v dí. ul. ul. a byly nutné ho zhloubit pod plochu každé parkovní a chodník je rovněž níže než stěrkovými mletka terénu |
|            | ZAPIS TDI: SPRAVĚNÍM PODLE PŮSTAVY T-MOBILE SOUHLASÍM. ŽADÁM O PŘEDLOŽENÍ ZTĚNOVĚHO LISTY V SOUHLASÍ S JAKOŽDÁ Z 30.6.2022  |
|            |   |
|            |   |
| 15.07.2022 | Počasí: Oblačno - 19°C  |
| Pa.        | Pracovní doba: 7 <sup>00</sup> -16 <sup>00</sup>  |
|            | Pracovníci: 2x THP - Hranec, Koci + J. Kupf, V. Pecha, J. Novák + 1x sbrýnk + 1x vidič, + 4x HSV - Fony svo.  |
|            | Mechanizace: 1x Traktor bagr, 1x Smykový nakladač   |
|            | Pracovní postup:  |
|            | - Pohybování v pohledce žulových kostek do parkoviště   |
|            | - Pohledka žulových obrubníků mezi komunikací a parkovištěm na pravé straně ve směru stavení  |
|            | - Dostup + rovnaní stěrkovými 0/32 do parkoviště po pravé straně ve směru stavení podle komunikace + Hlučení  |
|            | - Pohledka staveního bednění do Na nákladový pás pro opěrnou židli podél parkoviště   |
|            |   |
|            | Před koncem pracovní doby bylo stavení zkontrolováno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolených osob.  |