

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2022	ze dne 12. 08. 2022
STAVBA:	Modernizace kuchyně základní školy č. p. 821, ul. Rabasova, Slaný - I. etapa	
Číslo smlouvy objednatele:	0218/1S/2022	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1 - 6	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vícepráce: Elektroinstalace – navržený rozvaděč pro kuchyni neodpovídal velikostně a a připojením navrženému stavu a musel být zvětšena doplněn o bezpečnostní prvky, s o hledem na riziko, kdy by docházelo k výpadkům elektřiny, musela být provedena úprava jištění v rozvodně školy, při realizaci bylo nutné provést drobné elektro práce neobsažené v PD (doplnění kabelů a koncových prvků). Gastrotechnologie – na požadavek provozovatele byl doplněn ke kotli výpustní kohout, dodání nového agregátu ke chladicímu boxu (PD uvažoval o použití stávajícího, který již ale nelze zprovoznit), v PD chyběla repase stávajícího robota RE22, chyba projektu přemístění chladících agregátů ven z budovy, v místnosti kde byli navrženy by se neuchladili. V rámci provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba provedení drobných stavebních úprav (doplnění porušených obkladů a dlažby, zasekání přívodů elektroinstalace a vody, oprava rozvodů vytápění, po odbourání příčky z důvodu nové nivelety bylo nutné provedení nové podlahy, výměna zárubně a dveří – chyby v PD, doplnění SDK konstrukcí, výměna baterií a sifonů atd.). V kuchyni pod varnou gastrotechnologií (pod jednotlivými kotli) bylo v PD uvažováno pouze osazení podlahových vpustí, s ohledem na možný průsak do spodních prostor byla celá podlaha pod tímto zařízením vybourána a byly provedeny nové izolace a dlažby.

Měněpráce: S ohledem na stávající dispozice nebude realizováno jedno sociální zařízení. Odpočítávají se dodávky gastrozařízení, které bylo již součástí dodávky stavebních prací nebo bylo využito stávající zařízení.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ne
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady - odpočet WC a Gastro	-162 504,54 Kč
Vícepráce - drobné stavební, ZTI, ÚT a elektro práce	75 223,47 Kč
Vícepráce - izolace a podlaha kuchyně	222 256,10 Kč
Vícepráce elektro - rozšíření a úprava rozvaděče	167 759,00 Kč
Vícepráce - gastrotechnologie	323 839,00 Kč
Vícepráce - elektro - úprava jištění v RH pole vývodů pro gastro	145 682,40 Kč
Vícepráce - SDK opláštění pož. klapek VZT	43 021,97 Kč
Vícepráce - drobné stavební, ZTI, ÚT a elektro práce	75 271,01 Kč
Vícepráce - elektro	45 235,21 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	935 783,62 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.08.2022
Nový termín dokončení díla:	xxx

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

TeS, spol. s r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis:

[Redacted signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

[Redacted signature]

Přílohy změnového listu:

Rozpočet