

název díla:	Oprava stropních konstrukcí šachet K103 a Š105, kolektor Dáblice		
smlouva číslo:	SODM - 18/2022	ze dne:	08.04.2022
zhotovitel:	Jubosa s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel, zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	29.09.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	12.12.2022		
<p>Popis změny, případně náčrtek: Po odkopání stropní konstrukce Š105 bylo zjištěno, že na stropní konstrukci je betonový útvar (cca 1,5 m³), který byl odbourán a odvezen na skládku. Vzhledem k uložení plynového potrubí v Š 105, bylo přistoupeno k odbourání průvlaku ručně.</p> <p>Při výrobě ocelových rámových konstrukcí bylo zjištěno, že projektová dokumentace uvažovala rozměr tubusu 2,1 x 2,3 m dle betonových rámu v tubusu. Tubus je odskočen od betonové rámové konstrukce, skutečný rozměr tubusu je 2,4 x 2,4 m. Plochy sanací a ocelových rámových konstrukcí byly navýšeny na skutečný rozměr tubusu v soupisu víceprací.</p> <p>Zhotovitel po podpisu smlouvy o dílo začal zajišťovat zábery a výkopové povolení, vzhledem k časové náročnosti pro zajištění výkopového povolení a záboru byl termín ukončení díla posunut na 12. 12. 2022.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. Michal Šourek	Podpis:	
za provozovatele:	Tomáš Klimpera	Podpis:	
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:	
za dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	1,81%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	5 618 920,00 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	93 330,25 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	8 219,04 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 704 031,21 Kč		
Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	26.09.2022