

Var. symbol : 2016330131
 Konst. symbol : 308



Stavíme na
pevných základech

Dodavatel :

IČO: 26230470, DIČ: CZ26230470

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Krajský soud v Brně, C 38708

Banka : Komerční banka a.s. Bystřice nad Pernšt.

BÚ : 27-3948420257 / 0100

Odběratel : o. 00295621, Obec_Věcov

IČO: 00295621, DIČ: CZ00295621

Obec Věcov

Věcov 61

59244 Věcov

Datum vystavení : 9.9.2016

Datum splatnosti : 9.10.2016

Dat.usk.zd.plnění : 31.8.2016

Typ úhrady : platebním příkazem

Dle zjišťovacího protokolu č.1 Vám fakturujeme provedené stavební práce na stavbě "VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A"

Položka	Množství	Cena/jednotka bez DPH	Celkem DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
400 stavební práce	1,000 1	515707,95	0,00 0 %	515707,95	515707,95

(celkem 1 položek)

Daň odvede zákazník

Rekapitulace DPH v CZK			
vypočteno ze základu			
Sazba[%]	Základ daně	Daň	Celkem
0	515707,95	0,00	515707,95
Celkem:	515707,95	0,00	515707,95

Celkem: 515 707,95 CZK

Reverse charge	Kód	Zákl.daně	Množství	MJ
	4	515707,95	1,000	1

vystavil: Králová Anna

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 38708, dne 30.11.2000



Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

**Zjišťovací prot... 1 o provedených pr...
za sledované obd... 18.8.2016 - 31.8.2016**

Stavba: 20160560 VĚCOV-OS RD U HŘIŠTĚ-ČÁST A

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414

IČ: 26230470

DIČ:

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Objednatel: Obec Věcov

IČ: 00295621



61

DIČ: CZ00295621

59244 Věcov

	V rozpočtu	Od počátku sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou s...	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sa...	1 583 573,93	0,00	515 707,95	1 067 865,98
Celkem za stavbu bez ...	1 583 573,93	0,00	515 707,95	1 067 865,98

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 20160560 VĚCOV-OS RD U HŘIŠTĚ-ČÁST A za období od 18.8.2016 do 31.8.2016. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

V  Stavíme na nepevných základech  dne

6.9.2016

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
IO 2.0	Inženýrské sítě, komunikace	1 583 573,93	0,00	515 707,95	1 067 865,98
00	Vedlejší a ostatní náklady	56 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00
IO 01.11	Místní komunikace-úsek A-B	270 938,23	0,00	0,00	270 938,23
IO 01.12	Místní komunikace-úsek A-C	214 779,36	0,00	0,00	214 779,36
IO 02.1	Vodovod	227 652,84	0,00	0,00	227 652,84
IO 02.2	Kanalizace splašková	387 613,79	0,00	387 613,79	0,00
IO 02.3	Kanalizace dešťová	122 094,16	0,00	122 094,16	0,00
IO 02.4	02.1A,02.2A,02.3A Příp.vody, splašk.a dešť.kan.	86 350,00	0,00	0,00	86 350,00
IO 02.6	02.6, 02.6A STL plynovod a přípojky	218 145,55	0,00	0,00	218 145,55

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Vedlejší náklady	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
02	Ostatní náklady	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1	Zemní práce	538 632,58	0,00	258 179,55	280 453,03
2	Základy,zvláštní zakládání	76 466,40	0,00	22 486,40	53 980,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 613,00	0,00	0,00	1 613,00
4	Vodorovné konstrukce	20 290,90	0,00	8 708,28	11 582,62
5	Komunikace	277 084,69	0,00	0,00	277 084,69
8	Trubní vedení	397 225,58	0,00	186 241,48	210 984,10
9	Ostatní konstrukce, bourání	98 486,20	0,00	18 986,20	79 500,00
99	Přesun hmot	46 753,59	0,00	15 106,04	31 647,55
99	Staveništní přesun hmot	5 203,10	0,00	0,00	5 203,10
M21	Elektromontáže	6 560,40	0,00	0,00	6 560,40
M23	Montáže potrubí	57 939,69	0,00	0,00	57 939,69
M46	Zemní práce při montážích	1 317,80	0,00	0,00	1 317,80

Zjišťovací protokol č.: 1 Za obd... 18.8.2016 - 31.8.2016

List č.: 3

Stavba: 20160560 VĚCOV-OS RD U HŘIŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0 Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... 00 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 01	Vedlejší náklady		15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
1	0101	Sou...	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Vybudování zařízení staveniště		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	0102	Sou...	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00
	Provoz zařízení staveniště		1,00000	0,00000	0,20000	0,80000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za obd... 18.8.2016 - 31.8.2016

List č.: 4

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.2

Kanalizace splašková

Poř. číslo	Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			194 990,61	0,00	194 990,61	0,00
1	132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	190,00	7 973,22 41,96430	0,00 0,00000	7 973,22 41,96430	0,00 0,00000
2	132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	20,00	167,86 8,39290	0,00 0,00000	167,86 8,39290	0,00 0,00000
3	132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	230,00	4 525,39 19,67560	0,00 0,00000	4 525,39 19,67560	0,00 0,00000
4	132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	100,00	393,51 3,93510	0,00 0,00000	393,51 3,93510	0,00 0,00000
5	132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	220,00	28 932,02 131,50920	0,00 0,00000	28 932,02 131,50920	0,00 0,00000
6	132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	25,00	657,55 26,30180	0,00 0,00000	657,55 26,30180	0,00 0,00000
7	132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	450,00	11 835,81 26,30180	0,00 0,00000	11 835,81 26,30180	0,00 0,00000
8	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	25,00	9 498,70 379,94780	0,00 0,00000	9 498,70 379,94780	0,00 0,00000
9	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	15,00	5 699,22 379,94780	0,00 0,00000	5 699,22 379,94780	0,00 0,00000
10	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,00	4 831,19 138,03390	0,00 0,00000	4 831,19 138,03390	0,00 0,00000
11	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	35,00	460,28 13,15090	0,00 0,00000	460,28 13,15090	0,00 0,00000
12	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	75,00	14 486,18 193,14910	0,00 0,00000	14 486,18 193,14910	0,00 0,00000
13	162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	75,00	1 972,64 26,30180	0,00 0,00000	1 972,64 26,30180	0,00 0,00000
14	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,00	2 633,41 219,45090	0,00 0,00000	2 633,41 219,45090	0,00 0,00000
15	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,00	6 686,08 133,72150	0,00 0,00000	6 686,08 133,72150	0,00 0,00000
16	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 8 - 16 mm	m3	450,00	19 778,90 43,95310	0,00 0,00000	19 778,90 43,95310	0,00 0,00000
17	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,00	1 124,32 140,54000	0,00 0,00000	1 124,32 140,54000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 1 Za obd... 18.8.2016 - 31.8.2016

List č.: 5

Stavba: 20160560 VĚCOV-OS RD U HRŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0 Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.2 Kanalizace splašková

Poř. číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá	
Název		CZ-CPA	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	
18	199000002R00	m3	10,00	1 931,49	0,00	1 931,49	0,00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4			193,14910	0,00000	193,14910	0,00000
19	199000003R00	m3	10,00	263,02	0,00	263,02	0,00
	Poplatek za skládku horniny 5 - 7			26,30180	0,00000	26,30180	0,00000
20	583419063R	t	280,00	71 139,82	0,00	71 139,82	0,00
	Kamenivo drcené frakce 32/63 B kraj Vysočina			254,07080	0,00000	254,07080	0,00000
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání		22 486,40	0,00	22 486,40	0,00	
21	212752112R00	m	160,00	22 486,40	0,00	22 486,40	0,00
	Trativody z trubek PVC, lože, DN 100 mm včetně obsypu a vyústění			140,54000	0,00000	140,54000	0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce		6 886,46	0,00	6 886,46	0,00	
22	451572111R00	m3	490,00	6 886,46	0,00	6 886,46	0,00
	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 - 4 mm			14,05400	0,00000	14,05400	0,00000
Díl: 8	Trubní vedení		138 875,29	0,00	138 875,29	0,00	
23	831263195R00	kus	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
24	871373121V00	m	25,00	3 507,50	0,00	3 507,50	0,00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250			140,30000	0,00000	140,30000	0,00000
25	877363121R00	kus	100,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
26	892581111R00	m	20,00	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou			140,30000	0,00000	140,30000	0,00000
27	892583111R00	úsek	1 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
28	899331111V00	kus	350,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00
	Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu včetně úpravy kolem poklopu			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
29	894412311RAB	kus	14 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00
	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
30	286111923R	kus	2 050,00	52 537,61	0,00	52 537,61	0,00
	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 250/6000, hladká, s hrdlem, červenohnědá			25,62810	0,00000	25,62810	0,00000
31	286506121R	kus	406,00	824,18	0,00	824,18	0,00
	Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 250/150/45°, hladká, s hrdlem, červenohnědá			2,03000	0,00000	2,03000	0,00000
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání		12 919,50	0,00	12 919,50	0,00	
32	901	m	65,00	9 119,50	0,00	9 119,50	0,00
	Prohlídka potrubí kamerou			140,30000	0,00000	140,30000	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za obd... 18.8.2016 - 31.8.2016

List č.: 6

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HRÍŠTĚ-ČÁST.A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.2

Kanalizace splašková

Poř. číslo	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CFA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
33	902 Zabezpečení a osvětlení výkopů proti pádu chodců	soub	1 000,00	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000
34	903 Příprava místa pro napojení přípojek a zabezpečení včetně označení	soub	150,00	300,00 2,00000	0,00 0,00000	300,00 2,00000	0,00 0,00000
35	904 Určení místa pro napojení na stáv.kanalizaci +všechny související práce s napojením	soub	2 500,00	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl:	99 Přesun hmot			11 455,53	0,00	11 455,53	0,00
36	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,00	11 455,53 381,85089	0,00 0,00000	11 455,53 381,85089	0,00 0,00000

Stavba: 20160560

VĚCOV-OS RD U HŘIŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0

Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.3

Kanalizace dešťová

Poř. číslo	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			63 188,94	0,00	63 188,94	0,00
1	132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	190,00	3 266,67 17,19300	0,00 0,00000	3 266,67 17,19300	0,00 0,00000
2	132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	20,00	68,77 3,43860	0,00 0,00000	68,77 3,43860	0,00 0,00000
3	132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	220,00	9 329,10 42,40500	0,00 0,00000	9 329,10 42,40500	0,00 0,00000
4	132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	25,00	212,03 8,48100	0,00 0,00000	212,03 8,48100	0,00 0,00000
5	132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	450,00	3 816,45 8,48100	0,00 0,00000	3 816,45 8,48100	0,00 0,00000
6	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	25,00	1 579,85 63,19390	0,00 0,00000	1 579,85 63,19390	0,00 0,00000
7	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	15,00	947,91 63,19390	0,00 0,00000	947,91 63,19390	0,00 0,00000
8	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	35,00	2 085,93 59,59800	0,00 0,00000	2 085,93 59,59800	0,00 0,00000
9	161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	35,00	296,84 8,48100	0,00 0,00000	296,84 8,48100	0,00 0,00000
10	162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	75,00	4 469,85 59,59800	0,00 0,00000	4 469,85 59,59800	0,00 0,00000
11	162601152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 - vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele	m3	75,00	636,08 8,48100	0,00 0,00000	636,08 8,48100	0,00 0,00000
12	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,00	816,95 68,07900	0,00 0,00000	816,95 68,07900	0,00 0,00000
13	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	50,00	2 530,22 50,60440	0,00 0,00000	2 530,22 50,60440	0,00 0,00000
14	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 8 - 16 mm	m3	450,00	5 232,51 11,62780	0,00 0,00000	5 232,51 11,62780	0,00 0,00000
15	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,00	297,44 37,18000	0,00 0,00000	297,44 37,18000	0,00 0,00000
16	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,00	595,98 59,59800	0,00 0,00000	595,98 59,59800	0,00 0,00000
17	199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	10,00	84,81 8,48100	0,00 0,00000	84,81 8,48100	0,00 0,00000

Stavba: 20160560 VĚCOV-OS RD U HRÍŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0 Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.3 Kanalizace dešťová

Poř. číslo	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
18	583419063R Kamenivo drčené frakce 32/63 B kraj Vysočina	t	280,00	26 921,55 96,14840	0,00 0,00000	26 921,55 96,14840	0,00 0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			1 821,82	0,00	1 821,82	0,00
19	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	490,00	1 821,82 3,71800	0,00 0,00000	1 821,82 3,71800	0,00 0,00000
Díl: 8	Trubní vedení			47 366,19	0,00	47 366,19	0,00
20	831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	250,00	750,00 3,00000	0,00 0,00000	750,00 3,00000	0,00 0,00000
21	871373121V00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	25,00	917,50 36,70000	0,00 0,00000	917,50 36,70000	0,00 0,00000
22	877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	100,00	100,00 1,00000	0,00 0,00000	100,00 1,00000	0,00 0,00000
23	892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	20,00	743,60 37,18000	0,00 0,00000	743,60 37,18000	0,00 0,00000
24	892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	1 000,00	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000
25	899331111V00 Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu včetně úpravy kolem poklopu	kus	350,00	700,00 2,00000	0,00 0,00000	700,00 2,00000	0,00 0,00000
26	894412311RAB Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 hloubka dna 2,26 m poklop litina 40 t	kus	14 500,00	29 000,00 2,00000	0,00 0,00000	29 000,00 2,00000	0,00 0,00000
27	286111923 Trubka kanalizační PVC SN 10 DN 250/6000	kus	2 050,00	13 743,00 6,70390	0,00 0,00000	13 743,00 6,70390	0,00 0,00000
28	286506121 Odbočka kanaliz. PVC DN 250/150	kus	406,00	412,09 1,01500	0,00 0,00000	412,09 1,01500	0,00 0,00000
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání			6 066,70	0,00	6 066,70	0,00
29	901 Prohlídka potrubí kamerou	m	65,00	2 416,70 37,18000	0,00 0,00000	2 416,70 37,18000	0,00 0,00000
30	902 Zabezpečení a osvětlení výkopů proti pádu chodců	soub	1 000,00	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000	1 000,00 1,00000	0,00 0,00000
31	903 Příprava místa pro napojení přípojek a zabezpečení včetně označení	soub	150,00	150,00 1,00000	0,00 0,00000	150,00 1,00000	0,00 0,00000
32	904 Určení místa pro napojení na stáv.kanalizaci +všechny související práce s napojením	soub	2 500,00	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 99	Přesun hmot			3 650,51	0,00	3 650,51	0,00
33	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,00	3 650,51 121,68369	0,00 0,00000	3 650,51 121,68369	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 1 Za obd... 18.8.2016 - 31.8.2016

List č.: 9

Stavba: 20160560 VĚCOV-OS RD U HŘIŠTĚ-ČÁST A

Objekt: IO 2.0 Inženýrské sítě, komunikace

Rozpo... IO 02.3 Kanalizace dešťová

Poř. číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství