

## Změnový list č. 1

Stavba: **UDRŽOVACÍ PRÁCE V ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV**

Datum vydání požadavku:

4.10.2022

Adresa objednatele:  
Karlovarský kraj  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PD neřešila.

Nové řešení:

### **Místnost 2.18**

Na základě zjištěných skutečností, tj. že stávající světelný rozvod byl proveden pouze dvou vodičově a v hliníkových drátech bylo dohodnuto, že světelná instalace bude provedena v nových lištách a v třívodičovém měděném vedení.

### **Místnost 2.10**

V této místnosti jsou provedeny přívody již v měděných kabelech, které budou využity. Nově budou realizovány zásuvkové i světelné rozvody dle požadavku uživatele pod omítkou.

### **Místnost 1.03**

Na základě zjištěných skutečností, tj. že stávající přívod pro učebnu je ve dvou vodičovém provedení v hliníkových drátech bylo dohodnuto, že světelná instalace bude provedena v nových lištách a v třívodičovém měděném vedení, kdy bude z patrového rozvaděče natažen nový přívod, který bude odjištěn novým jističovým chráničem. Zásuvkový obvod bude pro učebnu napojen ze zásuvky pro kopírku, která je osazena na chodbě před učebnou a je samostatná a nově jištěná jističovým chráničem.

### **Místnost č. 314**

Na základě požadavku investora dochází k demontáži stávajících lištových, rozvodů. Instalace bude zasekána pod omítku a zásuvky budou osazeny 30 cm od podlahy.

Zdůvodnění změny:

Nevyhovující technický stav stávajících rozvodů zjištěný při realizaci stavby.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.






Zvyšuje kvalitu provozu.

Cena díla se zvyšuje o

**45 975,00,- Kč bez DPH.**

## Změnový list č. 1

**Stavba: UDRŽOVACÍ PRÁCE V ČÁSTI OBJEKTU KOMENSKÉHO 759, SOKOLOV**

<b><u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u></b>	
Bez připomínek.	
Datum: 4.10.2022	
Lukáš Havel	jednatel
<b><u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u></b>	
Bez připomínek.	
Datum: 4.10.2022	
Ing. Karel Drahekoupil	projektant
<b><u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u></b>	
Bez připomínek.	
Datum: 4.10.2022	
Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka
<b><u>Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:</u></b>	
Bez připomínek.	
Datum: 4.10.2022	
Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy
	správce budov
<b><u>Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školy MV v Praze:</u></b>	
Datum: 7.10.2022	
	vedoucí odboru VPŠ a SPŠ MV v Praze
	oddělení správy majetku VPŠ a SPŠ MV v Praze
<b><u>Vyjádření objednatele:</u></b>	
Bez připomínek.	
Datum: 11.10.2022	
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic

Přílohy: položkový rozpočet



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

		V této místnosti jsou provedeny přívody již v měděných kabelech, které budou využity. Nově budou realizovány zásuvkové i světelné rozvody dle požadavku uživatele pod omítkou.				
		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	40,00		
		Kabel CYKY 3Cx2,5	m	50,00		
		krabice přístrojová	ks	13,00		
		Dvojjzásuvka Tango bílá	ks	12,00		
		Spínač č. 5 Tango bílé	ks	1,00		
		Drážkování pro kabely a krabice	ks	1,00		
		HZS technické řešení a doprava	ks	6,00		
		<b>Místnost 1.03</b>				
		Na základě zjištěných skutečností tj že stávající přívod pro učebnu je ve dvoužilovém provedení v hliníkových drátech, bylo dohodnuto, že světelná instalace bude provedena v nových lištách a v trojvodičovém měděném vedení, kdy bude z patrového rozvaděče natažen nový přívod, který bude odjištěn novým jističovým chráničem . Zásuvkový obvod bude pro učebnu napojen ze zásuvky pro kopírku, která je osazena na chodbě před učebnou a je samostatná a nově jištěná jističovým chráničem.				
		Proudový chránič OLI-10B-1N-030A	ks	1,00		
		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00		
		Kabel CYKY 3Cx2,5	m	40,00		
		Lišta LV 20x20	m	20,00		
		krabice přístrojová	ks	8,00		
		Spínač č. 5	ks	1,00		
		Dvojjzásuvka	ks	7,00		
		Drážkování pro kabely a krabice	ks	1,00		
		Zaomítnutí a začistění drážek pro el	m	20,00		
		HZS technické řešení a doprava	ks	4,00		

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	--------------	-------------------

<b>Místo č. 314</b>						
		Na základě požadavku investora dochází k demontáži stávajících lištových rozvodů. Instalace bude zasekána pod omítku a zásuvky budou osazeny 30 cm od podlahy.				
		Kabel CYKY 3Cx1,5 stávající	m	8,00		
		krabice přístrojová	ks	2,00		
		Dvojzásuvka	ks	2,00		
		Drážkování pro kabely a krabice	ks	1,00		
		Zaomítnutí a začištění drážek pro el	m	6,00		
		HZS 2231 elektrikař	h	2,00		