

DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA-ČAKOVICE - ETAPA A
SO 01.1 až 01.4: STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE	DLE SOB		Dodatek č.07 Index +3,8%	Dodatek č.05 Index +1,03%
	Popis	Vyfakturováno v období 01.04.-30.06.2022	Vyfakturováno v období 01.04.-30.06.2022	Za období 01.04.-30.06.2022
		Celkem	Celkem	Celkem
Celkem (bez DPH)				
SO_01.1: Přístavba ZŠ				
H: Oddíly prací HSV				
001 Zemní práce				
0021 Úprava povrchů a zvládnutí spár				
0022 Plochy				
0027 Základy				
0031 Svislé konstrukce zdivo				
0032 Svislé konstrukce betonobetonové				
0039 Ocelové konstrukce				
0041 Stropy monolitické				
0051 Zpevněné plochy				
0061 Úprava povrchů vnitřní				
0062 Úprava povrchů vnější				
0063 Podlahy a podlahové konstrukce				
0074 Lštění				
0095 Dokončovací konstrukce a práce				
0096 Bourací práce				
009 Přesun hmot HSV				
P: Oddíly prací PSV				
711 Izolace proti vodě				
712 Povalekové krytiny				
713 Izolace tepelné				
763 01 Konstrukce sádkkartonové				
763 02 Podhledy sádkkartonové				
763 03 Prostorová akustika				
771 Podlahy z dlaždic				
776 Podlahy ztvárněné				
781 Obklady keramické				
784 Malby				
SO_01.2: Stavební úpravy stávající ZŠ				
H: Oddíly prací HSV				
0001 Svislé konstrukce zdivo				
0043 Schodiště				
0061 Úprava povrchů vnitřní				
0063 Podlahy a podlahové konstrukce				
009 Oslabní konstrukce a práce				
0094 Lštění				
0095 Dokončovací konstrukce a práce				
0096 Bourací práce				
009 Přesun hmot HSV				
P: Oddíly prací PSV				
763 01 Konstrukce sádkkartonové				
763 02 Podhledy sádkkartonové				
771 Podlahy z dlaždic				
784 Malby				
SO_01.3: Kompletační prvky				
P: Oddíly prací PSV				
764 Konstrukce klempířské				
766 01 Parapety vnitřní				
767 01 Konstrukce zámečnické				
767 02 Dveře ocelové průstřelné				
767 03 Dveře vnitřní ocelové				
767 04 Tvarové výhled stvarů				
768 01 Žaluzie				
SO_01.4: Tepluvod				
H: Oddíly prací HSV				
001 Zemní práce				
0036 Konečné konstrukce				
0045 Podlahní konstrukce				
0063 Podlahy a podlahové konstrukce				
009 Oslabní konstrukce a práce				
0096 Bourací práce				
009 Přesun hmot HSV				
P: Oddíly prací PSV				
711 Izolace proti vodě				
713 Izolace tepelné				
771 Podlahy z dlaždic				
SO_01.6: Úprava předzvací stanice				
H: Oddíly prací HSV				
003 Svislé konstrukce				
0036 Ocelové konstrukce				
0061 Úprava povrchů vnitřní				
0062 Úprava povrchů vnější				
0063 Podlahy a podlahové konstrukce				
009 Oslabní konstrukce a práce				
0094 Lštění				
0095 Dokončovací konstrukce a práce				
0096 Bourací práce				
009 Přesun hmot HSV				
P: Oddíly prací PSV				
711 Izolace proti vodě				
764 Malby				
T: Technické zařízení budov				
T2R Stavební instalace				

Položkový rozpočet

S: 21/31	Dostavba a rozšíření ZŠ Edvarda Beneše	
O: 01	Zdravotní technika	
R: 21/31/01	ZŠ E. Beneše - ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ SOD	Cena / MJ INFLACE +3,8%	Cena / MJ INDEKX +1,033	Celkem SOD	Celkem INFLACE +3,8%	Celkem INDEKX +1,033
Díl: 1 Zemní práce										
1	13220121R00	Hloubení rýh š do 200 cm hor:3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	27,20250						
		rýha pro kanal.vně obj. : 27,9*0,65*1,5		27,20250						
2	13220121R00	Přípr.zá lepidlov.Hloubení rýh 200cm.hor.3,STROJNĚ	m3	27,20250						
		rýha pro kanal.vně obj. : 27,9*0,65*1,5		27,20250						
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,60000						
		výkop pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		3,60000						
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	83,70000						
		rýha pro kanal.vně obj. : 27,9*2*1,5		83,70000						
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	83,70000						
		rýha pro kanal.vně obj. : 27,9*2*1,5		83,70000						
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	27,20250						
		rýha pro kanal.vně obj. : 27,9*0,65*1,5		27,20250						
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	3,60000						
		výkop pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		3,60000						
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	30,00250						
		rýha pro kanal.vně obj. : 27,9*0,65*1,5		27,20250						
		výkop pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		3,60000						
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,48100						
		rýha pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		10,88100						
		výkop pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		3,60000						
10	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4., do 10m	m3	3,60000						
		výkop pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		3,60000						
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,48100						
		rýha pro kanal.vně obj.-obsyp : 27,9*0,65*0,6		10,88100						
		výkop pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		3,60000						
12	171201201R00	Uložení sypání na skl.-syparina na výšku přes 2m	m3	14,48100						
		rýha pro kanal.vně obj.-obsyp : 27,9*0,65*0,6		10,88100						
		výkop pro lež.kanal.v objektu : 7,5*0,8*0,6		3,60000						
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,32150						
		rýha pro kanal.vně obj.-zásyp : 27,9*0,65*0,9		16,32150						
14	176101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypání s dodáním štěrku do frakce 0-22 mm	m3	14,48100						

SOD	
Vyfakturováno v období 01.04.-30.06.2022	
Cena / MJ	Celkem
	155 266,42

Položkový rozpočet

S:	21/31	Dostavba a rozšíření ZŠ Edvarda Beneše
O:	01	Zdravotní technika
R:	21/31/01	ZŠ E. Beneše - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ SOD	Cena / MJ INFLACE +2,8%	Gena / MJ INDEX +1,033	Celkem SOD	Celkem INFLACE +3,8%	Celkem INDEX +1,033
		přespád žab : 15		15,00000						
126	75454402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	15,00000						
127	908 R00	Hza-práce výškových specialistů	h	25,00000						
128	998754103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,04527						
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
129	771575109RT8	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Ardex X7G (flex lepidlo), Ardex FL, ispat, hmota) bour, podlaha pro lež. kanal. : 1*7,7	m2	7,70000						
130	597542068R	Dlažba Taurus Granit reliéfní SRU 300x500x9 mm Nordic bour, podlaha pro lež. kanal. : 1*7,7*1,1	m2	8,47000						
131	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,18526						
	Díl: VN	Vedlejší náklady								
132	004111020R	Výpracování projektové dokumentace dilenské dokumentace : 1	Soubor	1,00000						
133	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000						
134	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000						
135	005123 R	Uzemní vlivy mimostaveništní doprava : 1	Soubor	1,00000						
136	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000						

SOD	
Vyfakturováno v období 01.04.-30.06.2022	
Cena / MJ	Celkem
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,10	1 879,40
0,10	626,50
0,00	0,00

