

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:		Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580		Tučkova 23 A		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]	
P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1-4	1.PP chodba	4x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje
5	1.PP tělocvična A016	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje
6-7	1PP Schodiště p+z	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje
8-10	1:PP chodba Volareza	3x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje
11-14	1.NP chodba	4x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje
15	1.NP chodba	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje
16-19	1:NP Jídelna	4x Modus	1	60	vyhovuje
20-25	2.NP chodba	6x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje
26-30	2.NP Učebny A205, 207, 208, 211, 212	5x230V/60W	-	0	nevyhovuje
31-32	2.NP schodiště p+z	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje

33-38	3.NP chodba	6x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
39-42	3.NP Učebny A305, 307, 311, 312	4x230V/60W	-	0	nevyhovuje	
43-44	3.NP schodiště p+z	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
45-51	4.NP chodba	7x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
52-56	4.NP Učebny A405, 407, 408, 411, 412	5x230V/60W	-	0	nevyhovuje	
57-58	4.NP schodiště p+z	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
59-65	5.NP chodba	7x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
66-70	5.NP Učebny A505, 507, 508, 511, 512	5x230V/60W	-	0	nevyhovuje	
71-72	5:NP schodiště p+z	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
73-76	6.NP chodba	4x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
77	6:NP schodiště p	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP 42	3	180	vyhovuje	
Datum kontroly		15.12.2021	Termín příští kontroly:	15.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:			Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580			Třída Generála Píky - ubytovna		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [redacted]	

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1-11	1.PP chodba	11x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
12-22	1:NP ubytovací část	11x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
23	1:NP ubytovací část	1x Panlux plutp 6W	1	60	vyhovuje
24-46	1:NP ostatní prostory	23x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
47-56	2.NP chodba	10x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
57-65	3.NP chodba	9x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
66-74	4.NP chodba	9x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
75	4.NP chodba	1x OMS 2921 LED NM IP65	3	0	nevyhovuje
76-79	5.NP chodba	4x EATON EL20 400lm/IP65	1	60	vyhovuje
80-83	5.NP chodba	4x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
84	5. NP chodba	1x OMS 2921 LED NM IP65	3	0	nevyhovuje
85-117	5.NP pokoje	33x Modus economic LED IP65	3	180	vyhovuje
118-123	6.NP chodba	6x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje
124-150	6.NP pokoje	27x Modus economic LED IP65	3	180	vyhovuje
151-153	7.NP (půda)	3x OMS 2921 LED NM IP65	3	180	vyhovuje

Datum kontroly	15.12.2021	Termín příští kontroly:	15.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	[redacted]
----------------	------------	-------------------------	------------	---	------------

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:	Pracoviště:	Kontrolu provedl:
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580	Dobrovského 25 POŠ	ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	1.PP chodba	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
2-3	1.NP chodba pravá	2x Iverlux gamma 65L 6W/IP22	1	60	vyhovuje
4	1.NP chodba pravá	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
5	1.NP chodba střed	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
6	1.NP chodba levá	1xBeghelli 1938 6W/IP40	1	60	vyhovuje
7-8	1.NP chodba levá	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
9-11	2.NP chodba pravá	3x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
12	2.NP chodba střed	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
13-15	2.NP chodba levá	3x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
16-17	3.NP chodba pravá	2xBeghelli 1938 6W/IP40	1	60	vyhovuje
18	3.NP chodba pravá	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
19	3.NP chodba střed	1xBeghelli 1938 6W/IP40	1	60	vyhovuje

20	3.NP chodba levá	1xBeghelli 1938 6W/IP40	1	60	vyhovuje	
21-22	3.NP chodba levá	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
23-24	4.NP chodba pravá	2xBeghelli 1938 6W/IP40	1	60	vyhovuje	
25	4.NP chodba pravá	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
26-28	4.NP chodba levá	3x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
29-31	5.NP chodba pravá	3x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
32	5.NP chodba střed	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
33-35	5.Np chodba levá	3x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
36-38	Schodiště	3xBeghelli 1938 6W/IP40	1	60	vyhovuje	
39-42	Schodiště	4xEATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
43-46	Schodiště	4xBeghelli 1938 6W/IP40	1	0	nevyhovuje	
Datum kontroly		13.12.2021	Termín příští kontroly:	13.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:	Pracoviště:	Kontrolu provedl:
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580	Chodská 17B1	ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	1.PP	2x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
2-3	1.NP	2x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
4-5	2.NP	2x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
6-9	2.NP	4x Modus 1x36W ALEPNM	1	60	vyhovuje
10-11	3.NP	2x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
12-13	3.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	60	vyhovuje
14-15	3.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	0	nevyhovuje
16-17	4.NP	2x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
18-19	4.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	60	vyhovuje
20-21	4.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	0	nevyhovuje
22-23	5.NP	2x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
24-25	5.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	60	vyhovuje
26-27	5.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	0	nevyhovuje
28-29	6.NP	2x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
30-31	6.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	60	vyhovuje
32-33	6.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	0	nevyhovuje

34-35	7.NP	2x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
36-37	7.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	60	vyhovuje
38-39	7.NP	2x Modus 1x36W ALEPNM	1	0	nevyhovuje
40-54	Schodiště mezi B1 a b2	15x Ontec	1	60	vyhovuje
Datum kontroly	13.12.2021	Termín příští kontroly:	13.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:		Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580		Chodská 17A2		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]	
P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	1.PP schodiště mezi A2/A3	1x Cooper Manvier EI20A 11W/IP40	1	60	vyhovuje
2-4	1.NP hala vestibul	3x Ontec c	1	60	vyhovuje
5-6	1.NP hala vestibul	2x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
7-8	1.NP chodba zadní	2x Cooper Manvier EI20A 11W/IP40	1	60	vyhovuje
9	2.NP schodiště zadní	1x Cooper Manvier EI20A 11W/IP40	1	60	vyhovuje
10	2.NP schodiště zadní	1x Zemper Fas S122CC 8W/IP42	1	60	vyhovuje
11	2.NP chodba	1x Cooper Manvier EI20A 11W/IP40	1	60	vyhovuje
12-13	2.NP chodba	2x Panlux Taurus 16W/IP40	3	180	vyhovuje
14-17	2.NP chodba	4x Modus 1x36W s NM	1	0	nevyhovuje
18-19	3.NP schodiště zadní	2x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
20	3.NP chodba	1x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
21	3.NP chodba	1x Cooper Manvier EI20A 11W/IP40	1	60	vyhovuje
22-25	3.NP chodba	4x Modus 1x36W s NM	1	0	nevyhovuje

26-27	4.NP schodiště zadní	2x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
28	4.NP chodba	1x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
29-30	4.NP chodba	2x Panlux Taurus 16W/IP40	1	0	nevyhovuje	
31-34	4.NP chodba	4x Modus 1x36W s NM	1	0	nevyhovuje	
35-36	5.NP schodiště zadní	2x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
37	5.NP chodba	1x Cooper Manvier EI20A 11W/IP40	1	60	vyhovuje	
38-39	5.NP chodba	2x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
40-43	5.NP chodba	4x Modus 1x36W s NM	1	60	vyhovuje	
44-45	6.NP schodiště zadní	2x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
46	6.NP chodba	1x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
47-48	6.NP chodba	2x Panlux Taurus 16W/IP40	3	180	vyhovuje	
49-52	6.NP chodba	4x Modus 1x36W s NM	1	0	nevyhovuje	
53-54	7.NP schodiště zadní	2x Zemper Fas S12CC 8W/IP40	1	60	vyhovuje	
55-58	7.NP chodba	4x Modus 1x36W s NM	1	0	nevyhovuje	
59-61	7.NP chodba	3x Eaton SL3MNM42E3D3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
Datum kontroly		15.12.2021	Termín příští kontroly:	15.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:	Pracoviště:	Kontrolu provedl:
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580	Vyškov Jugo - Ubytovna	ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1-4	1.PP chodba	4x SEC 8W	1	60	vyhovuje
5-9	1.NP chodba	5x SEC 8w	1	60	vyhovuje
10-13	1.NP chodba	4x SEC 8W	1	0	nevyhovuje
14-18	2.NP chodba	5x SEC 8W	1	60	vyhovuje
19-22	2.NP chodba	4x SEC 8W	1	0	nevyhovuje
23-31	3.NP chodba	9x SEC 8W	1	60	vyhovuje
32-35	4.NP chodba	4x SEC 8W	1	0	nevyhovuje
36-40	4.NP chodba	5x SEC 8W	1	60	vyhovuje
41-44	5.NP chodba	4x SEC 8W	1	60	vyhovuje
45-49	5.NP chodba	5x SEC 8W	1	0	nevyhovuje
50	Schodiště 1.PP	1x SEC 8W	1	60	vyhovuje
51-53	Schodiště 1.NP	3x SEC 8W	1	0	nevyhovuje
54	Schodiště 2.NP	1x SEC 8W	1	60	vyhovuje
55-56	Schodiště 2.NP	2x SEC 8W	1	0	nevyhovuje
57	Schodiště 3.NP	1x SEC 8W	1	60	vyhovuje
58-59	Schodiště 3.NP	2x SEC 8W	1	0	vyhovuje

60	Schodiště 4.NP	1x SEC 8W	1	0	vyhovuje
61-62	Schodiště 4.NP	2x SEC 8W	1	0	nevyhovuje
63-65	Schodiště 5.NP	3x SEC 8W	1	0	vyhovuje
Datum kontroly	16.12.2021	Termín příští kontroly:	16.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:		Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580		Vyškov I7 - Ubytovna		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]	
P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	1.PP	1x Thorn 6w/IP40	1	0	nevyhovuje
2-4	1.PP	3x sv. 1x60w/IP54	0	0	nevyhovuje
5	1.NP chodba pravá	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
6-7	1.NP chodba pravá	2x Ontec C 3W/IP20	1	60	vyhovuje
8	1.NP hala, schodiště	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
9-10	1.NP hala, schodiště	2x TM Ontec R 2W/IP20	1	60	vyhovuje
11	1.NP hala, schodiště	1x TM Ontec G 1W/IP20	1	60	vyhovuje
12	1.NP hala, schodiště	1x Fulgur 3,5W/IP20	3	180	vyhovuje
13	1.NP chodba levá	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
14-15	1.NP chodba levá	2x Ontec C 3W/IP20	1	60	vyhovuje
16	2.NP chodba pravá	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje

17-18	2.NP chodba pravá	2x Ontec C 3W/IP20	1	60	vyhovuje
19	2.NP hala, schodiště	1x TM Ontec G 1W/IP20	1	60	vyhovuje
20-21	2.NP hala, schodiště	2x TM Ontec R 2W/IP20	1	60	vyhovuje
22	2.NP hala, schodiště	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
23	2.NP chodba levá	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
24-25	2.NP chodba levá	2x Ontec C 3W/IP20	1	60	vyhovuje
26	3.NP chodba pravá	1x Panlux 6W/IP40	3	0	nevyhovuje
27	3.NP chodba pravá	1x Fulgur 3,5W/IP20	3	180	vyhovuje
28	3.NP hala, schodiště	1x TM Ontec G 1W/IP20	1	60	vyhovuje
29-30	3.NP hala, schodiště	2x TM Ontec R 2W/IP20	1	60	vyhovuje
31	3.NP hala, schodiště	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
32	3.NP chodba levá	1x Panlux 6W/IP40	3	0	nevyhovuje
33	3.NP chodba levá	1x Fulgur 3,5W/IP20	3	180	vyhovuje
34	4.NP chodba pravá	1x Panlux 6W/IP40	3	0	nevyhovuje

35	4.NP chodba pravá	1x Fulgur 3,5W/IP20	3	180	vyhovuje	
36	4.NP hala, schodiště	1x TM Ontec G 1W/IP20	1	60	vyhovuje	
37-38	4.NP hala, schodiště	2x TM Ontec R 2W/IP20	1	60	vyhovuje	
39	4.NP hala, schodiště	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
40	4.NP chodba levá	1x Panlux 6W/IP40	3	0	nevyhovuje	
41	4.NP chodba levá	1x Fulgur 3,5W/IP20	3	180	vyhovuje	
42	5.NP chodba pravá	1x Panlux 6W/IP40	3	0	nevyhovuje	
43	5.NP chodba pravá	1x Fulgur 3,5W/IP20	3	180	vyhovuje	
44	5.NP hala, schodiště	1x TM Ontec G 1W/IP20	1	60	vyhovuje	
45-46	5.NP hala, schodiště	2x TM Ontec R 2W/IP20	1	60	vyhovuje	
47	5.NP hala, schodiště	1x EATON SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
48	5.NP chodba levá	1x Panlux 6W/IP40	3	0	nevyhovuje	
49	5.NP chodba levá	1x Fulgur 3,5W/IP20	3	180	vyhovuje	
Datum kontroly		11.12.2021	Termín příští kontroly:	11.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:			Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580			Vyškov I1 - Ubytovna		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno 	

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*	
1	1.NP vstupní hala	1xEATON Ledus 16 4,2W/IP40	2	120	vyhovuje	
2-4	1.NP chodba	3x Thorn 445404 6W/IP40	1	0	nevyhovuje	
5-6	1.NP chodba	2x Thorn 445404 6W/IP40	1	60	vyhovuje	
7	2.NP chodba	1x Thorn 445404 6W/IP40	1	60	vyhovuje	
8	2.NP chodba	1x Thorn 445404 6W/IP40 3x EATON	1	0	nevyhovuje	
9-11	2.NP chodba	SL2MNM42D3C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje	
12-21	3.NP chodba	10x TG/8W/T/1/SE/X/TR 8W/IP22	1	60	vyhovuje	
22-29	4.NP chodba	8x TG/8W/T/1/SE/X/TR 8W/IP22	1	60	vyhovuje	
30-31	4.NP chodba	2x TG/8W/T/1/SE/X/TR 8W/IP22	1	0	nevyhovuje	
32-38	5.NP chodba	7x TG/8W/T/1/SE/X/TR 8W/IP22	1	60	vyhovuje	
39-41	5.NP chodba	3x TG/8W/T/1/SE/X/TR 8W/IP22	1	60	vyhovuje	
42-44	Schodiště 1.-5.NP	3x TM technologie ontec 8W/IP65	1	60	vyhovuje	
45-46	Schodiště 1.-5.NP	2xEATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje	
Datum kontroly		15.12.2021	Termín příští kontroly:	15.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:	Pracoviště:	Kontrolu provedl:
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580	Sedlec - ubytovna	ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	Sportovní sál	1x EATON SL2NM42D1C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje
2-3	Chodba 1.PP	2x Panlux 6w	1	60	vyhovuje
4	Chodba 1.PP	1x Modus 1x18w s NM	1	60	vyhovuje
5-6	Chodba + hala střelnice	2x 4x18W s NM	1	60	vyhovuje
7-8	Chodba + hala střelnice	2x Beghelli 1SE1N 11W/IP40	1	60	vyhovuje
9-10	Chodba za střelnici	2x Beghelli 1SE1N 11W/IP40	1	60	vyhovuje
11	Chodba za střelnici	1x Beghelli 1SE1N 11W/IP40	1	0	nevyhovuje
12	Střelnice 50m	1x EATON SL2NM42D1C3A	3	180	vyhovuje
13	Střelnice 50m	1x Olympia electronic GR-310/12L/90 2,5W	1,5	90	vyhovuje
14	Střelnice 25m	1x EATON SL2NM42D1C3A	3	180	vyhovuje
15	Střelnice 25m	1x Olympia electronic GR-310/12L/90 2,5W	1,5	90	vyhovuje
16-31	Chodba 1.NP	15x OMS 2921 LEDMN IP65	3	180	vyhovuje
16-31	Chodba 1.NP	1x OMS 2921 LEDMN IP65	3	0	nevyhovuje
32	Schodiště	1x Beghelli 1SE1N 11W/IP40	1	60	vyhovuje
33	Schodiště	2x EATON SL2NM42D1C3A 100lm/IP42	3	180	vyhovuje

34-47	Chodba 2.NP	14x OMS 2921 LEDMN IP65	3	180	vyhovuje
48	Chodba 2.NP	1x OMS 2921 LEDMN IP65	3	0	nevyhovuje
Datum kontroly	21.12.2021	Termín příští kontroly:	21.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:			Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580			Kramolín- ubytovna		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno 	

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1-2	Chodba 1.NP administrativní část	2x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
3	Kotelna	1x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
4	Kuchyně	1x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
5	Telefonní ústředna	1x 8W	1	60	vyhovuje
6	Úschovna kol	1x EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
7	1.NP zádveří	1x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	0	nevyhovuje
8-16	1.NP chodba ubytovací část	9x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
17-19	1.NP krček	3x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
20-22	2.NP krček	3x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
23-29	2.NP chodba ubytovací část	7x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
30	2.NP WC muži	1x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
31	2.NP WC invalidé	1x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
32	2.NP chodba administrativní část	1x 4EMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
33-35	2. NP adm. Část, spol. místnost + výdej jídla	3x 4eMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	90	vyhovuje
36-37	2. NP adm. Část, spol. místnost + výdej jídla	2x 4eMY 2941 2.5W LED IP42	1,5	0	nevyhovuje

Datum kontroly	22.12.2021	Termín příští kontroly:	22.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	
----------------	------------	-------------------------	------------	---	--

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:			Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580			Olomouc - Hněvotínská 9 -ubytovna		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno 	

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity	Funkční zkouška -	Výsledek kontroly
1	vchod	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
2	suterén chodba pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	10	Nevyhovuje
3	přízemí chodba pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
4	1. patro chodba pravá strana	OMS Carla 30LED 5,5W/IP65	1h	60	Vyhovuje
5	2. patro chodba pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
6	3. patro chodba pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
7	přízemí schodiště pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
8	1. patro schodiště pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	10	Nevyhovuje
9	2. patro schodiště pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
10	3. patro schodiště pravá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje

Datum kontroly	22.12.2021	Termín příští kontroly:	22.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	
----------------	------------	-------------------------	------------	--	--

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:			Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580			Olomouc - Hněvotínská 9 - Byty		ASAPE elektro s.r.o. 576/52, 619 00 Brno Bohunická 	

P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	suterén chodba levá strana	OMS Carla 30LED 5,5W/IP65	1h	60	Vyhovuje
2	přízemí chodba levá strana	OMS Carla 30LED 5,5W/IP65	1h	60	Vyhovuje
3	1. patro chodba levá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
4	2. patro chodba levá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	10	Nevyhovuje
5	3. patro chodba levá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
6	přízemí schodiště levá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
7	1. patro schodiště levá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
8	2. patro schodiště levá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	180	Vyhovuje
9	3. patro schodiště levá strana	Panlux Fenix LED 3W/3h/IP65	3h	10	Nevyhovuje

Datum kontroly	22.12.2021	Termín příští kontroly:	22.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	
----------------	------------	-------------------------	------------	---	--

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:		Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580		Moravská Třebová Jevíčská 7- ubytovna 63B		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]	
P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	1.NP vchod	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
2	1.NP propojovací chodba	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
3-5	1.NP chodba	3x Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
6-10	1.NP chodba	5x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
11-12	1.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje
13-15	2.NP chodba	3x Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
16-17	2.NP chodba	2x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
18-19	2.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje
20-22	3.NP chodba	3x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
23	3.NP chodba	EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
24	3.NP chodba	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
25-26	3.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje
27-28	4.NP chodba	2x Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
29-31	4.NP chodba	3x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
32-33	4.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje
34-36	5.NP chodba	3x Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje

37-38	5.NP chodba	2x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje	
39-40	5.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje	
41-46	Zadní schodiště	6x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje	
47	Zadní schodiště (mezi 4.a5.NP)	OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje	
48	Zadní schodiště	EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje	
49-54	Přední schodiště	6x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje	
55	Přední schodiště	EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje	
56	Přední schodiště	EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje	
57	Přední schodiště	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje	
Datum kontroly		21.12.2021	Termín příští kontroly:	21.12.2022	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

ZÁPIS O KONTROLE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ / PBZ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

Provozovatel PBZ:		Pracoviště:		Kontrolu provedl:	
Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 604 60 580		Moravská Třebová Jevíčská 7- ubytovna 61A		ASAPE elektro s.r.o. Bohunická 576/52, 619 00 Brno [REDACTED]	
P.č.	Umístění NO / PBZ	Typ	Kontrola kapacity baterie	Funkční zkouška - doba svícení v min.	Výsledek kontroly (vyhovuje, nevyhovuje)*
1	1.NP vchod	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
2	1.NP propojovací chodba	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
3	1.NP chodba	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
4	1.NP chodba	OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
5	1.NP chodba	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
6	1.NP chodba nad rozvaděčem	EATON SL2MNM42D3C3A	3	180	vyhovuje
7-9	1.NP chodba	3x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
10	1.NP chodba	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
11-12	1.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje
13-15	2.NP chodba	3x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
16-17	2.NP chodba	2x Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
18-19	2.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje
20-23	3.NP chodba	4x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje
24	3.NP chodba	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje
25-26	3.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje
27-31	4.NP chodba	5x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje

32-33	4.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje	
34-38	5.NP chodba	5x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje	
39-40	5.NP klubovna	2x OMS EM2841 8W	3	0	nevyhovuje	
41-48	Zadní schodiště	8x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje	
49	Zadní schodiště (mezi 1.a 2.NP)	Panlux Fenix LED 8W	3	180	vyhovuje	
50-58	Přední schodiště	9x OMS EM2841 8W	3	180	vyhovuje	
Datum kontroly		21.12.2021	21.12.2021	14.12.2021	Kontrolu provedl (jméno, příjmení a podpis)	

lokalita	adresa ubytovny	označení	odpovědná osoba - provozář	počet NO
Brno	Dobrovského 25	POŠ		4
Brno	Chodská 17	B-1		10
Brno	Chodská 17	A-2		22
Brno	Tř. Gen. Píky 4			2
Brno	Tučkova 23			19
Vysočina	Kramolín	ubytovna		3
Vysočina	LZ Sedlec	ubytovna		18
Vyškov	Víta Nejedlého 235	JUGO		24
Vyškov	Víta Nejedlého 235	I-7		10
Vyškov	Víta Nejedlého 235	I-1		6
Olomouc	Jevíčská 7, Moravská Třebová	č. 61 A		10
Olomouc	Jevíčská 7, Moravská Třebová	č. 63 B		10
Olomouc	Hněvotínská 9, Olomouc	ubytovna		2
Olomouc	Hněvotínská 9, Olomouc	byty		2

počty celkem:	142
----------------------	------------

NO - nouzové osvětlení

Odstranění závad z kontrol NO - Oblast MORAVA

Místo plnění	VUZ	Cena MJ	Cena celkem bez DPH
	počet NO	Kč / ks	
počet NO	142	980,00 Kč	139 160,00 Kč
Cena celkem za dodávku v Kč bez DPH			139 160,00 Kč

Název: ASAPF elektro s.r.o., Bohunická 576/52, 61900

DIC: CZ28284062

Datum: 20.10.2022

Poznámka:

Nabídková cena za kus nouzového osvětlení (dále jen "NO") zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla:

- * demontáž NO
- * dodávku NO
- * montáž NO
- * úklid dotčených ploch
- * ekologickou likvidaci dmt materiálu
- * komplexní odzkoušení