

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.11.2022 do 15.11.2022

Stavba : 22-056_Rýmařov **Kanalizační přípojka Bartáková u kuželny**

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Objednatel :

IČO :

DIČ :

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	81 779,56	0,00	81 779,56	0,00
Zaokrouhlení	0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	81 779,56	0,00	81 779,56	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 15.11.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Objekt	81 779,56	0,00	81 779,56	0,00
1	Skutečně provedené práce	81 779,56	0,00	81 779,56	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	33 448,30	0,00	33 448,30	0,00
5	Komunikace	14 061,00	0,00	14 061,00	0,00
8	Trubní vedení	29 605,30	0,00	29 605,30	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	361,20	0,00	361,20	0,00
99	Staveništní přesun hmot	2 653,76	0,00	2 653,76	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.11.2022	15.11.2022
Stavba:	22-056_Rýmařov	Kanalizační přípojka Bartáková u kuželny		
Objekt:	1	Objekt		
Rozpočet:	1	Skutečně provedené práce		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
1 Zemní práce				33 448,30	0,00	33 448,30	0,00
1	113106221R00	m2	42,00	361,20	0,00	361,20	0,00
	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém			8,60000	0,00000	8,60000	0,00000
2	113202111R00	m	100,50	502,50	0,00	502,50	0,00
	Vytrhání obrub obrubníků silničních			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
3	130001101R00	m3	783,00	6 718,14	0,00	6 718,14	0,00
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení			8,58000	0,00000	8,58000	0,00000
4	131201111R00	m3	157,50	2 702,70	0,00	2 702,70	0,00
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ			17,16000	0,00000	17,16000	0,00000
5	161101101R00	m3	144,00	2 471,04	0,00	2 471,04	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			17,16000	0,00000	17,16000	0,00000
6	162601102R00	m3	199,50	3 423,42	0,00	3 423,42	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m			17,16000	0,00000	17,16000	0,00000
7	174101101R00	m3	139,50	2 025,54	0,00	2 025,54	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			14,52000	0,00000	14,52000	0,00000
8	175101101R00	m3	662,00	1 310,76	0,00	1 310,76	0,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			1,98000	0,00000	1,98000	0,00000
9	564531111R00	m2	17,30	114,18	0,00	114,18	0,00
	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm			6,60000	0,00000	6,60000	0,00000
10	58333664R	m3	1 021,00	673,86	0,00	673,86	0,00
	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL			0,66000	0,00000	0,66000	0,00000
11	583417034R	t	411,50	13 144,96	0,00	13 144,96	0,00
	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Olomoucký kraj			31,94400	0,00000	31,94400	0,00000
5 Komunikace				14 061,00	0,00	14 061,00	0,00
12	577112114R00	m2	425,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
13	577161124R00	m2	510,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00
	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm			7,20000	0,00000	7,20000	0,00000
14	591211111R00	m2	615,00	5 289,00	0,00	5 289,00	0,00
	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm			8,60000	0,00000	8,60000	0,00000
8 Trubní vedení				29 605,30	0,00	29 605,30	0,00
15	871353121R00	m	40,90	245,40	0,00	245,40	0,00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
16	877353123R00	kus	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00
	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
17	877353126R00	kus	95,20	285,60	0,00	285,60	0,00
	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
18	894431112R00	kus	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
19	899102111R00	kus	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
	Osazení poklopu s rámem do 100 kg			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
20	28611264.AR	kus	1 557,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00
	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
21	28651693.AR	kus	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
22	28651832.AR	kus	75,30	75,30	0,00	75,30	0,00
	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
23	28651833.AR	kus	149,50	299,00	0,00	299,00	0,00
	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
24	28697121.AR	kus	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00
	Dno šachtové TEGRA 600/200 mm typ X pro potrubí KG			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
25	28697154R	kus	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00
	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.11.2022	15.11.2022
Stavba:	22-056_Rýmařov	Kanalizační přípojka Bartáková u kuželny		
Objekt:	1	Objekt		
Rozpočet:	1	Skutečně provedené práce		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství	Množství
26	28697166R	kus	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00
	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
27	55241713R	kus	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00
	Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
91 Doplnující práce na komunikaci			1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
28	917862111R00	m	330,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15		5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
96 Bourání konstrukcí			361,20	0,00	361,20	0,00
29	979071121R00	m2	42,00	361,20	0,00	361,20
	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž		8,60000	0,00000	8,60000	0,00000
99 Staveništní přesun hmot			2 653,76	0,00	2 653,76	0,00
30	998225111R00	t	69,80	2 653,76	0,00	2 653,76
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný		38,01950	0,00000	38,01950	0,00000