

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	MPA ProjektStav s.r.o., Habrová 6, 710 00 Slezská Ostrava		
Objednatel:	Odborný léčebný ústav – Moravskoslezské sanatorium p.o., čp. 1, Metylovice, 739 49	Datum: 14.11.2022	
Název akce:	Zamezení zatékání do suterénu Správní budovy čp. 1 v Metylovicích		
Projekt číslo:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	Položkové rozpočty víceprací a méněprací – 2 ks.		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Základové konstrukce objektu čp. 1 Při provedení výkopových prací na obvodové stěně směrem na západ od vstupního schodiště nebyly nalezeny základové konstrukce pod obvodovými stěnami. Bude provedeno postupné odebrání zeminy pod obvodovými stěnami a provedení betonáže – tzn. vytvoření základových konstrukcí pod obvodovými stěnami. Po provedení výkopových prací na západní i východní straně od vstupního schodiště do objektu bylo obnaženo dešťové i splaškové potrubí odvádějící dešťové vody z dešťových svodů a splaškové vody z objektu. Následně bylo zjištěno, že obě tato potrubí jsou před objektem spojena do jednoho potrubí a společně odvádějí tyto vody do splaškové kanalizace. Bude vytvořeno nové potrubí pro dešťovou vodu, čímž budou dešťové a splaškové vody odděleny od sebe. Potrubí bude zaústěno do stávající dešťové kanalizace nacházející se na západní straně objektu čp. 1. Po demontáži kuchyňské linky v místnosti č. 0.05 byla zjištěna mokrá stěna za touto omítkou. Bude provedeno oklepání stávajících omítek v tomto místě (za kuchyňskou linkou) a provedení sanační omítky, aby tato dýchala a následně odváděla případnou vlhkost. Kuchyňská linka bude namontována mírně odsazená – cca 5 cm od stěny. Uvedená změna nemá vliv na časový postup prací ani na konečný termín dokončení stavby.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant souhlasí s formulací a obsahem uvedeného popisu a zdůvodněním změny

Ing. David Šmíra

Ing. Roman Hlaušek

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS souhlasí s formulací a obsahem uvedeného popisu a zdůvodněním změny

Ing. Roman Hlaušek

Oznámení vydává:

**Ing. Pavel Matějek
Hlavní stavbyvedoucí**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací č. 22-b-05
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací č. 22-b-02
Příloha č. 2 – Harmonogram stavby z 4.11.2022

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	MPA ProjektStav s.r.o., Habrová 6, 710 00 Slezská Ostrava	
Změnový list vystavil:	Odborný léčebný ústav – Moravskoslezské sanatorium p.o., čp. 1, Metylovice, 739 49	
Projekt č.		
Datum:	14.11.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Základové konstrukce objektu čp. 1 Při provedení výkopových prací na obvodové stěně směrem na západ od vstupního schodiště nebyly nalezeny základové konstrukce pod obvodovými stěnami. Bude provedeno postupné odebrání zeminy pod obvodovými stěnami a provedení betonáže – tzn. vytvoření základových konstrukcí pod obvodovými stěnami. Po provedení výkopových prací na západní i východní straně od vstupního schodiště do objektu bylo obnaženo dešťové i splaškové potrubí odvádějící dešťové vody z dešťových svodů a splaškové vody z objektu. Následně bylo zjištěno, že obě tato potrubí jsou před objektem spojena do jednoho potrubí a společně odvádějí tyto vody do splaškové kanalizace. Bude vytvořeno nové potrubí pro dešťovou vodu, čímž budou dešťové a splaškové vody odděleny od sebe. Potrubí bude zaústěno do stávající dešťové kanalizace nacházející se na západní straně objektu čp. 1. Po demontáži kuchyňské linky v místnosti č. 0.05 byla zjištěna mokrá stěna za touto omítkou. Bude provedeno oklepání stávajících omítek v tomto místě (za kuchyňskou linkou) a provedení sanační omítky, aby tato dýchala a následně odváděla případnou vlhkost. Kuchyňská linka bude namontována mírně odsazená – cca 5 cm od stěny. Uvedená změna nemá vliv na časový postup prací ani na konečný termín dokončení stavby.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: --	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
18.130,27 Kč	348.100,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
329.970,07 Kč	-----	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MUDr. Radim Dudek Ředitel organizace	Ing. Pavel Matějka Jednatel společnosti	
Datum: 14.11.2022	Datum: 14.11.2022	