

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: <b>02</b>		
Zhotovitel:	<b>MPA ProjektStav s.r.o.,</b> Habrová 6, 710 00 Slezská Ostrava			
Objednatel:	<b>Odborný léčebný ústav – Moravskoslezské sanatorium p.o.,</b> čp. 1, Metylovice, 739 49	Datum: <b>16.11.2022</b>		
Název akce:	<b>Zamezení zatékání do suterénu Správní budovy čp. 1 v Metylovicích</b>			
Projekt číslo:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Položkové rozpočty víceprací a méněprací – 1 ks.			
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
<p><b>Předmět změny:</b>  <b>Drenážní potrubí na východní straně objektu čp. 1</b></p> <p>Při provádění napojení drenážní kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci bylo stávající potrubí dešťové kanalizace nalezeno v nedostatečné hloubce pro odvedení podzemních vod. Z tohoto důvodu bude drenážní potrubí provedeno v opačném spádu oproti PD a napojeno do potrubí dešťové kanalizace na druhé straně objektu. Z tohoto důvodu dojde k částečnému prodloužení drenážního potrubí a vlastního kanalizačního potrubí odvádějícího pak vody z drenáží do stávající kanalizace.</p> <p><b>Dešťová kanalizace dešťového svodu na východní straně objektu čp. 1</b></p> <p>Stávající kanalizace dešťového svodu na východní straně objektu je provedena z betonového potrubí metrových trub bez těsnění. V místech spojů potrubí jsou prorostlé kořeny. Voda z tohoto potrubí nedostatečně odvádí vodu do dešťové kanalizace, voda částečně odtéká do podzemí kolem objektu. Bude provedeno odstranění betonového potrubí a nahrazení tohoto potrubí potrubím z PVC DN 160. Kanalizační potrubí vede pod zpevněnou plochou ze zámkové dlažby pod kterou se nachází ještě asi původní betonová deska o tl. Do 10 cm.. Plocha bude odbourána, rozebrána a následně uvedena do původního stavu ze stávajících materiálů.</p> <p>Uvedená změna má vliv na časový postup prací a také na konečný termín dokončení stavby. Tímto dojde k prodloužení prací celkem o 14 dnů. Konečný termín dokončení díla bude 30.12.2022.</p> <p><b>Nová elektroinstalace ve skladu pro svítidla a zásuvky v 1.PP objektu čp. 1</b></p> <p>Objednatel požaduje doplnit novou elektroinstalaci pro svítidla a zásuvky v místnosti skladu. Stávající kabelové rozvody z hliníku ke světlům i k zásuvkám byly díky vlhkosti v této místnosti v havarijním stavu. Stávající světlo a staré kabeláž z hliníku budou odstraněny. Nově budou instalována dvě LED svítidla a dvě zásuvky s dvěma okruhy.</p> <p>Uvedená změna nemá vliv na konečný termín dokončení prací.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	2			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant souhlasí s formulací a obsahem uvedeného popisu a zdůvodněním změny

**Ing. David Šmíra**

**Ing. Roman Hlaušek**

.....

.....

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS souhlasí s formulací a obsahem uvedeného popisu a zdůvodněním změny

**Ing. Roman Hlaušek**

.....

**Oznámení vydává:**

**Ing. Pavel Matějek  
Hlavní stavbyvedoucí**

.....

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací č. D2-22-b-05  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací č. D2-22-b-02  
Příloha č. 3 – Harmonogram stavby z 14.11.2022

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 02</i>	
Zhotovitel:	<b>MPA ProjektStav s.r.o.</b> , Habrová 6, 710 00 Slezská Ostrava		
Změnový list vystavil:	<b>Odborný léčebný ústav – Moravskoslezské sanatorium p.o.</b> , čp. 1, Metylovice, 739 49		
Projekt č.			
Datum:	<b>16.11.2022</b>		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>  <b>Drenážní potrubí na východní straně objektu čp. 1</b></p> <p>Při provádění napojení drenážní kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci bylo stávající potrubí dešťové kanalizace nalezeno v nedostatečné hloubce pro odvedení podzemních vod. Z tohoto důvodu bude drenážní potrubí provedeno v opačném spádu oproti PD a napojeno do potrubí dešťové kanalizace na druhé straně objektu. Z tohoto důvodu dojde k částečnému prodloužení drenážního potrubí a vlastního kanalizačního potrubí odvádějícího pak vody z drenáží do stávající kanalizace.</p> <p><b>Dešťová kanalizace dešťového svodu na východní straně objektu čp. 1</b></p> <p>Stávající kanalizace dešťového svodu na východní straně objektu je provedena z betonového potrubí metrových trub bez těsnění. V místech spojů potrubí jsou prorostlé kořeny. Voda z tohoto potrubí nedostatečně odvádí vodu do dešťové kanalizace, voda částečně odtéká do podzemí kolem objektu. Bude provedeno odstranění betonového potrubí a nahrazení tohoto potrubí potrubím z PVC DN 160. Kanalizační potrubí vede pod zpevněnou plochou ze zámkové dlažby pod kterou se nachází ještě asi původní betonová deska o tl. Do 10 cm.. Plocha bude odbourána, rozebrána a následně uvedena do původního stavu ze stávajících materiálů.</p> <p>Uvedená změna má vliv na časový postup prací a také na konečný termín dokončení stavby. Tímto dojde k prodloužení prací celkem o 14 dnů. Konečný termín dokončení díla bude 30.12.2022.</p> <p><b>Nová elektroinstalace ve skladu pro svítidla a zásuvky v 1.PP objektu čp. 1</b></p> <p>Objednatel požaduje doplnit novou elektroinstalaci pro svítidla a zásuvky v místnosti skladu. Stávající kabelové rozvody z hliníku ke světlům i k zásuvkám byly díky vlhkosti v této místnosti v havarijním stavu. Stávající světlo a staré kabeláž z hliníku budou odstraněny. Nově budou instalována dvě LED svítidla a dvě zásuvky s dvěma okruhy.</p> <p>Uvedená změna nemá vliv na konečný termín dokončení prací.</p>			
0Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: --		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
<b>27.369,90 Kč</b>	<b>190.784,71 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>163.414,81 Kč</b>	<b>31.12.2022</b>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
<b>MUDr. Radim Dudek,MBA</b> Ředitel organizace	<b>Ing. Pavel Matějek</b> Jednatel společnosti		
Datum:	Datum:		

