

Rekapitulace změn stavby

Název stavby: KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVÍŠŤ - 3. etapa
 Objednavatel: CR - Krajský soud v Ostravě
 Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
 Technický dozor investora: ██████████

Cena dle SoD vč. DPH: 23 486 100,00 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 vč. DPH: 23 791 902,83 Kč

č.	Popis prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MP	Cena VP	Celková cena MP+VP	Celková cena stavby s DPH
1	Omítky a zednické úpravy	Změny vychází ze skutečného stavu po demontáži obložení, vestavěného nábytku a podhledů, tyto informace nebylo možno zjistit před provedením bouracích prací. Budou navrženy nové skladby a úpravy pohledových ploch a přesné detaily.	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě a úpravy rozsahu daných konstrukcí a povrchu dle skutečnosti.		34 112,19 Kč	34 112,19 Kč	41 275,75 Kč
2	Bourání podlahy v místnosti A1.11	Po odstranění původních nastiplotných vrstev podlah se zjistily skutečné skladby podlah, výšky hrubých podlah a jejich technický stav, tyto informace nebylo možno zjistit před provedením bouracích prací.	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě (bez této změny nešla provést podlaha v navržené skladbě).	-23 161,31 Kč	14 875,51 Kč	-8 285,80 Kč	-10 025,82 Kč
3	Úprava/rozšíření stupínku pro soudní senát	Rozšíření je z důvodu rozmístění nábytku a zajištění bezpečnosti soudního senátu.	Provedení lépe vyhovuje provozu jednacích síní a soudního senátu.		13 360,96 Kč	13 360,96 Kč	16 166,76 Kč
4	Úprava SDK stěny v místnosti A1.11	Při bouracích pracích bylo přesně zjištěno vedení elektro rozvodů, které jsou vedeny z rozvaděče umístěného v prostoru 3.etapy, ale nejsou součástí úprav rozvodů, protože jsou vedeny do dalších prostor a proto musí zůstat zachovány. Ten to stav nešel zjistit	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě, toto provedení umožňuje jednodušeji ponechat původní trasy a lepe zakrýt tyto rozvody SDK kci.	-3 742,20 Kč	10 164,03 Kč	6 421,83 Kč	7 770,41 Kč
5	Úprava výšky osazení 6ks OT a 5ks nových OT	Změna trasy potrubí ve stěně z důvodu kolize s plánovaným stupínkem pro soudce (původně jsou tělesa osazena velmi nízkou, Výška nad podlahou jen 8 cm), který má plánovanou výšku 160 mm, z důvodu špatného stavu několika původních topných těles je třeba provést jejich výměnu, jelikož by po opětovné montáži netěsnily, jejich stav se přesně zjistil až po demontáži. proto	Provedení vycházející ze skutečné situace na stavbě, umožní požadované vyvýšení pozice soudního senátu a funkční topení, dojde k výměně topných těles.	-1 500,00 Kč	64 786,02 Kč	63 286,02 Kč	76 576,08 Kč
6	Vybourání stávajících dveří a zazdění stav. dveří	Z důvodu zajištění zabezpečení prostoru dvora sousedícího s Vazební věznicí Ostrava dojde k demontáži 2 dveří (z toho 1. otvor bude trvale zazděn a 2. otvor bude stavebně zapraven a připraven pro osazení bez instalace dveří).	Ve dvou případech dojde k zvýšení zabezpečení prostoru soudu, tato potřeba vnikla až v průběhu realizace stavby.		20 524,33 Kč	20 524,33 Kč	24 834,44 Kč

č.	Popis prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MP	Cena VP	Celková cena MP+VP	Celková cena stavby s DPH
7	Elektroinstalace a slaboproud	Vychází se z nutnosti budoucí instalace nových elektrorozvodů v další části budovy "A", která navazuje na rekonstruovanou část. Nyní budou provedeny přípravné práce pro zabudování nového silového kabelu do prostoru chodby u schodiště do suterénu. Méně práce jsou v části podlahových krabic, které nejsou	Provedení nového silového kabelu do prostor mimo rekonstruovanou část a také méně práce v nerealizaci podlahových krabic.	-3 219,00 Kč	8 080,80 Kč	4 861,80 Kč	5 882,78 Kč
8	Truhlářské prvky	Odstranění poškozených stávajících dveří a zárubní a D+M dveří nových (dveře z prostoru hlavní chodby dotčené stavbou vedoucích do vstupu do suterénu).	Dodávka a montáž dveří na hlavní chodbu vč. samozavírače.		22 450,00 Kč	22 450,00 Kč	27 164,50 Kč
CELKEM dodatek č. 2				-31 622,51 Kč	188 353,84 Kč	156 731,33 Kč	189 644,91 Kč