

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)		1		
Název akce	Přerov, Jižní čtvrt II - opr. kanalizace - změny			
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.			
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.			
Popis změny :				
<p><i>V projektové dokumentaci nebylo počítáno se zásypaním rýhy nesedavým materiálem v celé hloubce výkopu dle požadavků vlastníka komunikace.</i></p> <p><i>Vzhledem k tomu, že nebyly z důvodu stavu potrubí, k dispozici kamerové záznamy všech úseků kanalizačních stok, v průběhu stavby byl přepojen daleko větší počet přípojek než bylo předpokládáno a s tím spojený materiál a zemní práce.</i></p> <p><i>Dále osazení revizních šachtiček bylo možno provést až na základě ověření v průběhu stavby, zda se jedná o splaškovou či dešťovou přípojku.</i></p> <p><i>Strom nacházející se v trase stoky C7-1-4 bylo nutné pokácet. S tím spojená náhradní výsadba a následná 5 letá péče bude z důvodu záruk zajištěna objednatelem u jiného dodavatele.</i></p> <p><i>Po jednání se zástupcem Statutárního města Přerov, vlastníkem komunikací, bylo dohodnuto, že vzhledem k tomu, že Statutární město Přerov plánuje v následujícím roce rekonstrukci parkovišť a komunikací v lokalitě Jižní II.</i></p> <p><i>Vzhledem k plánované investiční stavbě parkovišť a rekonstrukce komunikací v lokalitě Jižní II. ze strany Statutárního města Přerov je požadavek na dosypání rýh do úrovně terénu nesedavým materiálem na místo asfaltových vrstev. Rovněž finální vrstva asfaltového povrchu a uložení silničních obrubníků a zapravení kanalizačních poklopů nebude součástí konečných úprav povrchů tohoto díla.</i></p>				
Přílohy				
příloha č.1 - rozpočty změnového listu				
Rekapitulace				
Celková cena ZL (Kč bez DPH)	-679 052,65 Kč			
Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	-2 273 884,10 Kč			
Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	1 594 831,45 Kč			
Schválení				
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele				
Za objednatele				