

Příloha smlouvy:
Harmonogram prací

1. čištění kamene..... 10 dní
2. konsolidace kamene 21 dní
3. tmelení, doplnění chybějících částí 16 dní
4. barevné retuše a hydrofobizace 8 dní

Mezi jednotlivými kroky jsou technologické pauzy. Kámen před konsolidací musí být suchý. Konsolidace kamene - 3 týdny, tmely a doplňky musí před závěrečnou patinou a hydrofobizací vyztálež.

Za zhotovitele