

### HARMONOGRAM

#### ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - I. podetapa

Rok	2016												2017																																				
	Srpen			Září			Říjen			Listopad			Prosinec			Leden			Únor			Březen			Duben			Květen			Červen																		
Měsíc	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>Postup výstavby</b>																																																	
<b>Stavební objekty</b>																																																	
<b>Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. 2379/14 a 2502/1 v Pacově</b>																																																	
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																																																
SO-001	Odstranění stávajícího oplocení																																																
SO-101	Komunikace																																																
SO-102	Oprava stávající komunikace																																																
SO-201	Opěrná zeď s kontejnerovým stáním																																																
SO-301	Dešťová kanalizace																																																
SO-302	Splašková kanalizace																																																
SO-401	Úprava rozvodů NN																																																
SO-402	Rozvod veřejného osvětlení																																																
SO-403	Přeložka telefonního kabelu																																																
SO-501	Úprava vodovodní přípojky pro p.p.č. 2353/7																																																
SO-701	Oplocení																																																
SO-801	Sadové a terénní úpravy																																																
<b>ZTV Pacov II. etapa - pod etapa č.1</b>																																																	
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																																																
IO-01	Sadové úpravy																																																
IO-02	Komunikace, zpevněné plochy, kontejnerové stání																																																
IO-03	Kanalizace splašková																																																
IO-04	Kanalizace dešťová																																																
IO-05	Vodovod																																																
IO-06	STL plynovod																																																
IO-07	Veřejné osvětlení																																																
IO-08	Rozvody NN (řešeno samostatně firmou E.On.)																																																
Předpoklad čerpání - měsíční v Kč bez DPH																694 000																																	
Předpoklad čerpání - celkem v Kč bez DPH																7 634 000																																	

Pozn.: V případě získání zakázky bude harmonogram upraven dle požadavků investora.

Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Před samotnou realizací výstavby komunikace bude provedeno:

- SO - 001 : Odstranění stávajícího oplocení
- SO - 301 : Dešťová kanalizace
- SO - 302 : Splašková kanalizace
- SO - 401 : Úprava rozvodů NN
- SO - 402 : Rozvod veřejného osvětlení (částečně)
- SO - 403 : Přeložka telefonního kabelu
- SO - 501 : Úprava vodovodní přípojky pro p. p. č. 2353/7

Následně bude provedena výstavba:

- SO - 101 : Komunikace
- SO - 102 : Oprava stávající komunikace
- SO - 201 : Opěrná zeď a kontejnerové stání
- SO - 402 : Rozvod veřejného osvětlení
- SO - 701 : Oplocení
- SO - 801 : Sadové a terénní úpravy

SO - 401 : Úprava rozvodů NN Bude realizovat firma E.ON ČR a.s. na základě objednávky od zhotovitele, před realizací komunikace.

SO - 403 : Přeložka telefonního kabelu Bude realizovat firma O2 Czech Republic a.s. na základě smlouvy o přeložce, před realizací komunikace.