






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Název projektu:	Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Objednatel:	MŠ, SZŠ a PŠ Hradec Králové – MŠ Slunečnice	
Datum:	15.02.2023	
<p><b>Předmět změny: Dodávka svítidel</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> odstavec 4, § 222</p> <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD.</p> <p>1) Z důvodu ukončení výroby zářivkových svítidel byla po dohodě s investorem, AD a TDS navržena alternativní dodávka svítidel spočívající v náhradě zářivkových svítidel za úspornější LED svítidla. V rámci dodávky LED svítidel bude uživateli zajištěna úspornější varianta společně s delší životností svítidel.</p> <p>Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.</p> <p>Uvedené skutečnosti byly projednány v rámci kontrolních dnů.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 04 – Dodávka svítidel“</b></p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 30 750,00 Kč	47 241,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 491,80 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, A PRAKTIČESKÁ ŠKOLA, Hradec Králové, Hr. 11, PSČ: 500 03 IČO: 514 Datum: 02. 03. 2023	Za zhotovitele:  ASJ s.r.o. Světlá 8, 503 12 tel.: e-mail: www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861 Datum: 02. 03. 2023	
Za autorský	Za technický dozor stavebníka:	
Datum: 02. 03. 2023	Datum: 02. 03. 2023	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02
Název projektu:	Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Objednatel:	MŠ, SZŠ a PŠ Hradec Králové – MŠ Slunečnice	
Datum:	15.02.2023	
<p><b>Předmět změny: Úprava WC</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> odstavec 4, § 222</p> <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly na žádost objednatele.</p> <p>1) V rámci realizace díla byla na žádost objednatele provedena změna v provedení WC. Uvažované WC pro děti bylo v rámci sjednocení vybavení nahrazeno WC pro dospělé včetně instalační předstěny</p> <p>Jedná o dodatečné stavební práce, které byly požadovány uživatelem a objednatelem stavby. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Uvedené skutečnosti byly projedná v rámci kontrolních dnů.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 02 – Úprava WC“</b></p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 3 482,00 Kč	11 899,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 417,01 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ A PRAK Hradec Králové 1231, PSČ: 500 03 35 14	Datum: 02. 03. 2023	ASJ s.r.o. Jvří 8, 503 12 e-mail: www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum: 02. 03. 2023	Datum: 02. 03. 2023	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 05												
Název projektu:	Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice													
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.													
Objednatel:	MŠ, SZŠ a PŠ Hradec Králové – MŠ Slunečnice													
Datum:	15.02.2023													
<p><b>Předmět změny: Úprava stropních a přilehlých konstrukcí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> odstavec 6, § 222</p> <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého skutečného stavu původních konstrukcí po provedení demontáže souvrství a provedení sond do stávajících konstrukcí.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Po zaměření rovinnosti stropních panelů 1NP a 2NP byla zjištěna nutnost provedení vyrovnání povrchů pro možnost nalepení akustických panelů dle projektové dokumentace. Vyrovnání stropních panelů bude provedeno polymercementovým spojovacím můstkem pouze na styku stropních panelů, tak aby bylo zajištěno slícování akustických stropních desek.</li> <li>Při provádění stavby bylo zjištěno spojení jednotlivých stěny dilatačním pásem. Z tohoto důvodu je nutné provedení dilatačního napojení nových stěn z plynosilikátových tvárníc, keramických obkladů, dlažeb a maleb. Jednotlivé dilatace budou provedeny dle návodů výrobců.</li> <li>V rámci provedení opravy sousedního objektu před provedení realizované stavby, bude nutné v rámci zateplení objektu rozebrání nových konstrukcí, úprava a zpětná montáž. Úprava se týká ve zkrácení klempířských prvků, zejména žlabů a svodů spojovacího krčku.</li> </ol> <p>Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Uvedené skutečnosti byly projednány v rámci kontrolních dnů. V rámci kontrolních dnů a kontroly sond byla pořízena fotodokumentace.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 05 – Úprava stropních konstrukcí“</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Cena méněprací bez DPH:</td> <td>Cena víceprací bez DPH:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>0,00 Kč</b></td> <td style="text-align: center;"><b>40 106,58 Kč</b></td> </tr> <tr> <td>Výsledná cena změny bez DPH:</td> <td>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>40 106,58 Kč</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> <p>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</p> <table border="1"> <tr> <td>           Za objednatele:              Datum: 02. 03. 2023         </td> <td>           Za zhotovitele:              Datum: 02. 03. 2023         </td> </tr> <tr> <td>           Za autorský návrh:            Datum: 02. 03. 2023         </td> <td>           Za technický dozor stavebníka:            Datum: 02. 03. 2023         </td> </tr> </table>			Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	<b>0,00 Kč</b>	<b>40 106,58 Kč</b>	Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	<b>40 106,58 Kč</b>	-	Za objednatele:  Datum: 02. 03. 2023	Za zhotovitele:  Datum: 02. 03. 2023	Za autorský návrh: Datum: 02. 03. 2023	Za technický dozor stavebníka: Datum: 02. 03. 2023
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:													
<b>0,00 Kč</b>	<b>40 106,58 Kč</b>													
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:													
<b>40 106,58 Kč</b>	-													
Za objednatele:  Datum: 02. 03. 2023	Za zhotovitele:  Datum: 02. 03. 2023													
Za autorský návrh: Datum: 02. 03. 2023	Za technický dozor stavebníka: Datum: 02. 03. 2023													



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Název projektu:	Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Objednatel:	MŠ, SZŠ a PŠ Hradec Králové – MŠ Slunečnice	
Datum:	15.02.2023	
<p><b>Předmět změny: Úprava stávajících konstrukcí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> odstavec 6, § 222</p> <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého skutečného stavu původních konstrukcí po provedení demontáže souvrství a provedení sond do stávajících konstrukcí.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Po odstranění stávající skladby střešní kontrakce, byly odhaleny další vrstvy asfaltových pasů určených k demontáži a likvidaci.</li> <li>V rámci odbourání původních omítek, byly odhaleny ocelové kotvy s plotnami pro zajištění obvodového pláště, které s ohledem na svou statickou funkci nelze odstranit. Nově bude místo provedení omítek provedena 2 x SDK konstrukce</li> <li>Následným odbouráním omítek nadpraží okenních a dveřních výplní byly obnaženy nadokenní přízdívky y výplně, které bylo nutné s ohledem na nové okenní a dveřní výplně odbourat. Vyrovnání nadpraží otvorů bude provedeno tepelnou izolací XPS.</li> <li>V rámci bourání stávajícího betonového souvrství, byly odhaleny původní instalační kanály. Instalační kanály se nacházejí v místě nových rozvodů splaškové kanalizace. Kanály budou odbourány, vysypány zhutnitelným materiálem a zajištěny vyrovnávací železobetonovou deskou.</li> <li>Po zaměření rovinnosti podlah 2NP byla nutnost provedení úpravy skladby podlahové konstrukce pro zajištění navržené konstrukční výšky schodiště a navržené výšky podlahy 2NP. Úprava spočívá v záměně skladby suché podlahy.</li> </ol> <p>Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. Uvedené skutečnosti byly projednány v rámci kontrolních dnů. V rámci kontrolních dnů a kontroly sond byla pořízena fotodokumentace.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 01 – Úprava stávajících konstrukcí“</b></p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 80 368,57 Kč	229 359,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
148 990,62 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují provedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIALNÍ ŠKOLA A PRÁVNÍ ŠKOLA, Hradec Králové, 1231, PSČ: 500 03	Za zhotovitele: ASJ s.r.o. věti 8, 503 12 e-mail: www.asj.cz	
Datum: 02. 03. 2023	Datum: 2.3.2023	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	81861, DIC: C225281861
Datum: 02. 03. 2023	Datum: 02. 03. 2023	



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Název projektu:	Stavební úpravy a změna užívání části objektu MŠ Slunečnice	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o.	
Objednatel:	MŠ, SZŠ a PŠ Hradec Králové – MŠ Slunečnice	
Datum:	15.02.2023	
<p><b>Předmět změny: Úprava obvodových výplní</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> odstavec 7, § 222</p> <p>Předmětem změny jsou práce, které musely být provedeny jiným způsobem, než bylo předpokládáno v PD a které vznikly po zjištění zhlédnutého skutečného stavu původních konstrukcí po provedení demontáže souvrství a provedení sond do stávajících konstrukcí.</p> <p>1) Po zaměření stávajících obvodových okenních a dveřních výplní bylo v rámci optimalizace navrženo obdobné řešení, které svou kvalitou nesnižuje původní navržené řešení a v rámci optimalizace bude navržené řešení levnější. Optimalizace se týká provedení úpravy dveřních výplní a optimalizace výrobních rozměrů s ohledem na zaměření otvorů.</p> <p>Jedná o stavební práce, které byly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které byly projednány v rámci optimalizace technického řešení s ohledem na snížení cenu díla. Tyto stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací.</p> <p>Uvedené skutečnosti byly projedná v rámci kontrolních dnů.</p> <p>V rámci kontrolních dnů byla pořízena fotodokumentace.</p> <p><b>Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 03 – Úprava obvodových výplní“</b></p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 314 220,16 Kč	296 747,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 17 473,12 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:  MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ ZŠ A PP Hradec Králové Datum: 02. 03. 2023	Datum: 02. 03. 2023	stavební firma ASJ s.r.o. ul. 8. 503 12 mail: www.asj.cz IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861
Za autorský projekt:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum: 02. 03. 2023	Datum: 02. 03. 2023	