

## **Příloha č. 1/91**

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

---

Ke dni 31. 03. 2021 Vám pronajímáme a do užívání předáváme:

### **Název akce: Rekonstrukce vodovodu ul. Ladova**

**Místo plnění:** Ladova, Krnov

**Zadavatel:** Město Krnov, IČ 00296139

**Zhotovitel:** Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

#### **Investiční náklady:**

Stavební práce – zhotovitel 378.207,34 Kč

21% DPH 79.423,54 Kč

---

**CELKEM 457.630,88 Kč**

**U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.**

**Byl uplatněn odpočet DPH 79.423,54 Kč**

**Stručný popis:** Rekonstrukce vodovodu provedená ve stejné trase jako stávající řád. Materiál potrubí je plast PE 63-2. Celý úsek výměny potrubí je proveden výkopem. Jednotlivá odbočení z řádu jsou osazena novým odbočením. Na trase jsou 4 domovní přípojky. Povrch komunikace byl dokončen asfaltovou směsí a zaválcován. Zpět byly usazeny panely.

## **Název akce: Rekonstrukce kanalizace ul. Stará**

**Místo plnění:** Stará, Krnov

**Zadavatel:** Město Krnov, IČ 00296139

**Zhotovitel:** Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

### **Investiční náklady:**

Stavební práce – zhotovitel	1.099.107,56 Kč
21% DPH	230.812,59 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1.329.920,15 Kč</b>

**U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.**

**Byl uplatněn odpočet DPH** **230.812,59 Kč**

**Stručný popis:** Rekonstrukce kanalizace provedená ve stejné trase jako stávající řád. Materiál potrubí je plast KG SN8. Celý úsek výměny potrubí byl proveden výkopem. Jednotlivá odbočení z řádu jsou nově osazena novým odbočením a 2 ks nových kanalizačních šachet. Povrch komunikace byl dokončen asfaltovou směsí a zaválcován.

## **Název akce: Odvedení splaškových vod – ul. Nová Cvilínská**

**Místo plnění:** Nová Cvilínská, Krnov

**Zadavatel:** Město Krnov, IČ 00296139

**Zhotovitel:** Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

### **Investiční náklady:**

Stavební práce – zhotovitel 788.143,17 Kč

21% DPH 165.510,07 Kč

---

**CELKEM 953.653,24 Kč**

**U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.**

**Byl uplatněn odpočet DPH 165.510,07 Kč**

**Stručný popis:** Napojení lokality zástavby ul. Cvilínská na kanalizační řád v rozsahu nové větve DN 300 v délce 16,0 m s napojením ke dnu stávající šachty na ul. Pionýrů. Z tohoto místa pokračuje nová kanalizace v přímém směru 15,5 m k nově osazené revizní šachtě s odbočením k ul. Cvilínská. Po dalších 23,0 m je osazena další revizní šachta před křížením stávajícího propustku od příkopy vedoucího podél ul. Nová Cvilínská. Za tímto křížením je osazena další revizní šachta a odtud již vede potrubí v přímém směru v zelené ploše podél komunikace ul. Nová Cvilínská na pozemku parc. č. 816/1, k. ú. Opavské Předměstí do vzdálenosti 115,5 m. Zde je větev ukončena v koncové šachtě. Po této délce jsou umístěny dvě revizní šachty v rozestupu 50,0 m.

# Název akce: ČOV Krnov – nová jímka kalu

Místo plnění: ČOV, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

## Zhotovitel:

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Ing. Radan Čtvrtníček, IČ 73142042

Moravskoslezský kraj, IČ 70890692

TEPLOTECHNA Ostrava, a.s., IČ 45193771

## Náklady:

Projektová dokumentace	202.920,00 Kč
Projektová dokumentace 21% DPH	42.613,20 Kč
Stavební práce – zhotovitel	3.158.527,67 Kč
Stavební práce – zhotovitel – 21% DPH	633.290,81 Kč
Ostatní – BOZP, správní poplatky	15.980,00 Kč

---

**CELKEM** **4.053.331,68 Kč**

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

## Byl uplatněn odpočet DPH

**675.904,01 Kč**

Odpočet DPH v roce 2022 ve výši 42.613,20 Kč.

Odpočet DPH v roce 2021 ve výši 633.290,81 Kč.

**Stručný popis:** V rámci předložené projektové dokumentace byla navržena výstavba nové akumulární kalové jímky surového kalu v areálu ČOV Krnov na ulici Bližčická. Nová podzemní kalová jímka má půdorysný tvar pravidelného obdélníku o rozměrech 5,3\*4,8\*6,05m, s užitným objemem cca 50 m<sup>3</sup>. Technologicky je nová jímka osazena ponorným míchadlem, které zajistí promíchání obsahu nádrže, aby nedocházelo k sedimentaci kalu. Manipulace s míchadlem při údržbě bude zajištěna pomocí zvedacího zařízení ukotveného na podlahu. Stávající nátokové potrubí surového kalu DN 150 bylo upraveno a prodlouženo do nové jímky. U dna je nová jímka propojena se sousedními nádržemi kruhovými průtokovými otvory DN 300, které bude možné uzavřít dle potřeb uzávěrem na stěnu.

V Krnově dne:

osobní údaj

.....  
za pronajímatele  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta



osobní údaj

.....  
za nájemce  
Ing. Libor Staněk  
jednatel společnosti