

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Starý Lískovec

Objekt:

2023-034 - Brno-Starý Lískovec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IC:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				50 330,84
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 330,84	21,00%	10 569,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	60 900,32
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno-Starý Lískovec

Objekt:

2023-034 - Brno-Starý Lískovec

Místo:

Datum:

12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 330,84

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

997 - Přesun sutě

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

787 - Dokončovací práce - zasklívání

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno-Starý Lískovec

Objekt:

2023-034 - Brno-Starý Lískovec

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 330,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	946111111	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus				
	PP		Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
2	K	946111211	Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus				
	PP		Příplatek k pojezdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití					
3	K	946111811	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus				
	PP		Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m					
4	K	R01-119003131	Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - zřízení	m				
	PP		Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - zřízení					
5	K	R02-119003132	Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - odstranění	m				
	PP		Výstražná páska na chodník pro zabezpečení pracoviště - odstranění					
D	997		Přesun sutě					
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		0,049*14					
9	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	787		Dokončovací práce - zasklívání					
10	K	R03-78791	Nastavení tisku a síto	kpl				
	PP		Nastavení tisku a síto					
11	K	R04-78719	Montáž skla vč. dodávky těsniva	kpl				
	PP		Montáž skla vč. dodávky těsniva					
12	M	R06-634371	Sklo bezpečnostní, kalené, lepené ESG, VSG 88.4	m2				
	PP		Sklo bezpečnostní, kalené, lepené ESG, VSG 88.4					
	VV		"rozměr skla"2,2*1					
13	M	R05-78710	Vysklívání stěnové konstrukce	m2				
	PP		Vysklívání stěnové konstrukce					
	VV		1*2,2					
16	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
14	K	HZS2181	Hodinová zúčtovací sazba sklenář	hod				
	PP		Hodinová zúčtovací sazba sklenář					
	VV		"koordinace prací se správcem, příprava staveníště"2					
	VV		"pomocné práce při výměně skla, úklid"6					
	VV		Součet					
15	K	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič	hod				
	PP		Hodinová zúčtovací sazba řidič					
	VV		"doprava skla ze sklárny"16					
	VV		"doprava skla na montáž"12					
	VV		Součet					