

Faktura-Daňový doklad 44/23 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel		IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina	Variabilní symbol		4423			
			Konstantní symbol		0308			
			HS-Objednávka					
			Odběratel	IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451				
			Obec ZDEMYSLICE					
			Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika					
			Místo určení:					
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965								
Číslo dodacího listu								
Forma úhrady		Převodní příkaz						
Datum vytvoření dokladu		23.03.2023						
... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby		20.03.2023						
... splatnosti		07.04.2023						
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH	DPH [%]	Cena/MJ s DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
" ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
na základě smlouvy o dílo č. 16/BP/21 ze dne 2.12.2021
dle zjišťovacího protokolu č. 9 o provedených stavebních pracích

částku ve výši

1 kpl 237834,400 0 237834,40 237834,40 237834,40

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem

237 834,40 Kč

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
ICO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

Zjišťovací protokol č. 9 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.03.2023 do 20.03.2023

SOD 16/BP/21

Stavba : Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	4 292 794,20	237 834,40	457 039,30
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	4 292 794,20	237 834,40	457 039,30



BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02

IČ: 252 01 506 DIČ: CZ

Za zhotovite



Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	3 459 552,69	5 585,16	528 624,60
2	Vodovodní přípojky	852 461,97	625 798,05	232 249,23	-5 585,31
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	207 443,40	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	1 321 278,67	45 346,59	-89 460,11
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	90 778,82	3 113,57	-6 954,99
5	Komunikace	1 104 589,34	580 131,10	12 331,76	512 126,48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	11 175,36	0,00	0,00
8	Trubní vedení	1 675 738,40	1 471 347,38	143 041,20	61 349,82
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	99 348,60	3 715,20	47 100,60
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	71 662,55	19 115,52	-43 009,92
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	138 288,78	1 806,00	-2 317,70
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	289 631,24	301 339,48	9 364,55	-21 072,79
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	106 354,20	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	101 089,20	101 089,20	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.03.2023
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní řady		
Rozpočet:	<i>Soupis prací</i>		

				V rozpočtu	Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 177 720,07	1 172 134,91	5 585,16
18	181300012RAA	m2	42,70	5 585,16	0,00	5 585,16
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti			130,80000	0,00000	130,80000

5 585,16

Stavba:

Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Objekt:

Vodovodní přípojky

20.03.2023

Rozpočet:

Soupis prací

		V rozpočtu		Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena
	Název	Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce		99 445,08	149 143,76	39 761,43
1	113107630R00 m2 90,30 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j	8 343,72	12 515,58	3 337,49	
		92,40000	138,60000	36,96000	
2	113108410R00 m2 93,40 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2,	8 630,16	12 945,24	3 452,06	
		92,40000	138,60000	36,96000	
3	115101201R00 h 110,60 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přit	884,80	1 327,20	353,92	
		8,00000	12,00000	3,20000	
5	119001411R00 m 396,40 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí l	1 902,72	2 854,08	761,09	
		4,80000	7,20000	1,92000	
6	119001421R00 m 309,60 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	1 486,08	2 229,12	594,43	
		4,80000	7,20000	1,92000	
7	121101103R00 m3 50,50 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	424,20	636,30	169,68	
		8,40000	12,60000	3,36000	
8	130001101R00 m3 740,30 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	7 106,88	10 660,32	2 842,75	
		9,60000	14,40000	3,84000	
9	132201211R00 m3 209,00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení s	19 462,08	29 201,48	7 787,34	
		93,12000	139,72000	37,26000	
10	132201219R00 m3 21,10 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	1 964,83	2 948,09	785,98	
		93,12000	139,72000	37,25000	
11	151101101R00 m2 13,20 Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	3 928,32	5 881,92	1 571,33	
		297,60000	445,60000	119,04000	
12	151101111R00 m2 6,20 Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	1 845,12	2 762,72	738,05	
		297,60000	445,60000	119,04000	
13	162301101R00 m3 92,60 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	11 556,48	17 334,72	4 622,59	
		124,80000	187,20000	49,92000	
14	167101102R00 m3 71,90 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	4 486,56	6 729,84	1 794,62	
		62,40000	93,60000	24,96000	
15	174101101R00 m3 143,30 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	8 941,92	13 412,88	3 576,77	
		62,40000	93,60000	24,96000	
16	175101101 RT2 m3 589,70 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	13 529,72	20 311,27	5 413,45	
		22,94339	34,44339	9,18000	
17	181300012RAA m2 42,70 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti	1 793,40	2 690,10	717,36	
		42,00000	63,00000	16,80000	
18	1622 m3 101,10 Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,	3 105,79	4 650,60	1 242,52	
		30,72000	46,00000	12,29000	
4	Vodorovné konstrukce		7 763,71	11 605,13	3 113,57
19	451573111R00 m3 1 010,90 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	7 763,71	11 605,13	3 113,57	
		7,68000	11,48000	3,08000	
5	Komunikace		89 310,51	46 185,47	12 331,76
20	566903111R00 t 505,40 Vyspravení podkladu po překopecch kam.hrubě drceným	30 821,31	46 185,47	12 331,76	
		60,98400	91,38400	24,40000	
8	Trubní vedení		499 442,36	295 051,34	143 041,20
22	871161121R00 m 47,90 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vr	2 538,70	5 412,70	2 682,40	
		53,00000	113,00000	56,00000	

Zjišťovací protokol č.	9	Za období:	01.03.2023
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Vodovodní přípojky		
Rozpočet:	Soupis prací		

		V rozpočtu		Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	
	Název	Množství	Množství	Množství	
24	879172199R00 kus 737,10 Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	11 793,60 16,00000	17 690,40 24,00000	4 422,60 6,00000	
25	891249111R00 kus 1 892,20 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt	9 461,00 5,00000	24 598,60 13,00000	11 353,20 6,00000	
27	892241111R00 m 22,70 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	2 179,20 96,00000	2 565,10 113,00000	1 271,20 56,00000	
28	892233111R00 m 77,00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	7 392,00 96,00000	8 701,00 113,00000	4 312,00 56,00000	
29	899401112R00 kus 748,70 Osazení poklopů litinových šoupátkových	11 979,20 16,00000	17 968,80 24,00000	4 492,20 6,00000	
30	899711122R00 m 15,90 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	1 526,40 96,00000	1 637,70 103,00000	954,00 60,00000	
31	891181111 R00 kus 839,20 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40	13 427,20 16,00000	20 140,80 24,00000	5 035,20 6,00000	
33	28613780R m 40,30 trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D	2 167,94 53,79500	4 585,94 113,79500	2 418,00 60,00000	
35	42228100R kus 3 053,70 HAWLE šoupátko 2500 DN 1" pro dom.přípojky - voda	18 322,20 6,00000	42 751,80 14,00000	18 322,20 6,00000	
37	42273532R kus 1 184,60 Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.90	5 923,00 5,00000	15 399,80 13,00000	7 107,60 6,00000	
39	422913521R kus 1 386,80 Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400	22 188,80 16,00000	33 283,20 24,00000	8 320,80 6,00000	
40	42293139R kus 1 058,30 HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m	16 932,80 16,00000	25 399,20 24,00000	6 349,80 6,00000	
41	CN ks 2 200,00 Cenové navýšení za použití navrtávky HAWLE s planžetou	66 000,00 30,00000	0,00 0,00000	66 000,00 30,00000	
91	Doplňující práce na komunikaci	17 146,80	13 622,40	3 715,20	
42	919735112R00 m 68,80 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	9 081,60 132,00000	13 622,40 198,00000	3 715,20 54,00000	
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	71 662,55	19 115,52	
44	998276101R00 t 314,40 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	47 768,15 151,93431	71 662,55 227,93431	19 115,52 60,80000	
M21	Elektromontáže	2 889,60	3 401,30	1 806,00	
54	210800526RT1 m 30,10 Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, včetně dodávky v	2 889,60 96,00000	3 401,30 113,00000	1 806,00 60,00000	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	23 417,86	35 126,10	9 364,55	
55	979082213R00 t 70,10 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubýr	5 699,97 81,31200	8 549,54 121,96200	2 278,25 32,50000	
56	979082219R00 t 20,70 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ	15 148,43 731,80800	22 722,56 1 097,70800	6 059,30 292,72000	
57	979990001R00 t 31,60 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	2 569,46 81,31200	3 854,00 121,96200	1 027,00 32,50000	

232 249,23