

## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	13
Datum předložení TLZ:	20.10.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Oprava trhliny v dolní hale (MŠMT – neinvestice)

### Důvod změny:

Po provedení demontáže části původní horolezecké stěny v m.č. 2.20 (dolní hala) byla za horolezeckou stěnou zjištěna trhlina v obvodovém zdivu. Na základě požadavku generálního projektanta byly zhotovitelem aplikovány na trhlíně sádrové terče. Po vyhodnocení stavu sádrových terčů bylo konstatováno, že nedochází k dalšímu zvětšování trhliny a generálním projektantem bylo navrženo řešení opravy trhliny.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Generálním projektantem bylo navrženo oboustranné kotvení hladkým plechem v úrovni věnce zdiva. Hladký plech je přikotven z obou stran k věnci zdiva pomocí chemických kotev. Po provedení zajištění bylo navrženo vyplnění trhliny a vyspravení povrchu.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	17 835,75 Kč
	Celkem:	17 835,75 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	10.11.2022		
Za TDS:	XXX	10.11.2022		
Cenová kontrola:	XXX	10.11.2022		
Za projektanta:	XXX	10.11.2022		
Za zhotovitele:	XXX	10.11.2022		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	14
Datum předložení TLZ:	20.10.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Sportovní podlaha ve fitness (MŠMT – neinvestice)

### Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele byl z důvodu úpravy požadované uživatelem (KTV) upraven rozsah nášlapné vrstvy ve fitness. V části vyčleněné pro odhozovou plochu činek je uživatelem (KTV) požadována větší tloušťka nášlapné vrstvy.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Na základě požadavku objednatele byla doplněna odhozová plocha ve výměře 33,32 m<sup>2</sup> s tloušťkou pryžové sportovní podlahy 30 mm. Rozsah původní pryžové sportovní podlahy byl o výměru 33,32 m<sup>2</sup> snížen.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 44 982,00 Kč
	Přípočet:	64 974,00 Kč
	Celkem:	19 992,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	10.11.2022		
Za TDS:	XXX	10.11.2022		
Cenová kontrola:	XXX	10.11.2022		
Za projektanta:	XXX	10.11.2022		
Za zhotovitele:	XXX	10.11.2022		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	15
Datum předložení TLZ:	24.10.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Betonové mazaniny (MŠMT – neinvestice)

### Důvod změny:

Při provádění demontážních a bouracích prací byla zjištěna nedostatečná pevnost a soudržnost stávajících betonových podlahových konstrukcí. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o odstranění a nahrazení nevyhovujících betonových podlahových konstrukcí. Dále byl v průběhu prací zjištěn nevyhovující stav ležatých rozvodů splaškové i dešťové kanalizace. Z tohoto důvodu bylo rovněž rozhodnuto o provedení nových ležatých rozvodů kanalizací včetně provedení nových betonových podlahových konstrukcí.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Provedení nových betonových mazanin včetně pokládky tepelné izolace a izolace proti vodě.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 132 653,41 Kč
	Přípočet:	1 687 111,56 Kč
	Celkem:	1 554 458,15 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	30.11.2022		
Za TDS:	XXX	30.11.2022		
Cenová kontrola:	XXX	30.11.2022		
Za projektanta:	XXX	30.11.2022		
Za zhotovitele:	XXX	30.11.2022		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	16
Datum předložení TLZ:	24.10.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Soklová část – změna na minerální stěrku (OPŽP – neinvestice)

### Důvod změny:

Na základě dohody generálního projektanta, zhotovitele a objednatele byla odsouhlasena změna provedení soklové části zdiva. Z důvodu problematických případných budoucích oprav oplechované soklové části zdiva byla odsouhlasena změna oplechování za úpravu voděodolnou minerální stěrkou PCI.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Provedení soklové části zdiva z voděodolné minerální stěrky PCI.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 163 238,19 Kč
	Přípočet:	85 074,53 Kč
	Celkem:	- 78 163,66 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	30.11.2022		
Za TDS:	XXX	30.11.2022		
Cenová kontrola:	XXX	30.11.2022		
Za projektanta:	XXX	30.11.2022		
Za zhotovitele:	XXX	30.11.2022		





## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	17
Datum předložení TLZ:	24.10.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Zátěžový vinyl v nářadovně (MŠMT – neinvestice)

### Důvod změny:

V rámci demontážních prací byl zjištěn nevyhovující stav stávající vlysové podlahy. Podlaha vykazovala značné nerovnosti a poruchy, které neumožňují provedení repase vlysové podlahy v požadované kvalitě. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto podlahu demontovat a provést jako náhradu zátěžovou vinylovou krytinou.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Provedení demontáže stávající vlysové podlahy s náhradou zátěžovou vinylovou krytinou.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 26 088,40 Kč
	Přípočet:	83 453,33 Kč
	Celkem:	57 364,93 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	30.11.2022		
Za TDS:	XXX	30.11.2022		
Cenová kontrola:	XXX	30.11.2022		
Za projektanta:	XXX	30.11.2022		
Za zhotovitele:	XXX	30.11.2022		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	18
Datum předložení TLZ:	25.10.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Stavební pouzdra pro posuvné dveře (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Ve výkresové dokumentaci a ve výpisu výplní otvorů – dveře vnitřní jsou uvedeny posuvné dveře s průchodem 800 mm. Ve výkazu výměr jsou však odlišně uvedena pouzdra pro posuvné dveře šířky 700 mm. S ohledem na provozní potřeby bylo rozhodnuto provést dveře i pouzdra s průchodem 800 mm.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Náhrada původních pouzder pro posuvné dveře o šířce 700 mm za pouzdra s šířkou 800 mm.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	42 700,00 Kč
	Přípočet:		61 650,00 Kč
	Celkem:		18 950,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	30.11.2022		
Za TDS:	XXX	30.11.2022		
Cenová kontrola:	XXX	30.11.2022		
Za projektanta:	XXX	30.11.2022		
Za zhotovitele:	XXX	30.11.2022		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	19
Datum předložení TLZ:	7.11.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Fólie na okna (OPŽP – neinvestice)

### Důvod změny:

Prosklené výplně okenních otvorů v horní hale přiléhající ke štítovým stěnám jsou před tyto stěny předsazeny. Z důvodu zakrytí stávající nevyhovující povrchové úpravy v místě předsazení bylo rozhodnuto o aplikaci okenní fólie s imitací pískování skla.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Montáž okenní fólie s imitací pískování skla.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	7 320,00 Kč
	Celkem:	7 320,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	9.2.2023		
Za TDS:	XXX	9.2.2023		
Cenová kontrola:	XXX	9.2.2023		
Za projektanta:	XXX	9.2.2023		
Za zhotovitele:	XXX	9.2.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	20
Datum předložení TLZ:	8.11.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Ovládání osvětlení tělocvičen (OPŽP – investice)

### Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení doplnění ovládání osvětlení v dolní i horní hale o ovládání prostřednictvím dotykového tabletu z důvodu zjednodušení obsluhy ovládání.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Doplnění ovládání osvětlení v dolní i horní hale o ovládání prostřednictvím dotykového tabletu.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	45 274,35 Kč
	Celkem:	45 274,35 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	9.2.2023		
Za TDS:	XXX	9.2.2023		
Cenová kontrola:	XXX	9.2.2023		
Za projektanta:	XXX	9.2.2023		
Za zhotovitele:	XXX	9.2.2023		





## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	21
Datum předložení TLZ:	5.12.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Doplnění překližek a podhledů (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o doplnění stávajícího obkladu stěn dolní haly (m.č. 2.01) v místech kde původní obklad nebyl proveden. Bylo rozhodnuto, že v rámci barevného sjednocení bude doplnění obkladu provedeno z tmavé vodovzdorné překližky. Bylo rozhodnuto rovněž o doplnění podhledu dolní haly v místech navazujících na již realizovaný rozsah akustického podhledu a podhledu z truhlářské překližky. Ve vstupech do horní haly (m.č. 2.13 a 2.18) bylo rozhodnuto o náhradě původně navrženého akustického podhledu za pevný podhled s protipožární odolností. Z důvodu doplnění a sjednocení ochranného obkladu sloupů bylo také rozhodnuto o doplnění obložení 6 ks sloupů s kulatými rohy v horní hale (m.č. 4.25).

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Doplnění obkladu z vodovzdorných překližek a doplnění podhledu z truhlářské překližky v dolní hale (m.č. 2.01), záměna podhledů ve vstupech v (m.č. 2.13 a 2.18) a doplnění obložení 6 ks sloupů v horní hale (m.č. 4.25).

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	49 808,50 Kč
	Přípočet:		407 265,06 Kč
	Celkem:		357 456,56 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	9.2.2023		
Za TDS:	XXX	9.2.2023		
Cenová kontrola:	XXX	9.2.2023		
Za projektanta:	XXX	9.2.2023		
Za zhotovitele:	XXX	9.2.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	22
Datum předložení TLZ:	13.12.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Ochlazovací bazének v sauně (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající technologie i ochlazovacího bazénku v prostoru sauny bylo rozhodnuto o dodání nové bazénové technologie fóliového ochlazovacího bazénku včetně stavebních úprav.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Nová bazénová technologie fóliového ochlazovacího bazénku včetně stavebních úprav.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	7 905,71 Kč
	Přípočet:		383 543,17 Kč
	Celkem:		375 637,46 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	17.2.2023		
Za TDS:	XXX	17.2.2023		
Cenová kontrola:	XXX	17.2.2023		
Za projektanta:	XXX	17.2.2023		
Za zhotovitele:	XXX	17.2.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	23
Datum předložení TLZ:	13.12.2022

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Zastropení světlíků (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Při provádění demontážních a bouracích prací bylo zjištěno, že původní předpoklad projektové dokumentace zastropení otvoru stávajícího světlíku ve stropní konstrukci tesařskou konstrukcí a následné zalití betonem bude ze statických důvodů vhodnější nahradit zastropením z TR plechů, vložením ocelové výztužné sítě a následné zalití betonovou výplní. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu konstrukce druhého světlíku, který byl zjištěn v průběhu odstraňování stávajících nevyhovujících podlahových konstrukcí, bylo rozhodnuto o odstranění původního zastropení i u tohoto otvoru ve stropní konstrukci. Nové zastropení tohoto světlíku bylo navrženo provést i u tohoto otvoru.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Zastropení světlíků mezi 1. a 2.NP TR plechy s vloženou výztuží a zalitím otvorů betonem.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 82 845,76 Kč
	Přípočet:	107 376,33 Kč
	Celkem:	24 530,57 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	6.1.2023		
Za TDS:	XXX	6.1.2023		
Cenová kontrola:	XXX	6.1.2023		
Za projektanta:	XXX	6.1.2023		
Za zhotovitele:	XXX	6.1.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	24a
Datum předložení TLZ:	5.1.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Keramické obklady – změna montážní položky (MŠMT – neinvestice)

### Důvod změny:

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je odlišně uvedena položka montáže keramických obkladů rozměru 300x300 mm oproti položce materiálové specifikace rozměru 300x600 mm. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odpočtu původní položky montáže keramických obkladů rozměru 300x300 mm a náhradě položkou montáže keramických obkladů rozměru 300x600 mm tak, aby byla v souladu s položkou materiálové specifikace rozměru 300x600 mm.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Úprava montážní položky obkladů tak, aby byla v souladu s položkou materiálové specifikace rozměru 300x600 mm.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 72 000,00 Kč
	Přípočet:	128 550,00 Kč
	Celkem:	56 550,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	17.1.2023		
Za TDS:	XXX	17.1.2023		
Cenová kontrola:	XXX	17.1.2023		
Za projektanta:	XXX	17.1.2023		
Za zhotovitele:	XXX	17.1.2023		





## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	24b
Datum předložení TLZ:	5.1.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Keramické obklady – změna montážní položky (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace je odlišně uvedena položka montáže keramických obkladů rozměru 300x300 mm oproti položce materiálové specifikace rozměru 300x600 mm. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odpočtu původní položky montáže keramických obkladů rozměru 300x300 mm a náhradě položkou montáže keramických obkladů rozměru 300x600 mm tak, aby byla v souladu s položkou materiálové specifikace rozměru 300x600 mm.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Úprava montážní položky obkladů tak, aby byla v souladu s položkou materiálové specifikace rozměru 300x600 mm.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 329 103,36 Kč
	Přípočet:	587 586,62 Kč
	Celkem:	258 483,26 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	17.1.2023		
Za TDS:	XXX	17.1.2023		
Cenová kontrola:	XXX	17.1.2023		
Za projektanta:	XXX	17.1.2023		
Za zhotovitele:	XXX	17.1.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	25
Datum předložení TLZ:	5.1.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Vytápění dolní haly (MŠMT – neinvestice)

### Důvod změny:

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že stav stávajícího podlahového vytápění v dolní hale (m.č. 2.01) je nevyhovující. S ohledem na skutečnost, že stávající podlaha vytápěná systémem podlahového vytápění je v rámci rekonstrukce pokryta novou sportovní podlahou, bylo rozhodnuto o úpravě topení dolní haly systémem otopných těles. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu značných nákladů v případě budoucích oprav stávajícího podlahového vytápění a nutnosti demontáže nově položené sportovní podlahy. Náklady na případnou budoucí opravu by značně převýšily náklady na navrženou úpravu systému vytápění.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Montáž nových otopných těles včetně rozvodů v dolní hale (m.č. 2.01).

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-	37 406,00 Kč
	Přípočet:		350 191,82 Kč
	Celkem:		312 785,82 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	7.2.2023		
Za TDS:	XXX	7.2.2023		
Cenová kontrola:	XXX	7.2.2023		
Za projektanta:	XXX	7.2.2023		
Za zhotovitele:	XXX	7.2.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	26
Datum předložení TLZ:	5.1.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Doplnění elektroinstalací (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Na základě požadavku objednatele z důvodu výběru dodavatelů technologií bylo rozhodnuto o úpravě a doplnění kabeláží rozvodu ozvučení dolní haly (m.č. 2.01) a horní haly (m.č. 4.25) a doplnění kabeláží rozvodu pro vybraný systém výsledkových tabulí dle technologických požadavků připojení konkrétních typů.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Doplnění kabeláží rozvodů elektroinstalací.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	BEZ DOPADU		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč	
	Přípočet:	163 818,73 Kč	
	Celkem:	163 818,73 Kč	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	7.2.2023		
Za TDS:	XXX	7.2.2023		
Cenová kontrola:	XXX	7.2.2023		
Za projektanta:	XXX	7.2.2023		
Za zhotovitele:	XXX	7.2.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	27
Datum předložení TLZ:	3.4.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Opravy omítek stěn - štukování (MŠMT – neinvestice)

### Důvod změny:

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace nejsou s výjimkou oprav omítek malých ploch obsaženy práce spojené s opravou stávajících omítek stěn. S ohledem na stav stávajících omítek stěn hlavních chodeb, společných prostor a některých místností bylo objednatelům rozhodnuto o provedení oprav stávajících omítek plošným nanášením tmelu s výztužnou sklotextilní síťovinou a vrchní štukovou omítkou.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Provedení oprav stávajících omítek plošným nanášením tmelu s výztužnou sklotextilní síťovinou a vrchní štukovou omítkou.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč	
	Přípočet:	295 971,50 Kč	
	Celkem:	295 971,50 Kč	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	12.4.2023		
Za TDS:	XXX	12.4.2023		
Cenová kontrola:	XXX	12.4.2023		
Za projektanta:	XXX	12.4.2023		
Za zhotovitele:	XXX	12.4.2023		





## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	28
Datum předložení TLZ:	11.4.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Nové protipožární dveře (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Zadávací projektová dokumentace a výkaz výměr zadávací dokumentace obsahovaly úpravu stávajících požárních dveří D/40. S ohledem na skutečnost, že by navrženou úpravou bylo zasaženo do konstrukce stávajících dveří a nebylo by možno doložit nezbytnou protipožární certifikaci stávajících dveří, bylo rozhodnuto o dodání 6 ks nových požárních dveří D/40 včetně demontáže stávajících dveří a přípravy ostění pro montáž nových dveří.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Demontáž původních 6 ks protipožárních dveří D/40, dodání a montáž nových protipožárních dveří, včetně přípravy ostění pro montáž nových dveří. 3 ks původních dveří budou využity pro montáž na jiných pozicích bez požadavku na protipožární certifikaci dveří.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 25 500,00 Kč
	Přípočet:	568 031,20 Kč
	Celkem:	542 531,20 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	18.4.2023		
Za TDS:	XXX	18.4.2023		
Cenová kontrola:	XXX	18.4.2023		
Za projektanta:	XXX	18.4.2023		
Za zhotovitele:	XXX	18.4.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	29
Datum předložení TLZ:	21.4.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Doplnění elektroinstalací (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Na základě požadavků objednatele a z technických důvodů zjištěných v průběhu stavby po odkrytí zakrytých konstrukcí bylo rozhodnuto o následujících změnách v rozvodech elektro:

1. Doplnění rozvodů pro opony - provedení přípravy pro doplnění 2ks nových elektricky ovládaných opon v dolní hale.
2. Doplnění rozvodů pro pračku, sušičku, kávomat a sloupek informačního systému - doplnění zásuvkových okruhů napájení nových koncových prvků dle požadavků uživatele.
3. Sauna - příprava pro možnost doplnění chlazení bazénové vody (z důvodu budoucích úspor energií za vodu v ochlazovacím bazénku), změna příkonu saunových kamen z důvodu intenzivnějšího provozu v sauně.
4. Napojení rolet - doplnění rozvodů pro ovládání nových rolet v kancelářích.
5. Doplnění zásuvek 400 V - dle požadavku uživatele doplněny zásuvky 400 V pro napojení přenosné techniky.
6. Zrušení rozvodů v m.č. 419 - z důvodu zrušení místnosti je odečtena elektroinstalace pro danou místnost.
7. Úprava rozvodů v bufetu - na základě projektu interiérů a navržených zařizovacích předmětů byly upraveny polohy koncových prvků elektro.
8. Napojení čerpadel do jímek - provedení přípravy pro napojení ponorných čerpadel do jímek ve strojvnách VZT a kotelně.
9. Doplnění indukčních smyček k závorám - z důvodu zjednodušení obsluhy a možnosti automatického vyjíždění z objektu byly doplněny výjezdové indukční smyčky u závor.
10. Wifi zásuvka pro autobusovou zastávku - na základě požadavků uživatele byla doplněna zásuvka pro napojení wifi pro pokrytí nástupní zastávky autobusu.
11. Příprava pro TV nad vstup - na základě požadavků uživatele byla doplněna příprava trubkováním pro možnost osazení velkoplošné TV nad hlavní vstup bez dalších dodatečných stavebních úprav.
12. LAN na chodbě – na základě požadavku uživatele byla doplněna datová zásuvka pro možnost osazení informační tabule (TV) na chodbě 2.NP
13. Změny kabelových tras - po odkrytí zakrytých konstrukcí a kabelových kanálů a z důvodu stavebních úprav bylo nutné upravit část kabelových tras do nových poloh a tím došlo k navýšení výměry kabeláží.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.



**Popis změny:**

Doplnění kabeláží rozvodů a elektroinstalace.

**Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):**

Souhlasí se změnou

**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM		
	s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč	
	Připočet:	302 681,37 Kč	
	Celkem:	302 681,37 Kč	
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1		



	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	27.4.2023		
Za TDS:	XXX	27.4.2023		
Cenová kontrola:	XXX	27.4.2023		
Za projektanta:	XXX	27.4.2023		
Za zhotovitele:	XXX	27.4.2023		



## Technický list změny (TLZ)

TLZ č.:	30
Datum předložení TLZ:	21.4.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	EI-646-21
Ze dne:	15.12.2021

Projekt registrační číslo:	
Stavba:	TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu
Objekt:	D.1.1.01 Architektonicko-stavební řešení
Název změny:	Prodloužení termínu, vedlejší rozpočtové náklady (MŠMT – investice)

### Důvod změny:

Na základě časových dopadů souvisejících s realizací prací obsažených v technických listech změny **TLZ15 – Betonové mazaniny, TLZ21 – Doplnění překližek a podhledů, TLZ22 – Ochlazovací bazének v sauně, TZL25 – Vytápění dolní haly, TZL27 – Opravy omítek stěn – štukování, TZL28 – Nové protipožární dveře a TZL29 – Doplnění elektroinstalací** se dohodl zhotovitel s objednatelem na prodloužení termínu dokončení díla celkem o 54 kalendářních dní. Z důvodu prodloužení termínu dokončení díla byla rovněž dohodnuta změna ceny vedlejších rozpočtových nákladů.

Nezbytné práce nebyly obsaženy ve VV.

TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ.

### Popis změny:

Prodloužení termínu dokončení díla celkem o 54 kalendářních dní a změna ceny vedlejších rozpočtových nákladů související s prodloužením termínu dokončení.

Vzorec pro výpočet zařízení staveniště:

Zařízení staveniště na celou stavbu (965 000 Kč) za 457 dní (15 měsíců)

$965\,000 / 457 = 2\,111,60$  Kč za den \* prodloužení 54 dní = 114 026,40 Kč

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí se změnou



**Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):**

Stavební část – viz rozpočet.

**Přílohy:**

Oceněný výkaz výměr.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S DOPADEM	
	s dopadem:	Prodloužení termínu dokončení díla celkem o <b>54 kalendářních dní</b> (dle technických listů změny č. 15,21,22,25, 27,28 a 29)
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	119 826,19 Kč
	Celkem:	119 826,19 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	XXX	27.4.2023		
Za TDS:	XXX	27.4.2023		
Cenová kontrola:	XXX	27.4.2023		
Za projektanta:	XXX	27.4.2023		
Za zhotovitele:	XXX	27.4.2023		

