

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

ZL 9

Stavební oddíl:	19702ST - Stavební část	Název:	Zesílení vaznic
Popis změny: Změnový list: Dopočítává zesílení druhé vaznice po demontáži stávajících konstrukcí z SDK.			
Zdůvodnění změny: Po provedení demontáží stávajících SDK podhledů a šikmin ve 3. NP v druhé části podkroví byl zjištěn značný průhyb a nestandardní napojení stávající vaznice. Na KD dne 15.6.2022 bylo za přítomnosti projektanta a TDI rozhodnuto, že je nutné provést zesílení vaznice. Dodavatel objednal následně potřebný prvek, jehož dodání bylo potvrzeno cca za 3 týdny. Práce byly provedeny 14.7.2022 viz zápis ve stavebním deníku. - Dopad do termínu - 1 pracovní den, dodavatel řešil prodlouženou pracovní směnou.			
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č: ZL 9
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	
	do časového plánu:	ano	řešeno prodlouženou pracovní směnou
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	5 029,24 Kč bez DPH
		snížení o:	0,00 Kč
		celkem	5 029,24 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD č. 3		
Navrhovatel změny - firma, jméno: Kutnohorská stavební, s.r.o. Ing. Jaroslav Hádek	Podpis:		
Souhlasím			
Vyjádření TDI:	Podpis:		
Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			
Vyjádření objednatele:	Podpis:		
Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			
Doporučení:	Podpis:		
Souhlasím / Nesouhlasím.			
Závěrečné stanovisko:			
Změna se schvaluje / neschvaluje.			

V Kutné Hoře dne: 22.7.2022

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

ZL 10

Stavební oddíl:	19702ST - Stavební část	Název:	Výměna oken v přízemí
Popis změny: Změnový list: Dopočítává práce na výměně oken v přízemí, pozice TE-08. Dopočítává původně navrženou repasi oken - pozice TE-08.			
Zdůvodnění změny: - Při zahájení prací na repase oken dle návrhu v PD je zjištěno, že u pozic oken TE/08 v přízemí je spodní část oken - deštění napadena hnilobou a dřevomorkou - pod nátěrem a krytováním nebylo vidět (viz zápis ve stavebním deníku 23.5.2022). - Poškození oken je ve spodní části do výše 40 - 50 cm. Po vybourání oken bude očištěno a ošetřeno i stávající zdivo ostění oken. - Dle zjištěné skutečnosti nelze provést repasi oken, je projednáno na KD 22.7.2022. - Budou vyrobeny a osazeny repliky stávajících oken. - Dopad do termínu stavby - NE, realizuje se v čase plánovaném na repasi; vybourání a osazení oken vč. začištění bude provedeno v prodloužených pracovních směnách.			
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č: ZL 10
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	
	do časového plánu:	ne - bude provedeno v prodloužených pracovních směnách	
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	118 076,29 Kč bez DPH
		snížení o:	-60 490,35 Kč bez DPH
		celkem	57 585,94 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD č. 3		
Navrhovatel změny - firma, jméno: Kutnohorská stavební, s.r.o. Ing. Jaroslav Hádek	Podpis:		
Souhlasím			
Vyjádření TDI:	Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:
Vyjádření objednatele:	Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:
Doporučení:	Souhlasím / Nesouhlasím.		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Změna se schvaluje / neschvaluje.		

V Kutné Hoře dne: 22.7.2022

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

ZL 11

Stavební oddíl:	19702ST - Stavební část	Název:	Střešní výlez
Popis změny: Změnový list: Dopočítává dodávku a osazení střešního výlezu do zateplené části střechy.			
Zdůvodnění změny: - Při provádění slaboproudých rozvodů je zjištěn požadavek investora, aby byl provozovatelem internetového připojení stávající dodavatel Výchovního ústavu. Při schůzce na stavbě byl vznesen požadavek na venkovní umístění WiFi antény na severozápadní střechu hlavní budovy do zateplené části střechy - viz zápis z KD ze dne 10.8.2022. - Byl objednan střešní výlez GXL Fk 06 - možnost dodání cca 2 - 3 týdny. - Dopad do termínu - ANO - 2 dny; zhotovitel navrhuje provést práce v prodloužených směnách, tím bude eliminován dopad do termínu.			
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č: ZL 11
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zakreslit skutečné provedení
	do časového plánu:	ne	provedení v prodloužených pracovních směnách
	do ceny: rozbor ceny viz příloha	ano zvýšení o: snížení o: celkem	21 796,04 Kč bez DPH 0,00 Kč 21 796,04 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD č. 3		
Navrhovatel změny - firma, jméno: Kutnohorská stavební, s.r.o. Ing. Jaroslav Hádek	a provozovatel internetové sítě pro Výchovní ústav p. Kerner	Podpis:	
Souhlasím			
Vyjádření TDI:	Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:
Vyjádření objednatele:	Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:
Doporučení:	Souhlasím / Nesouhlasím.		Podpis:
Závěrečné stanovisko:	Změna se schvaluje / neschvaluje.		

V Kutné Hoře dne: 1.9.2022

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

ZL 12

Stavební oddíl:	19702ST - Stavební část	Název:	Svisle odvětrání podlah, opláštění z SDK
Popis změny: Změnový list: - Dopočítává provedení svislého odvětrání podlah po zbourání komínového tělesa, nové opláštění z SDK vč. provedení nadstřešní části. - Odpočítává lemování z CU plechu původního komína.			
Zdůvodnění změny: - Navržené odvětrání podlah v PD s napojením na stávající komínový průduch není možné po jeho zbourání ve 2. NP a 3. NP provést; v 1. NP byl průduch v minulosti zazděn. - Nové řešení navržené projektantem je provést svislé odvětrání plastovým potrubím 2x ø 160 mm s nutným opláštěním z SDK v jednotlivých podlažích s vytvořením atypického nadstřešního větráku s oplechováním. - Do opláštění budou osazena revizní dvířka, bude provedeno přes všechna podlaží. - Dopad do termínu stavby - ANO - práce na odvětrání 2 dny - práce v nadstřešní části 3 dny - práce na opláštění 1. NP - 3. NP 6 dní CELKEM 11 dní Dodavatel stavby navrhuje provést tyto práce v prodloužených směnách a o sobotách.			
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č: ZL 12
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zakreslení skutečného provedení
	do časového plánu:	ano	11 pracovních dnů - návrh provádět v prodloužených pracovních směnách a o sobotách
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	61 397,30 Kč bez DPH
		snížení o:	0,00 Kč
		celkem	61 397,30 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD č. 3		
Navrhovatel změny - firma, jméno: Kutnohorská stavební, s.r.o. Ing. Jaroslav Hádek	Podpis:		
Souhlasím			
Vyjádření TDI: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis:		
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis:		
Doporučení: Souhlasím / Nesouhlasím.	Podpis:		
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.			

V Kutné Hoře dne: 1.9.2022

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

ZL 13

Stavební oddíl:	19702ST - Stavební část	Název:	Změna - palubkový štít
Popis změny: Změnový list: - Dopočítává navrženou změnu zástupcem NPÚ v provedení části štítu hl. budovy do ulice Hloušecká s větším zateplením a v povrchové úpravě štuk + nátěr. - Odpočítává původně navržené obložení z palubek.			
Zdůvodnění změny: Na KD č. 14 dne 10.8.2022 byl vznesen požadavek zástupcem NPÚ o provedení části štítové stěny nad keramickou krytinou do ulice Hloušecká v povrchové úpravě štuk + nátěr v návaznosti na část stěny pavlače do ulice Hloušecká. - Tyto práce je nutné provést před provedením pokládky keramické krytiny k nově provedenému oplechování - (je součástí původní CN). - Dopad do termínu stavby - ANO - 4 pracovní dny.			
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č.: ZL 13
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zakreslení skutečného provedení
	do časového plánu:	ano	4 pracovní dny
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	9 987,32 Kč bez DPH
		snížení o:	-7 582,02 Kč
		celkem	2 405,30 Kč bez DPH
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD č. 3		
Navrhovatel změny - firma, jméno: NPÚ - PhDr. Pospíšil Aleš	Podpis:		
Souhlasím			
Vyjádření TDI:	Podpis:		
Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			
Vyjádření objednatele:	Podpis:		
Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			
Doporučení:	Podpis:		
Souhlasím / Nesouhlasím.			
Závěrečné stanovisko:			
Změna se schvaluje / neschvaluje.			

V Kutné Hoře dne: 1.9.2022

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

ZL 14

Stavební oddíl:	19702T - Stavební část	Název:	Statické zajištění kleneb. pásu, výměna strop. trámu a části záklopu	
Popis změny: Změnový list: Dopočítává práce na výměně strop. trámu a části záklopu stropu nad m. č. 1.07 a statického zajištění klenebného pásu průchodu mezi m.č. 1.07 a 1.10.				
Zdůvodnění změny: 1. Při provádění průrazů nosnými zdmi pro rozvody ÚT bylo odhaleno napadené zhlaví strop. trámu v nosné zdi nad m.č. 1.07; při následné kontrole a odstranění části podbití je zjištěno napadení celého trámu a části stávajícího záklopu dřevokaznou houbou; bylo rozhodnuto provést výměnu napadených prvků. 2. Při provádění výše uvedených prací viz zápis z 22.6.2022 v SD byl odhalen klenebný pás v nosné zdi + průchod mezi m.č. 1.07 a 1.10 v šíři otvoru 2 250 a tl. zdiva cca 900 mm, který vykazuje statické narušení, horní část byla v minulosti odsekána. Zatížení, které přenáší z 3.NP a 2. NP od stěnových a stropních konstrukcí způsobuje poruchy stávajících konstrukcí. Ing. Hádkem byl zpracován pracovní výkres a návrh na zajištění, následně byly zahájeny práce. Dopad do termínu stavby - ANO - nutný čas na tyto práce 8 pracovních dní.				
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č.:	ZL 14
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zakreslit skutečné provedení	
	do časového plánu:	ano	8 pracovních dní	
	do ceny:	ano		
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	33 308,15 Kč bez DPH	
		snížení o:	0,00 Kč	
		celkem	33 308,15 Kč bez DPH	
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD č. 3			
Navrhovatel změny - firma, jméno: Kutnohorská stavební, s.r.o. Ing. Jaroslav Hádek			Podpis:	
Souhlasím				
Vyjádření TDI: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			Podpis:	
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			Podpis:	
Doporučení: Souhlasím / Nesouhlasím.			Podpis:	
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.				

V Kutné Hoře dne: 2.9.2022