

III Plán výluk na měsíc:

Červenec 2023

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	26.týd.		27.týden					28.týden					29.týden					30.týden					31.týden					POZNÁMKY								
		úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
trať č. 503																																										
1	73177 A	Litoměřice d. n. - Polepy	1	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 6:00																																		od 30.6. SVK - 320m + 420m prohoz + 220m obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N, navaření srdcovky výh.č. 3 - N+N		
2	73177 B	Polepy - Litoměřice d. n. + Litoměřice d.n.	2 + v.č. 2, 4, 6	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 6:00		N																																SVK - 300m prohoz, obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N výměna pražců ve výh.č. 2, 4, 6 - N+N, navaření srdcovky výh.č. 6 - N+N		
3	73226 A	V.Žernoseky - Litoměřice d.n.	1	ANO	PZZ	8:00 - 69N - 18:00																																		do 15.9. betonáž TZ, rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny - SS		
4	73226 B	Litoměřice d.n. - V.Žernoseky	2	ANO	PZZ	8:00 - 5N - 18:00																																		betonáž TZ - SS		
trať č. 527																																										
6	73288 A	Hněvice	2, 2c - v.č. 25, 28	NE	-	7:00 - 14:00																																	navaření srdcovek výh.č. 25, 28 - N+N			
7	72 A 34 420	Hrobce - Bohušovice n.O.	2	NE	-	6:30 - 13:00		S																															výměna 2x LIS, svařování 4 sv UIC 60			
8	73303 A	Bohušovice n.O.	4, 6 + v.č. 8, 21	NE	-	6:30 - 13:00		X																																frézování srdcovek výh.č. 8, 21 - DT		
9	73303 B		3, 5 + v.č. 7, 17	NE	-	13:00 - 19:00		X																																frézování srdcovek výh.č. 7, 17 - DT		
10	73168 A	Lovosice	17	NE	-	7:00 - 148N - 17:00																																	od 6.3. výstavba podchodu v km 495,102			
11	73168 G		-	17.SK	-	17:00 - 148N - 17:00																																	od 6.3. výstavba podchodu v km 495,102			
12	73169 B		13	NE	-	8:00 - 178N - 17:00																																	od 3.4. do 27.9. výstavba podchodu v km 495,102			
13	73168 I		-	13, 15, 17	-	13:00 - 17:00																																X	zrušení provizorních děličů P01, P02 (17.SK)			
14	73201 A		1 - 3, 7 - 11	ANO	-	17:00 - 91N - 17:00																																	od 29.6. do 27.9. rekonstrukce 3. a 4. nástupiště			
15	73201 B		5	NE	-	21:00 - 5:00																																	nakládka a odvoz materiálu, stavba TB, montáž TV			
16	73201 C		7, 9	NE	-	23:40 - 4:10																																	stavba TB, montáž TV			
17	73201 D		2, 4, 6	ANO	-	23:40 - 4:10																																	stavba TB, montáž TV			
18	75018 B	Lovosice Lovosice - Čížkovice Lovosice - Prackovice n.L.	-	-	SZZ,PZZ	2:00 - 3:00																														X	přeložka napájecího kabelu, PZS P2419 v km 492,752, P2266 v km 0,982 a P2267 v km 1,994 P2420 v km 497,106					
19	73213 A	Lovosice - Prackovice n.L.	-	1, 2.TK	-	21:40 - 5:40																																tažení vodičů 22 kW v km 499,360 - CPS				
20	73225 A	Děčín hl. n.	104 - 112 - v.č. 408, 410, 415	ANO	-	7:00 - 16:00		NS																														navaření srdcovky výh.č. 408 - N+N, výměna P jazyka a opornice výh.č. 410, 415, svařování 8 sv. R65				
21	73225 B		90 - v.č. 10ab	NE	-	7:00 - 14:00		N																														navaření srdcovky výh.č. 10b - N+N				
22	73225 C		110a, 104a - v.č. 6, 11	ANO	-	7:00 - 15:00							NS																									navaření srdcovky výh.č. 6 - N+N, výměna L jazyka a opornice výh.č. 11, svařování 5 sv. UIC				
trať č. 544																																										
23	73227 A	Děčín P. Žleb	1 - v.č. 7, 8	ANO	-	7:00 - 16:00																														S	výměna L jazyka a opornice výh.č. 7, 8 + AZD vrtání, svařování 8 sv. UIC					
24	73227 B	D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	1 + v.č. 20, 22	ANO	-	7:00 - 16:00																														NS	nav. srdcovky výh.č. 22 - N+N, vým. P jazyka a opornice výh.č. 22 + AZD vrtání, frézování srdcovky výh.č. 20 - DT, svařování 4 sv. UIC					
trať č. 504																																										
25	73305 A	Ústí n.L. západ	137, 137a, 138 + v.č. 104	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																															výměna pražců ve výh.č. 104, SVK - 137.SK - N+N					
26	73200 C	Teplice - Krupka-Bohosudov - Chabařovice	1 + liché + 1	ANO	-	22:50 - 5:00																															ASP, montáž NP a ÚO TV					
27	73200 C1			ANO	-	22:50 - 3:45																															ASP, montáž NP a ÚO TV					
28	73200 C2			ANO	-	19:45 - 3:45																															montáž TV systému Sp3 a Sp4					
29	73023 I	Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov	2 + část záhlaví	ANO	-	15:30 - 190N - 10:00																															od 6.3. do 11.9. rekonstrukce 2. TK + TV a mostu v km 13,697					
trať č. 546																																										
30	73196 A	Rumburk	5, 7 - v.č. 12, 15	-	-	7:00 - 2N - 17:00																															výměna pražců ve výh.č. 12, 15 - N+N					
31	73196 B		9, 11, 13 - v.č. 10, 11	-	-	7:00 - 2N - 17:30																																výměna pražců ve výh.č. 10, 11 - N+N				
32	73196 C		1, 2, 4 - v.č. 13, 14	-	-	7:00 - 2N - 17:00																																výměna pražců ve výh.č. 13, 14 - N+N				
trať č. 530																																										
33	73250 A	Roudnice n.L. - Straškov	TK	-	PZZ	7:50 - 17N - 17:50																														od 16.6. rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,435 - CPS						
34	73250 A1			-	PZZ	7:50 - 17:50																														X	rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,435 - CPS					
35	73204 A	Straškov - Libochovice	TK	-	PZZ	7:00 - 5N - 17:00																														oprava přejezdů v km 15,714 a 16,390, výměna pražců, úprava GPK a štiřkového lože - N+N, oprava upevňovačů, odstranění porostu	UZAVÍRKA					
trať č. 539																																										
36	73143 A	Chotiměř - Úpořiny	TK	-	PZZ	7:00 - 5N - 20:00																														SVK - 13x 25m, čištění příkopu, výměna KL a pražců - N+N, ASP - Firma, oprava přejezdů v km 15,682 - COLAS	UZAVÍRKA					
37	73253 A	Dobkovičky - Úpořiny	TK	-	PZZ	8:00 - 13:00																													X	měření prostorové průchodnosti FS-3 + měřící drezina						

Zpracováno: 25.05.2023

Legenda:

- S** - svařování
- N** - navařování
- L** - lepení
- A** - podbijení - automat
- B** - odstranění blátivých míst
- P** - odstranění porostu
- CBV** - cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3668530

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8841e7c-2d11-4beb-b197-d1d574d902a5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2023 09:18:01



37611916-c9bb-4fa7-8bc6-d1918106f4b5