

Brno, Bauerova - drobná rekonstrukce vodovodu		ORG 3126
Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5622053812		Číslo SOD zhotovitele: SM-000200397
Datum předložení zhotovitelem:		14.03.2023
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Změna č.1:	SO 330.001 - Vodovodní řady - výkopové práce - odpočet chráničky Z důvodu zajištění nepřetržité průjezdnosti komunikace I/42 směrem do Pisárceckého tunelu není možné osadit ocelovou chráničku litinového potrubí DN 800, které prochází v trase jízdních pruhů směřujících do tunelu. Nově navrhované řešení nebude mít vliv na technické vlastnosti díla.	
	Vícepráce:	0,00 Kč
	Méněpráce:	-2 396 755,09 Kč
	Změna celkem	-2 396 755,09 Kč
Změna č.2:	SO 330.001 - Vodovodní řady - prodloužení po havárii včetně materiálů Délka výkopu pro zásobovací potrubí DN 800 bude delší, než předpokládala projektová dokumentace. Toto prodloužení vzniklo díky havárii na potrubí DN 800, které leží mimo rekonstruovanou trasu vodovodu a které bylo nutné neprodluženě vyměnit.	
	Vícepráce:	420 485,45 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	420 485,45 Kč
Změna č.3:	SO 330.002 - Vodovodná řady - demontážní práce stávající vodovod - likvidace HOBAS Projektová dokumentace stavby řeší uložení demontovaného vodovodního potrubí HOBAS DN 800 na skladových plochách objednatele. Po konzultaci s provozovatelem vodovodu bylo konstatováno, že potrubí HOBAS DN 800 není vhodné k dalšímu využití a bylo rozhodnuto o jeho likvidaci na řízené skládce.	
	Vícepráce:	313 125,00 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	313 125,00 Kč
Změna č.4:	SO 330.004 - Vodovodní řady - provizorní propojení - přípočet Skutečná délka provizorního ocelového zásobovacího potrubí DN 500 je delší, než předpokládala projektová dokumentace. Toto prodloužení vzniklo díky havárii na stávajícím vodovodním potrubí DN 800, které leží mimo rekonstruovanou trasu vodovodu a které bylo nutné neprodluženě vyměnit. Délka potrubí DN 500 byla geodeticky zaměřena.	
	Vícepráce:	295 003,50 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	295 003,50 Kč
Změna č.5:	SO 331 - Dočasná příhradové konstrukce Z důvodu vyšší moci ležící mimo vůli zhotovitele došlo u dodavatele litinového materiálu Saint-Gobain PAM ke zpoždění dodávek vodovodního potrubí DN 800. Jako důvod tohoto zpoždění uvádí dodavatel skutečnost, že během technologické odstávky v mateřském závodě Pont-A-Mousson došlo vinou externího dodavatele přibližně k měsíčnímu skluzu v produkci litiny, a i když tento projekt označil dodavatel za svoji prioritu, nepodařilo se výrobě dodržet sjednaný termín naskladnění trub DN 800. Z tohoto důvodu dochází k posunu realizace do vhodných klimatických podmínek, kdy je možné provádět konstrukční vrstvy komunikace. Z těchto důvodů bylo přerušeno prací na pokládce potrubí DN 800 a prodloužení pronájmu dočasných příhradových konstrukcí mostů.	
	Vícepráce:	1 852 366,65 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	1 852 366,65 Kč
Změna č.6:	SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady - ZS, dopravní opatření, oplocení Z důvodu vyšší moci ležící mimo vůli zhotovitele došlo u dodavatele litinového materiálu Saint-Gobain PAM ke zpoždění dodávek vodovodního potrubí DN 800. Jako důvod tohoto zpoždění uvádí dodavatel skutečnost, že během technologické odstávky v mateřském závodě Pont-A-Mousson došlo vinou externího dodavatele přibližně k měsíčnímu skluzu v produkci litiny, a i když tento projekt označil dodavatel za svoji prioritu, nepodařilo se výrobě dodržet sjednaný termín naskladnění trub DN 800. Z tohoto důvodu dochází k posunu realizace do vhodných klimatických podmínek, kdy je možné provádět konstrukční vrstvy komunikace. Z těchto důvodů bylo přerušeno prací na pokládce vodovodního potrubí DN 800 a tím dojde k navýšení objektu SO 900 Vedlejší a ostatní náklady.	
	Vícepráce:	284 090,85 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem	284 090,85 Kč
Změna č.7:	SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady - přesun sloupu VO Z důvodu kolize sloupu veřejného osvětlení s výkopem rýhu pro pokládku litinového potrubí DN 800 bude nutné sloup veřejného osvětlení přeložit do místa mimo rýhu, které určila studie osvětlení komunikace.	
	Vícepráce:	155 788,67 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Změna celkem:	155 788,67 Kč

Finanční dopad změn:

	cena dle SOD	46 829 500,00 Kč
	Vícepráce:	3 320 860,12 Kč
	Méněpráce:	-2 396 755,09 Kč
	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	5 717 615,21 Kč
	Celkové navýšení nákladů:	924 105,03 Kč
	Cena dle dodatku č. 1	47 753 605,03 Kč
	100,00%	46 829 500,00 Kč
	1,00%	468 295,00 Kč
absolutní hodnota VCP a MNP	12,21%	5 717 615,21 Kč
čisté vícepráce	7,09%	3 320 860,12 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Přílohy:


1) rozpočty

2) náčrty

V Brně dne:
Za objednatele:




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:
Za zhotovitele:



.....
OHLA ŽS, a.s.



.....
OHLA ŽS, a.s.

