

Úprava hrany nástupišť III - harmonogram

pro 1 stanici

	počet dnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
vytyčení osy	0,5																				
zaměření skutečného stavu hrany	0,5																				
výroba kotevních desek	4																				
příprava podkladu	4																				
osazení distančních plechů	2																				
montáž pryžových lamel	6																				
dokončovací práce	2																				
vyklizení	0,5																				
zaměření skutečného stavu	0,5																				
celkem	20																				

Pozn.:

Zahájení prací dle možností předání staveniště od objednatele s ohledem na ostatní probíhající práce (výluky apod.).

Postup výstavby v jednotlivých stanicích bude přizpůsoben možnostem objednatele.

Objednání materiálu proběhne po podpisu smlouvy.