

## Orientační harmonogram prací

Týden	Den	Položka práce
1	1	převzetí staveniště, prohlídka tras
		Prověření průchodnosti stávajících zemních kabelových tras
	2	Prověření průchodnosti stávajících zemních kabelových tras
		úprava a vyčištění stávajících kabelových prostupů
	3	úprava a vyčištění stávajících kabelových prostupů
kabelové prostupy do objektů dle potřeby		
4	kabelové prostupy do objektů dle potřeby	
	trasy mikrotrubiček	
5	trasy mikrotrubiček	
2	1	trasy mikrotrubiček
	2	trasy mikrotrubiček
	3	trasy mikrotrubiček
		úpravy rozvaděče v objektu c. 2
		úpravy rozvaděče v objektu c. 3A
	4	úprava rozvaděče v objektu 3b
		úprava rozvaděče v objektu 5
		úprava rozvaděče v objektu 6
		úprava rozvaděče v objektu 7
	úprava rozvaděče v objektu 8	
	úprava rozvaděče v objektu 9	

	5	úprava objektu v objektu 10 instalace rozvaděče v objektu 11	
3	1	úprava rozvaděče v objektu 12 úprava rozvaděče v objektu 13 instalace rozvaděče v objektu 1	
		2	zafukování tras optickým kabelem
		3	zafukování tras optickým kabelem svaření optických vláken
	4		zafukování tras optickým kabelem svaření optických vláken
		5	svaření optických vláken měření optických vláken
	4		1
		2	odpojení a popsání starých metalických rozvodu v objektu 1 patchovani metalických rozvodu do nového rozvaděče v objektu c.1
			3
		4	demontáž rozvaděčů v objektu c.1