

HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava šachet horkovodu, Kralupy nad Vltavou

ZAHÁJENÍ PRACÍ	PO PODEPSÁNÍ SMLOUVY
Geodetické práce při provádění stavby (výškové zaměření a srovnání poklopů šachet do stejné výšky)	1. den
Montáž tesařských stěn na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ² (ochrana horkovodního potrubí před poškozením)	2. - 5. den
Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt (ochrana horkovodního potrubí před	
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	6. - 20. den
Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	
Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	21. - 58. den
Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	59. den
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	60. den
UKONČENÍ PRACÍ	červenec 2017

V Praze dne 25.5.2017

Ing. Jana Baudyšová
jednatel společnosti