

Technická zpráva – pro revizi ze dne 22.5.2023

SO 01 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,28-39,31

Staničení	Navržená opatření
39,302-39,313	LB – rovnanina z LK do betonu

SO 02 Rekonstrukce podélného a příčného opevnění ř.km 39,41-39,46

Staničení	Navržená opatření
39,412-39,444	PB – ukotvení IZT, nová římsa zdi

Na základě dohody mezi dodavatelem stavebních prací a investorem byla u SO 01 rovnanina z LK do betonu na LB, vzhledem k prostorovým poměrům, provedena v délce 11,0 m. Ze stejného důvodu byly u SO 02 stavební práce provedeny do km 39,444.

U SO 04 byla při provádění prací na balvanitém skluzu v km 40,921, dle dodavatele stavebních prací, zastížena skrytá konstrukce bývalého jezu (ve dně a na LB), z tohoto důvodu bylo nutné odstranění a odvezení dalších 11 m³ betonu (množství dle dodavatele stavebních prací a zástupce investora).

V Šumperku, květen 2023

Vypracovala: [REDACTED]