

Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu

Změnový list č. 2

Číslo SOD objednatele: 5622052907

Číslo SOD zhotovitele: SM-000200393

ORG 2158

Datum předložení zhotovitelem:

18.04.2023

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno

Zastoupený: společnosti
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
 Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Změna č.2 SO 01a - zajištění stability území

Před nájezdem těžké techniky pro provádění vrtů pilot bylo nutné ochránit stávající provizorní plynovod s nízkým krytím ocelovými roznášecími plechy a terasovitě srovnat komunikaci na čtyři pracovní plošiny. Výkop rýhy pro realizaci kotevního trámce bylo nutné provést ve větší kubatuře a pod ochranou hnaného pažení a ocelového rozepření. Původně navrženou rýhu bez pažení nebylo možné v těsné blízkosti chodníku ze statických a bezpečnostních důvodů provést.

2,59%	Vícepráce	1 162 955,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	1 162 955,00 Kč

Změna č.3 SO 01b - sběrné potrubí odvodňovacích vrtů

Při koordinaci předmětné stavby s výstavbou bytového domu Kopečná AT4 bylo nutné z majetkových a správně-provozních důvodů změnit systém projektovaného odvedení podzemních vod z prostoru za budovanou pilotovou stěnou pod bytovými domy Kopečná. Navržený gravitační systém s umístěním odvodňovacího potrubí na cizím pozemku (zavěšené potrubí pod stropy v objektu BD) a tím zasahujícím do práv třetí strany a dále nemožnost umístění objektu pro měření množství odváděných vod byl projekčně přepracován. Projektant navrhl sběrné potrubí odvodňovacích vrtů PE DN 300 umístit za záporovu stěnu a krátkou štolou zaústit do nově navržené kanalizační šachty ŠC (měrný objekt). Do doby rekonstrukce kanalizace v ul. Leitnerova budou vody z odvodňovacích vrtů přečerpávány do kanalizace stávající.

7,07%	Vícepráce	3 171 453,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	3 171 453,00 Kč

Změna č.4 SO 06a - rekonstrukce kanalizace Leitnerova

Při koordinaci předmětné stavby s výstavbou bytového domu Kopečná AT4 bylo nutné z majetkových a správně-provozních důvodů

10,69%	Vícepráce	4 794 639,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	4 794 639,00 Kč

Změna č.5 SO 06b - spojná šachta - odstranění havarijního stavu

Jde o výkop, zapažení a propojení rekonstruované kanalizace v ul. Leitnerova s šachtami ŠB a ŠC v plné souvislosti se změnou č.

0,24%	Vícepráce	107 250,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	107 250,00 Kč

Změna č.6 SO 90 - ostatní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady související se změnami č. 2 až 6: projekční, průzkumné, geodetické práce, pasportizace, monitoring,

3,75%	Vícepráce	1 682 694,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	1 682 694,00 Kč

Finanční dopad změn:

100,00%	cena dle SOD	44 850 000,00 Kč
	cena dle dodatku č. 1	48 055 729,00 Kč
7,15%	Vícepráce dle dodatku č.1	3 205 729,00 Kč
0,00%	Méněpráce dle dodatku č.1	0,00 Kč
24,35%	Vícepráce dle dodatku č.2	10 918 991,00 Kč
	Méněpráce dle dodatku č.2	0,00 Kč
31,49%	Vícepráce dle dodatku č. 1 + 2	14 124 720,00 Kč
31,49%	Navýšení ceny celkem	14 124 720,00 Kč
	Cena dle dodatku č. 1	58 974 720,00 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Přílohy: 1) rozpočty 2) výkres 3,4,5) měření

V Brně dne:
Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:
Za zhotovitele:



.....
OHLA ŽS, a.s.



.....
OHLA ŽS, a.s.

