

HARMONOGRAM PRACÍ

Domov pro seniory Loučka, p.o. - rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B

2023	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden
vystěhování klientů	P1, P2, P3			P4, P5, P6			P7, P8, P9			P10, P11, P12			P13, P14, P15
předání staveniště, zařízení staveniště	P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9			P10, P11, P12			P13, P14, P15
demontáž zařizovacích předmětů	P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9			P10, P11, P12			P13, P14, P15
demontáž a broušení vodorovných konstrukcí	P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9			P10, P11, P12			P13, P14, P15
bourání svislých konstrukcí	K												
nové svislé konstrukce	K												
rozvody el., ZTI		P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9			P10, P11, P12		
povrchové úpravy stěn		P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9			P10, P11, P12		
samonivelační stěrky, podlahová krytina		P1, P2, P3			P4, P5, P6			P7, P8, P9			P10, P11, P12		
penetrace, hydroizolace, keramický obklad a dlažba			K										
kompletace elektro, ZTI			P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9				P10, P11, P12
dveře, výmalba, dokončovací práce			P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9				P10, P11, P12
dodávka a montáž interiérového vybavení			P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9				P10, P11, P12
předání zhotovené části stavby			P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9				P10, P11, P12
nastěhování klientů			P1, P2, P3, K			P4, P5, P6			P7, P8, P9				P10, P11, P12
2023	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden	24.týden	25.týden	26.týden
vystěhování klientů			P16, P17, P18			P19, P20, P21				P22, P23			
předání staveniště, zařízení staveniště			P16, P17, P18			P19, P20, P21				P22, P23			
demontáž zařizovacích předmětů			P16, P17, P18			P19, P20, P21				P22, P23			
demontáž a broušení vodorovných konstrukcí			P16, P17, P18			P19, P20, P21				P22, P23			
bourání svislých konstrukcí													
nové svislé konstrukce													
rozvody el., ZTI	P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23			
povrchové úpravy stěn	P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23			
samonivelační stěrky, podlahová krytina	P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23			
penetrace, hydroizolace, keramický obklad a dlažba													
kompletace elektro, ZTI		P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23		
dveře, výmalba, dokončovací práce		P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23		
dodávka a montáž interiérového vybavení		P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23		
předání zhotovené části stavby		P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23		
nastěhování klientů		P13, P14, P15			P16, P17, P18			P19, P20, P21			P22, P23		

Poznámky:

Rekonstrukce pokojů bude probíhat maximálně v počtu 3pokoje najednou.

3pokoje = 6 klientů, kteří budou po dobu rekonstrukce převezeni do společenské místnosti.

Ve společenské místnosti budou pouze muži nebo pouze ženy.

Při provádění prašných prací bude použito filtrační zařízení vzduchu.

Vstěhování a nastěhování klientů bude provedeno zaměstnanci DPS Loučka, vystěhování minimálně jeden den před předáním staveniště, nastěhování nejdříve den po předání rekonstruovaného pokoje.

K - KOUPELNA

P1-P23 = POKOJ Č.1 - POKOJ Č.23