

FERIST spol. s r.o.

Ocelářská 9, 190 00 Praha 9

IČO 46359508, DIČ CZ46359508

OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 13681

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY**Oprava potrubí tunelového vodovodu**

1)	Vypuštění vodovodu mezi nárožními šoupaty v 2. TK	1 den
2)	Demontáž stávajícího potrubí	13 dnů
3)	Demontáž podpěrných konstrukcí	30 dnů
4)	Navezení nerezového potrubí a armatur s pomocí MUV	2 dny
5)	Montáž nosných konstrukcí	40 dnů
6)	Montáž konzolí	15 dnů
7)	Montáž potrubí	15 dnů
8)	Napojení odboček	8 dnů
9)	Proplach a dezinfekce potrubí	1 den
10)	Tlaková zkouška	1 dny
11)	Montáž uzemnění	2 dny
12)	Odvoz a likvidace odpadu	4 dny
13)	Úklid pracoviště	1 den
14)	Protokolární předání stavby	1 den

Celkem134 dnů

Poznámka: Práce v 2.TK lze provádět pouze v nočních výlukách v

