



<b>Změnový list číslo 5</b>		
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	Stavební úpravy objektu Manětín	
Číslo akce SMVS:	114V112003122	
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	
Zhotovitel:	ORSmix s.r.o.	
Projektant:	INGEM inženýrská a.s.	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Změna podlahové krytiny - služební byt		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
Vnitřní část objektu, podlaha místnosti č.206 (kuchyně)		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní dokumentace :</b>		
V projektové dokumentaci bylo předpokládáno po demontáži stávajícího PVC provedení opravy dřevěných vlýsek včetně jejich doplnění (5%), přetmelení, přebroušení, navoskování a doplnění olištování		
<b>Nové řešení :</b>		
Provedení jiné skladby nové podlahy zahrnující samonivelační stěrku a položení PVC tl. 2 mm včetně soklových lišt z PVC v celé ploše místnosti č.206 (kuchyně). V rozpočtu je proveden odpočet původně navrhované úpravy dle PD.		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
V projektové dokumentaci bylo předpokládáno, že podlaha v místnosti č. 206 je provedena z dřevěných vlýsek shodně s ostatními místnostmi bytu. Na základě zjištění TDI, že pod stávající podlahovou krytinou z PVC se nenachází vlýsky, ale betonová podlaha byla dohodnuta jiná skladba nové podlahy. Chyba projektu.		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Bude zakresleno v PD skutečného provedení		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Stavební deník č.4/list č. 43560 Zápis z kontrolního dne 14.10.2014; Stavební deník č.5/list č. 43443 Zápis z kontrolního dne 20.10.2014		
<b>Předpokládaný vliv na kvalitu a cenu díla :</b>		
Vliv na termín: Objednatel i zhotovitel mají odlišný názor na změnu termínu dokončení díla		
Vliv na kvalitu díla: ANO		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>3 249,85 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>3 249,85 Kč</b>
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
Ing. Filip Raboch - ORS mix s.r.o.	Ing. Martin Vaško - INGEN Inženýrská a.s.	Ing. Milena Štruncová - ČR - KŘPP/
Úplnost změnového listu zkontroloval:		



Kód:	0		
Stavba:	Stavební úpravy objektu Manětín		
Místo:	Manětín 248	Datum:	21.11.2014
Objednavatel:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	Projektant:	INGEM inženýrská as.
Zhotovitel:	ORSmix s.r.o.	Zpracovatel:	Jindřich MŠa
Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 825,85	
09	Stavební úpravy - služební byt / změna č.	2 825,85	
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu:	424,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 249,85	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

**Objekt:** Stavební úpravy - služební byt / změna 1

IPSP: 8016913  
Město: Manětín 248

OK-CZ 12201  
Datum: 21.11.2014

Objednavatel:  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
ORSmix s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
INGEM inženýrská as.

IČ:  
DIČ:

Čiřadatel:  
Jindřich Měša

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 825,85
Ostatní náklady	424,00

**Cena bez DPH** **3 249,85**

DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
snížený	10,00%	ze	2 825,85		282,59

**Cena s DPH** **3 673,75** v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

16. 11. 2013  
Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

Objekt: Stavební úpravy - služební byt / změna 1

Místo: Manětín 748


Datum: 21.11.2014

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGEM inženýrské as.

Zhotovitel: ORSmix s.r.o.

Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 825,85</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 39,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	129,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10,63
99 - Přesun hmot	10,63
PSV - Práce a dodávky PSV	2 686,02
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	5 680,61
776 - Podlahy povlakové	8 366,63
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>424,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 249,85</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu Manětín

**Objekt:** Stavební úpravy - služební byt / změna 1

Místo: Manětín 248

Datum: 21.11.2014

Objednavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant: INGEM inženýrská as.

Zpracovatel: ORSmix s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich Máša

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 825,83</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>139,83</b>
<b>5 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>129,20</b>
1	K	631211131	Doplnění mazaních z betonu prostého přes 80 mm, do 1 m <sup>2</sup> 1,700 * 0,100 * 0,090 1,000 * 0,250 * 0,090	m <sup>3</sup>	0,038; 0,015; 0,023	3 400,00	129,20
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>10,63</b>
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>10,63</b>
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,085	125,00	10,63
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>2 686,02</b>
<b>775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)</b>							<b>-5 660,61</b>
3	K	775510951	Doplnění podlah. výsavných s očištěváním v rozsahu do 5 %	m <sup>2</sup>	-15,290	90,10	-1 377,63
4	K	775591919	Úpravy podlah výsavných broušením a smolením	m <sup>2</sup>	-15,290	246,00	-3 761,34
5	K	775591931	Úpravy podlah výsavných voskováním	m <sup>2</sup>	-15,290	35,30	-539,74
6	K	998775102	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,004	476,00	-1,90
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							<b>8 366,63</b>

7	K	776491111	Lepení sokl ků reno lišt u kotčovaric	m	14,900	40,50	604,94
8	M	607001	Lišta soklová v. 100 mm	m	15,200	37,20	565,44
9	K	776561110	Lepení podlah. povlakových z pásů přírodního linolea	m2	15,290	58,80	899,05
			3,400 * 4,350 + 2,000 * 0,250		15,290		
10	M	607561100	Krytina podlahová zátěžová tl. 2 mm	m2	15,750	283,50	4 455,13
			<i>Síťenní stupeň zatížení č. 32, tl. podlahové krytiny min. 2 mm, tl. nášlapné vrstvy min. 0,8 mm.</i>				
11	K	776990112	Vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou tl. 3 mm	m2	15,290	118,00	1 804,22
12	K	998776102	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,132	211,00	27,85





Denní záznamy stavby:

List č.

00443

Datum:

POČASÍ: DEŠT 8°C

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKY, LATOCHA, OSTRAK

SUB: MÚČKA, ROHANIÁK, VASILENS, PLAMEN

OBKLADÁNÍ KOUPELNY II. NP ZACISTOVÁNÍ  
VYSEKANÝCH OTVORŮ A DRÁŽEK PRO ELEKTRO  
UKLIDOVÉ PRÁCE, ZAPRAVOVÁNÍ DER VE SKLEPE

PÁTEK

17.10.2014

700 - 1200



ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

JEŠTĚ: BRZDRA, VALEC, ŠPUNCOVA

20.10.2014

PO

- BÍKA SPECIFIKOVANÁ BARVA ZAROVNÍ:

BYT BARVA PAL 7000

SKLEPNA BARVA PAL 7000

- ZMĚNA UMÍSTĚNÍ ROKRAN: 02, NOVA POZICE V SOULOVĚ  
ČÁSTI OBJEKTU, (V ZADNÍM VĚTUVU DU OBJEKTU)

- POKLADNIA ZMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V KUCHYŇĚ V

BYTĚ, NOVA KRYTINA - PŘI ROVNĚ LINOLEUMI TAHETI WILDEK POD

VZNIKLA ZMĚNA ZVĚŠTĚNÁ PŘI REALIZACI STAVBY

(PROSTOR PD A SKRÝTÍ STAV) BUDE ŘEŠENO ZL. 05

ZL BUDE PŘEDLOŽEN ZHODNŮTELEM

*Shodnotitel opožďuje vypořádání na  
dodávce, termínů dodání materiálu  
a zintenzivním práci na stavbě*

*pro shodnotitele:*

*za zhotovitele:*



POČASÍ: ZATAŽENO 8°C

PRACOVNÍCI: ZÁBRANSKY, LATOCHA, OSTRAK  
HACH, PETRŮVIČ

SUB: MÚČKA, ROHANIÁK, VASILENS, PLAMEN

ELEKTROINSTALACE I. II. NP SEŘAZENÍ A VŘÍTVÍ  
TAHÁNÍ KABELŮ, ZAPRAVOVÁNÍ, ZACIST. STĚN

PODELI

20.10.2014

