

Dobrý den,
zasílám cenovou nabídku na **vícepráce** na akci RP v Dolanech, na které byla uzavřena SoD (SML-00050-2023-953).

Po jednání na výrobním výboru dne 16.5. bylo ze strany investora odsouhlaseno, že dojde ke změně návrhu technického řešení s tím, že původní drátkokamenná konstrukce bude nahrazena trvanlivější betonovou konstrukcí.

Na základě toho představil projektant investorovi řešení stavby z prefabrikovaných betonových bloků.

Tato změna si vynutí vícepráce spojené s úpravou původního řešení PD, se statickým výpočtem, prováděcími výkresy výztuže a kotvení, doplnění technické zprávy PD apod.

Vícepráce spojené se změnou technického řešení byly oceněny na částku **42 000 Kč**.

Dále dle provedené analýzy rozboru sedimentu není nutno pro využití sedimentu mimo ZPF provádět test ekotoxicity. Tím dojde k úspoře nákladů ve výši **7500 Kč**.

Celková částka víceprací tedy je oceněna na 34 500 Kč.

Vzhledem k časovému posunu vyvolaném změnou řešení upravit termíny dokončení díla.

Nové dílčí termíny plnění navrhuji takto:

- **zajištění podkladů nového technického řešení a návrh nového technického řešení - do 31.8.2023**
- **zpracování PD vč. příloh dle ZL - do 15.11.2023**
- **zajištění ohlášení - do 15.12.2023**

V Hradci Králové dne 28.6.2023



ZÁPIS

Jednání konaného dne 29. 6. 2023 v Hradci Králové

Akce: RP Dolany

Za objednatele Lesy ČR, s.p.: [REDACTED] v

Za projektanta: [REDACTED]

Projektant zaslal dne 9. 6. 2023, předběžný návrh technického řešení konstrukce retenční přehrážky z betonových Mega bloků.

Toto řešení bylo odsouhlaseno s tím, že bude dořešeno ukotvení betonových bloků k základu. Bude vyřešena přelivná hrana, rovněž včetně ukotvení, buď formou prefabrikovaných dílů nebo vylitím přelivu na místě. Zvolení formy bude posouzeno z hlediska statiky, trvanlivosti a ceny.

Bloky budou dováženy bez výroby na místě – možnost využití méně příznivých klimatických podmínkách z hlediska provádění (technologické přestávky apod.).

Projektant prověřil u vodoprávního úřadu změnu typu konstrukce a myšlenku uložení sedimentu na pozemcích PUPFL za účelem údržby lesních cest. Dle ústního sdělení úřadu, pokud se nebudou měnit parametry přehrážky, bude stavba na ohlášení. Písečný sediment by bylo možné uložit, jako vedlejší produkt na pozemky investora nebo na skládku.

V Hradci Králové dne 29. 6. 2023

Zapsal: [REDACTED]

Zápis dokumentační komise 9/2023

RP v Dolanech

Projektant : [REDACTED] r

Datum : 16. 5. 2023

Účastníci:

Za objednatele Lesy ČR, s.p.: [REDACTED]
[REDACTED]

Za projektanta: [REDACTED]

Projektant představil návrh technického řešení vč. zajištěných podkladů (geodetické zaměření, rozbor sediment). Na jednání bylo dohodnuto následující:

- Dle rozboru sedimentu se jedná o inertní písčité materiál o objemu cca 350 m³. Materiál lze uložit za poplatek na skládku, popř. najít ekonomičtější řešení, a to využít ho na vysrávku lesních cest. Dle provedených rozborů dle tabulky 5.4 vyhlášky 273/2021 Sb. není nutné provádět rozbor dle tab.5.3 (ekotoxicita).
- V rámci návrhu řešení byla nová drátkokamenná konstrukce založena na ŽB základové pasu ze kterého budou vyvedeny roxory pro ukotvení drátkokamenné konstrukce. Přelivná hrana bude nově opevněna namísto dřevěných povalů (krátká životnost) panely PZD. Otvory pro běžné průtoky budou zhotoveny z prefabrikovaných šterbinových žlabů.
- Po provedeném stavebnětechnickém průzkumu bylo zjištěno nevhodné založení drátkokamenné konstrukce s ohledem na její stabilitu. Nové řešení založení gabionové přehrážky by zvýšilo náklady na výstavbu. Bylo rozhodnuto, že s ohledem k nákladům na stavbu bude konstrukce objektu přehrážky změněna na betonovou konstrukci, která zajistí větší trvanlivost a odolnost konstrukce.
- Objednatel pověřil projektanta zjistit, zda vodoprávní úřad nebude mít zásadní problém se změnou typu konstrukce a myšlenkou uložení sedimentu na pozemcích PUPFL za účelem údržby lesních cest.

Závěr: Dojde ke změně technického řešení v návrhu konstrukce retenční přehrážky. Touto změnou vniknou vícenáklady na nové technické řešení (včetně podkladů – statické posouzení). Projektční práce jsou od tohoto termínu konání dokumentační komise pozastaveny. Projektant zašle cenovou nabídku na tyto vícepráce. Dále nebudou prováděny rozbor dle tab. 5.3 vyhlášky 273/2021 Sb., projektant zašle cenu méněprací.

V Hradci Králové

Zapsal: [REDACTED]
[REDACTED]