

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>01/2023/166-22</b>                                              | <b>Lesy České republiky, s.p.</b><br>Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08<br>IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 |                  |
| Organizační jednotka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Správa toků - oblast povodí Odry</b>                            |                                                                                                                              |                  |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kozlovická Ondřejnice I                                            |                                                                                                                              |                  |
| Zhotovitel akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek |                                                                                                                              |                  |
| Charakter akce (I/N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I                                                                  | Účetní číslo akce                                                                                                            | 951745 / 750 698 |
| Zdroj financování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DVT II                                                             |                                                                                                                              |                  |
| Druh zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OŘ                                                                 |                                                                                                                              |                  |
| Číslo SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SML-00166-2022-941, 29.6.2022                                      | Cena za dílo (v Kč bez DPH)                                                                                                  | 7 400 000,00     |
| Dodatky SoD, datum uzavření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ne                                                                 |                                                                                                                              |                  |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 400 000,00                                                       |                                                                                                                              |                  |
| <b>Specifikace (popis) změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| Situování: km 26,892 obec Kozlovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| Popis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 1) SO 02 km 26,892 - skluz č.5 - bylo upraveno technické řešení pod předprahem stupně. Tůň pod předprahem a závěrný práh z kamenů do betonu budou provedeny pouze ve dně (VCP, MP).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 2) SO 03 v km 25,218 nebylo provedeno doplnění kamenů (rovnanina nad 500 kg/ks) u PB zavázání mostního pilíře (MP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 3) SO 02 nebyl odstraněn pařez č. 38 na LB nad stupněm č.2 (MP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 4) SO 02 km 25,581 (skluz č. 3) a km 25,533 (skluz č. 2) - za předprahem uloženy vybourané prefabrikáty zajištěné závěrným prahem z kamenů 1,2 m (bez vlivu na vv stavby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 5) SO 01 nebyla provedena kamenná přípolož ke stávající konstrukci opěrné zdi (MP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 6) SO 01 provedeno doplnění zdiva a očištění a přespárovování na vybraných částech stávající opěrné zdi (VCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 7) SO 01 nebylo provedeno odstranění stávající dřevěné lávky přes VT (MP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 8) SO 01 bylo prodlouženo kanalizační potrubí (VCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 9) SO 01 nebylo provedeno odbourání zdiva v délce 7 m (PF2) (MP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 10) SO 01 bylo rozhodnuto o provedení kamenné přípolož ke stávajícímu základu opěrné zdi v jedné řadě kamenů, která bude následně prolitá betonem rozměry kamenné patky jsou šířka 600-800 mm, výška 600-100 mm dle hloubky založení zdi (VCP, MP)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 11) SO 03 oprava opevnění záhozem na PB v délce 5 m vč. patky provedena ve stejném rozsahu na LB a navazuje na stávající opevnění (bez vlivu na vv stavby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| <b>Příčina - důvod vzniku změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 1) s ohledem na stávající souvislou úpravu břehů toku lomovým kamenem nebude do této konstrukce nijak zasahováno. Část skluzu č.5 pod stávajícím předprahem stupně se provede pouze ve dně toku dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 2) u podezření opěrné zdiva na PB u mostního pilíře se nachází nevhodně síť Cetin, která by mohla být narušena nebo obnažena v případě, že v rámci stavebních úprav u základu této zdi by došlo k jejímu zborcení.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 3) při odstraňování pařezu by mohlo dojít k závažnému poškození tělesa přilehlé přístupové komunikace v soukromém vlastnictví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 4) vybourané IZT panely byly délky 2,5 m oproti uvažované délce 1,0m v rámci PD, došlo k výměně pořadí konstrukce za stávajícím předprahem skluzu, a to, že za předprahem budou uloženy vybourané IZT prefabrikáty kolmo na osu toku, které budou následně zajištěny kamenným prahem ve dvou řadách, hloubka založení kamenů 1,2 m, změna nemá vliv na výkaz výměr stavby, došlo pouze k výměně pořadí konstrukcí pod předprahem (bez vlivu na vv stavby)                   |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 5) při rozebírání původní konstrukce byl zjištěn nedostatek vhodného kamene ve stávající patce uvažovaný dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 6) v návaznosti na bod 5) byla stávající zeď lokálně očištěna a přespárována, v místech poškození bylo doplněno/opraveno narušené zdivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 7) lávku odstranil na své náklady její vlastník před zahájením stavebních prací na stavebním objektu SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 8) bylo nutno kanalizační potrubí prodloužit tak, aby potrubí vedlo skrz opěrnou zeď, v místě vyústění byla trouba obezděna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 9) s ohledem na nerealizaci kamenné přípolož viz bod 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 10) s ohledem na skutečnost, že přípolož nebyla realizována bylo rozhodnuto o přeskládání stávající kamenné patky k základům opěrné zdi za použití větších kamenů ze stávající konstrukce, chybějící část vhodných kamenů byla zhotovitelem nově dodána, kvůli zajištění větší stability patky opěrné zdi byla tato konstrukce prolita betonem od PF4 po konec opěrné zdi, v úseku PF1 až PF4 se opěrná zeď odklání od silnice a tudíž bylo od probetonování upuštěno (VCP) |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| 11) opevnění přesunuto do levého břehu do nárazového oblouku koryta toku (bez vlivu na vv stavby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| <b>Přílohy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                              |                  |
| Příloha č. 3 SD - záznamy v SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                              |                  |

| Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací                          |                        |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| Vliv změny na cenu díla                                                                       |                        |           | ano                             |
| Vliv na závazné parametry                                                                     |                        |           | ano                             |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení                           |                        |           | ne                              |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                 |                        |           | 497 708,89                      |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)                     |                        |           | 220 019,16                      |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) |                        |           | 497 708,89                      |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)     |                        |           | 220 019,16                      |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)                                  |                        |           | 2,973                           |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)                         |                        |           | 7 122 310,27                    |
| Vypracování, potvrzení a schválení                                                            |                        |           |                                 |
| Funkce                                                                                        | Datum                  | Jméno     | Podpis                          |
| osoba pod vedením TDS (správce toků)                                                          |                        |           |                                 |
| TDS                                                                                           |                        |           |                                 |
| vedoucí ST                                                                                    |                        |           |                                 |
|                                                                                               |                        |           |                                 |
| Záznamy o změnách ve SD                                                                       |                        |           |                                 |
| <i>datum</i>                                                                                  | <i>číslo strany SD</i> | <i>SD</i> | <i>add</i>                      |
| 16.11.2023                                                                                    | 960249 a 960250        | SD 1      | add 4)                          |
| 20.02.2023                                                                                    | 336065                 | SD 2      | add 1)                          |
| 24.02.2023                                                                                    | 336066                 | SD 2      | add 1)                          |
| 08.03.2023                                                                                    | 336071                 | SD 2      | add 4), add 11)                 |
| 24.03.2023                                                                                    | 336075                 | SD 2      | add 2)                          |
| 13.04.2023                                                                                    | 336079 a 336080        | SD 2      | add 5), add 6), add 9), add 10) |
| 02.05.2023                                                                                    | 336083                 | SD 2      | add 6), add 8)                  |
| 23.05.2023                                                                                    | 336087                 | SD 2      | add 6), add 7), add 8)          |
| 26.05.2023                                                                                    | 336088                 | SD 2      | add 10)                         |